Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа), г.Алматы, Микрорайон Теректи , ул. Орталык, 36А, БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г. Алматы, ул. Гагарина 215, БИН 200540005337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование и строительство трассы канализации по пр. Абая, в Северном промышленном узле, ВКО, г. Усть-Каменогорск**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование и строительство трассы канализации по пр. Абая, в Северном промышленном узле, ВКО, г. Усть-Каменогорск**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 108/23** от **18.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 1

за <u>август 2023</u> (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем)	Цена	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	12	13
			Раздел: Хозяйственно-бытовая канализация				
1	1	1122-0501-0108	=Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,674	862091	581 049,33
2	3	1212-0104-0511	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	680,74	9494	6 462 945,56
3	5	1212-0104-0510	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	112	1528	171 136,00
4	12	1146-0302-0601	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,09	50469	55 011,21
5	13	1109-0304-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	10,04	43721	438 958,84
7	15	1219-0101-0901	Трубы диаметром 500 мм. Укладка НР=99 %	м	32	18493	591 776,00
8	16	414-104-0601	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм К=1,004;	м	32,128	43721	1 404 668,29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем)	Цена	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	12	13
9	17	412-102-0210	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,4507	919993	414 640,85
			Раздел: Разборка и восстановление дорожного покрытия				-
1	18	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	88	3856	339 328,00
2	19	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	220	1420	312 400,00
3	22	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	220	2362	519 640,00
4	23	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	880	263	231 440,00
5	24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	220	2443	537 460,00
			ИТОГО:				**12 060 454,08**
			Удержание аванса 30%				**3 618 136,22**
			Итого к оплате:				**8 442 317,85**

Подрядчик:

ТОО «AlanSapa» (АланСапа)

Директор

Тенизбаев Д.С.

Субподрядчик:

ТОО «TDS Group»

Директор

Орынбаев Т.А.