Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик : ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района , Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 5-Т от 15.08.2024 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района , Алматинской области	300 395	268 210							32 185	300 395
Итого:	**300 395**	268 210							**32 185**	**300 395**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Балабиев А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)

Сейілхан А.Р.

Форма 4

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)**

Стройка: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Енбекши Панфиловского района , Алматинской области**

Договор подряда (контракт) № 5-Т от 15.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3		3313,65	87,20	9941	261	573	9137	20604
		НР - 99%; СП - 8%				3035,56	40,76	9107	122		1526	
2	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	12		3874,68	270,27	46496	3243	5985	38313	91594
		НР - 99%; СП - 8%				3105,65	119,37	37268	1432		6785	
3	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки пожарного гидранта на металлических стойках. Установка**	шт.	12		7210,86	1158,41	86530	13901	7103	76023	175558
		НР - 108%; СП - 8%				5460,48	405,51	65526	4866		13004	
4	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	0,6152821		2074,37	93,33	1276	57	380	709	2144
		НР - 80%; СП - 8%				1363,52	76,57	839	47		159	
5	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крышки деревянные . Укладка**	$м^2$	12,6367906		4913,80	186,49	62095	2357	55728	4546	71972
		НР - 90%; СП - 8%				317,31	82,37	4010	1041		5331	
6	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	$м^2$	12,807558		7649,81	20,05	97975	256	78622	17289	124485
		НР - 90%; СП - 8%				1491,05	8,85	19097	113		9221	
7	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обойма из бетона. Устройство**	$м^3$	1,3639566		48893,63	6050,87	66689	8253	48019	11043	83950
		НР - 91%; СП - 8%				7637,33	1259,64	10417	1718		6219	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									570307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стоимость оборудования, всего										0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										570 307
	Временные здания и сооружения (2,9%) (К=0,8)			2,32%						13 231
	Итого									583 538
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,71 %)			0,71%						4 143
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (3,76942980865469)%			3,77%						21 996
	Итого									587 681
	Непредвиденные работы и затраты (2)%			2%						11 754
	Итого в сметных ценах									621 431
	на 2023 год - 100%, Кпер = 1,079			1,079						670 524
	Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4			0,40						268 210
	НДС			12%						32 185
	Итого с НДС									300 395

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Балабиев А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «TGL Kazakhstan»(ТиДжиЭл Казахстан)

_____ Сейілхан А.Р.