Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (переулок.Амангельды-1)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Амангельды-1									
		Переустройство коммуникаций									
1	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	шт.	1	14049,90	10971,09	14050	10971	--	5987	21640
		НР - 80%; СП - 8%			3078,81	4404,97	3079	4405		1603	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля(линия связи, освещения)**	опора	1	38368,16	12721,88	38368	12722	4158	21273	64412
		НР - 80%; СП - 8%			21487,68	5102,98	21488	5103		4771	
		Земляные работы									
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,при перемещении 50 м(из выемка в насыпь)**	$м^3$ грунта	86,88	65,79	65,79	5716	5716	--	1165	7432
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	1618		551	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	86,88	208,28	208,28	18095	18095	--	3688	23526
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,96	--	5122		1743	
5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	121,01	257,82	257,82	31199	31199	--	5242	39356
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,16	--	7280		2915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1131,4	55,00	--	62227	--		--	67205
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	198,85	147,92	147,92	29414	29413	--	6047	38299
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	8399		2838	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	198,85	68,44	68,44	13609	13610	--	3142	18091
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,94	--	4363		1340	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	198,85	112,12	96,33	22295	19155	418	5303	29806
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	2722	4643		2207	
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	1190	11,04	11,04	13138	13138	--	2321	16696
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	3225		1238	
		Основная дорога. ТИП1									
11	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,86	4207,53	1848,86	7826	3439	--	6254	15207
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	4387	1404		1126	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,534	170,00	--	601	--		--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
13	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	70,68	64,00	--	4524	--		--	4886
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
14	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)	$м^3$ грунта	344,4	65,79	65,79	22658	22658	--	4618	29460
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	6413		2183	
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	861	11,04	11,04	9505	9505	--	1679	12079
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,71	--	2333		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	172,2	8786,11	1379,16	1512968	237491	1240314	99447	1741409
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	35163	56917		128993	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см	$м^3$ материала основания в плотном теле	172,2	6973,59	1432,86	1200852	246739	918950	102046	1407130
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	35163	59323		104233	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	208726,72	2972,89	12524	179	12345	86	13619
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	80		1009	
19	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см	$м^2$	84	3749,68	339,75	314973	28539	277371	15803	357238
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	9063	5569		26462	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	208726,72	2972,89	6262	89	6173	43	6809
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	40		504	
21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	84	2826,97	241,88	237465	20318	214440	6003	262945
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	2707	2851		19477	
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	119	215,36	177,97	25628	21178	15	11368	39956
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	4435	6090		2960	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,52	4373,00	--	41631	--	41631	--	44961
		СП - 8%			--	--	--	--		3330	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	6850,96	1133,74	27404	4535	2368	23786	55285
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	20501	1523		4095	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,32	40317,42	1688,06	12902	541	9850	2397	16523
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2511	123		1224	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**	$м^2$ покрытия	0,64	633,23	47,31	405	30	327	54	496
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	48	9		37	
27	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	6873,00	--	6873	--	6873	--	7423
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
28	251-101-0312 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	3	13243,00	--	39729	--	39729	--	42907
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
29	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	8619,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4422677**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					749260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2809437		
		- Перевозка грузов	Тенге				67352				
		- Накладные расходы	Тенге							327752	
		- Сметная прибыль	Тенге							327608	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								57 494,80
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								45 697,75
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								141 376,00
		Итого	Тенге								4 667 245,55
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								90 517,39
		Всего по главе	Тенге								4 757 762,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								570 931,55
		Всего по форме 2	Тенге								5 328 694,50

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"