Форма № КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги (переулок.Амангельды-1)

Договор: Меморандум №1 от 1 ноября 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. пер.Амангельды-1									
		Прокладка кабелей									
1	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	130	320,15	207,45	41620	26969	--	19322	65817
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	14651	12185		4875	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	425,31	180,18	4253	1802	573	1820	6559
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	1878	650		486	
3	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	160	490,75	208,70	78520	33392	9064	34741	122322
		НР - 72%; СП - 8%			225,40	76,17	36064	12187		9061	
4	243-113-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1**	км	0,13	602146,00	--	78279	--	78279	--	84541
		СП - 8%			--	--	--	--		6262	
5	243-109-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,04	576375,00	--	23055	--	23055	--	24899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	787,59	4,88	1575	10	146	1024	2806
		НР - 72%; СП - 8%			709,39	1,37	1419	3		208	
7	243-142-0311 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	км	0,002	409238,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	130	7,51	0,83	976	108	--	660	1768
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	868	49		131	
9	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	130	40,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,008	217705,28	--	1742	--	69	1272	3255
		НР - 76%; СП - 8%			209139,84	--	1673	--		241	
11	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	8	1223,00	--	9784	--	9784	--	10567
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
12	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2	333,02	15,34	666	31	53	428	1182
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	6,39	582	13		88	
13	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	2	143,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
14	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	23,4	245,20	245,20	5738	5738	--	1584	7908
		НР - 72%; СП - 8%			--	94,01	--	2200		586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,6	53,62	53,62	836	837	--	173	1090
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	241		81	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную грунтом. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,8	1242,92	--	9695	--	--	6980	18009
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	9695	--		1334	
		Опора освещение									
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	12263,80	6430,90	49055	25724	312	27117	82266
		НР - 80%; СП - 8%			5754,76	2719,25	23019	10877		6094	
18	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	4	116393,00	--	465572	--	465572	--	502818
		СП - 8%			--	--	--	--		37246	
19	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,56	26341,00	--	14751	--	14751	--	15931
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
20	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка	т	0,22664	60840,74	21728,82	13789	4925	1967	6954	22402
		НР - 80%; СП - 8%			30431,16	7920,33	6897	1795		1659	
21	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22664	968090,00	--	219408	--	219408	--	236961
		СП - 8%			--	--	--	--		17553	
22	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	5797,48	1461,81	23190	5848	--	15442	41722
		НР - 80%; СП - 8%			4335,67	489,92	17343	1960		3091	
23	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS	шт.	4	32347,00	--	129388	--	129388	--	139739
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
24	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11173,00	--	44692	--	44692	--	48267
		СП - 8%			--	--	--	--		3575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	247-216-0201 РСНБ РК 2022	**Блок зажимов, Б326-4П25-5**	**шт.**	**4**	**113,00**	--	**452**	--	**452**	--	**488**
		СП - 8%			--	--	--	--		**36**	
26	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная У994У2**	**шт.**	**4**	**642,00**	--	**2568**	--	**2568**	--	**2773**
		СП - 8%			--	--	--	--		**205**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1450899**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**114089**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**105384**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42160**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1006439**		
		- Накладные расходы	Тенге							**117517**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**107474**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**18 861,69**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**14 991,56**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**67 327,00**
		Итого	Тенге								**1 552 079,25**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**29 695,04**
		Всего по главе	Тенге								**1 581 774,29**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**189 812,91**
		Всего по форме 2	Тенге								**1 771 587,21**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО «ARCOM Eng»

_____

Авторнадзор:
ТОО "Альфа Проект Строй"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____