Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки: "Реконструкция здания городской поликлиники по адресу улица Сатпаева №155 в городе Шу, Шуского района, Жамбылской области"

Договор: № 344/1 от 14.03.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за март 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	460 313,00	410 994,00						49 319,00	**460 313,00**
Итоге к оплате									**460 313,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Реконструкция здания городской поликлиники по адресу улица Сатпаева №155 в городе Шу, Шуского района, Жамбылской области"

Договор: № 344/1 от 14.03.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,88		163154,92	2003,93	143576	1763	117344	18159	174674
		НР - 72%; СП - 8%				27805,34	854,72	24469	752		12939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,88		11828,48	89,05	10409	78	9151	874	12186
		НР - 72%; СП - 8%				1340,98	38,56	1180	34		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	19,2		251,31	19,17	4825	368	2122	1746	7097
		НР - 72%; СП - 8%				121,64	4,66	2335	89		526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/(Изоспан А)**	м2	19,2		137,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	19,2		1143,61	31,00	21957	595	1585	14405	39271
		НР - 72%; СП - 8%				1030,03	12,00	19777	230		2909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	22,08		3915,00	--	86443	--	86443	--	93358
		СП - 8%				--	--	--	--		6915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					269840	2804	219275	35184	329426
		Стоимость общестроительных работ	тенге					47761	1105	--	24402	
		Материалы	тенге					269840				
								130203				

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					48866			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				89073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				329426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					48866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				329426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					48866			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотэтажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,4	4635,48	412,94	85293	7598	22096	41321	136743
		НР - 72%; СП - 8%			3021,70	97,32	55599	1791		10129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,031	671354,16	3604,37	20812	112	17579	2272	24930
		НР - 72%; СП - 8%			100689,79	1088,04	3121	34		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	3583,42	2084,62	3583	2084	74	1339	5316
		НР - 72%; СП - 8%			1425,02	435,21	1425	435		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,026	107278,00	--	2789	--	2789	--	3012
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				112477	9794	42538	44932	170001
		Стоимость общестроительных работ	тенге				60145	2260	--	12593	
		Материалы	тенге				112477				
		Всего заработная плата	тенге				39748				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					62405			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170002				
		Сметная заработная плата	тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					62405			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170002				
		Сметная заработная плата	тенге								38
								62405			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
11	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,213	35615,00	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
12	233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	21,3	2551,00	--	54336	--	54336	--	58683
		СП - 8%			--	--	--	--		4347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				61922	--	61922	--	66876
		Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	4954	
							61922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				4954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				66876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				66876				
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкция									
13	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,094	65901,56	12362,06	6195	1162	1860	2502	9392
		НР - 72%; СП - 8%			33752,99	3208,34	3173	302		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**									
		СП - 8%	т	0,094	488405,00	--	45910	--	45910	--	49583
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--		3673	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	4,5	114,71	3,11	516	14	215	208	782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,85	0,38	287	2		58	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	4,5	95,49	2,24	430	10	252	122	596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,32	0,38	168	2		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				53051	1186	48237	2832	60353
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3628	306	--	4471	
	Материалы		тенге				46856				
	Всего заработная плата		тенге				467				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					459			
		Накладные расходы	тенге				45910				
		Сметная прибыль	тенге				2502				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9393				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3475			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60354				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3934			
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								626658,00
		ИТОГО:	**Тенге**								5640,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								632298,00
		НДС-12%	**Тенге**								410994,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								49319,00
											460313,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**