Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл.№1 к договор№227	08.12.2017г 09.10.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюинской области	1 536 608	1 536 608	1 536 608	1 536 608	0	0	184 392,96	1 721 000,96
Итого за отч. м-ц: декабрь 2017г.	1 536 608	1 536 608	1 536 608	1 536 608	0	0	184 392,96	1 721 000,96

Заказчик: _____ Сеитов Н.И
И.О.Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мес в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Накладные	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машинистов			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Локальная смета №2-1-1															
Общестроительные работы															
Раздел 1. Земляные работы															
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драйглайн" или "Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 (0,5-1) м3 м3	1357,43	87,67	6,16	81,51	22,17	119012	8365	110644	30094	59,1	22729	0,01	14
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвали экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	400,134	122,9	6,83	115,95	32,77	49178	2733	46396	13112	59,1	9365	0,01	4
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	688,23048	84,3				57997							

4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Работа на отвале м3	400,134	12,70	1,89	10,75	3,46	5083	756	4301	1384	59,1	1265		0
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, раработанных мезанизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3	52,72692	1378,15	1378,15			72665	72665	0	0	59,1	42945	1,85	98
	Раздел 2. Фундаменты														
20	21-041201-9903 РсНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 м3	39,764	21509,98				855323							
21	21-041201-9903 РсНБ РК 2015 в ценах 2 квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78 м3	3,94	20754,27				81791							
Итого стоимость строительство								1241049	84520	161341	44591		76 305		115
В т.ч. Оборудование															
Накладные расходы 1-го уровня, тенге								76305							
Итого с накладными 1-го уровня								1317354							
Накладные расходы 2-го уровня(4,24%)								55856							
Итого по разделу 1-2								1373210							
Сметная прибыль, 8,00%, тенге								109857							
ВСЕГО прямые затраты ,тенге								1483067							

Глава 8 Временные здания и сооружения													
Временные здания и сооружения 1,5%						22246							
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						3337							
Итого по главе 8						22246							
Итого по главам 1-8						1505313							
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство													
Затраты на производство строительно-монтажных													
работ в зимнее время (2,079%)						31295							
Итого по главе 9						31295							
Итого по главам 1-9						1536608							
Итого по сметному расчету текущих ценах 1 кв.2017 г.						1536608							
в том числе в текущих ценах на 2017 года 100%, К=1						1536608,00							
НДС в текущих ценах - (12%)						184392,96							
Итого в текущих ценах с НДС - 12%						1721000,96							
Общая стоимость строительства						1721000,96							

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПрК "Ерзат Аликулов К.К.

Технадзор: представитель ТОО "Ш и К инжиниринг" Отешов Д.Ш.

Соотв. расч. №-2 по смете прав.

Заказчик : ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с.М.Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления		
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код	
17	17	Доп.согл№3 к дог№227	20.06.2018г 09.10.2017					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с.М.Шоманулы Шалкарского района	20 286 663	18 750 055	18 750 055	18 750 055	0	0	2 250 007	21 000 062
Итого за отч. м-ц: июнь 2018г.	20 286 663	18 750 055	18 750 055	18 750 055	0	0	2 250 007	21 000 062

Заказчик: _____ Турымов.К

И.О.Руководитель ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №1-1-1										
1	Т РДС ТРДС РК 8.02-03-2002, стр.354, приложение 3, табл.10	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений с закреплением знаками	1	61157,60	--	61158	--	--	--	--
		1 км хода		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета №2-1-1 Школа зданий										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
				Земляные работы						
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1357,43	22,18	22,18	30107	30107	7924	--	--
		м3 грунта		--	7,95	--	10790	59,1	0,01	11
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	52,72692	658,98	--	34746	--	22879	0,97	51
		м3 грунта		658,98	--	34746	--	59,1	--	--
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1357,43	120,24	51,16	163211	69447	83484	0,11	147
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	93764	30516	59,1	0,03	36
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										

9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	30,432	5433,16	1159,22	165342	35277	24583	0,85	26
		м3 основания		617,58	472,84	18794	14390	50,8	0,54	16
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов толщ 100 мм (лист 8 АС)	7,547136	107857,07	1214,40	814012	9165	37228	--	--
		т		--	572,01	--	4317	60,3	0,58	4
11	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	28	1481,53	831,46	41483	23281	18754	0,83	23
		шт. сборных конструкций		650,07	287,59	18202	8053	62,1	0,30	8
12	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	109	2135,05	1157,63	232721	126181	107770	1,21	132
		шт. сборных конструкций		977,43	410,10	106539	44700	62,1	0,44	47
13	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	57,96	35161,65	--	2037969	--	86410	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В20	8,5	21446,50	711,80	182295	6050	18142	2,82	24
		м3		2166,15	257,03	18412	2185	48,5	0,23	2
15	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	245,92	648,87	7,19	159571	1768	44946	0,38	94
		м2 поверхности		289,76	3,43	71258	842	50,8	--	1
16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	67	1148,47	538,52	76947	36081	27798	0,48	32
		шт. сборных конструкций		370,50	195,21	24824	13079	62,1	0,20	13
17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	108	1628,43	755,77	175871	81623	63031	0,67	72
		шт. сборных конструкций		519,95	274,96	56155	29696	62,1	0,28	30

18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	85	2445,76	1196,15	207890	101673	74127	0,94	80
		шт. сборных конструкций		747,31	439,69	63522	37374	62,1	0,45	38
19	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	222	3449,50	1791,03	765788	397608	264952	1,18	262
		шт. сборных конструкций		941,12	676,63	208929	150212	62,1	0,69	153
21	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,46	20754,27	--	92564	--	3925	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	227,09	19608,10	--	4452803	--	188799	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между фундаментными блоками	28,4	19398,60	711,80	550920	20215	58151	2,82	80
		м3		2166,15	257,03	61519	7300	48,5	0,23	6
24	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	218,7	648,87	7,19	141909	1573	39971	0,38	84
		м2 поверхности		289,76	3,43	63371	749	50,8	--	1
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1226,4	728,23	12,16	893102	14907	155567	0,21	260
		м2 поверхности		179,52	1,71	220168	2101	50,8	--	2
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки										
				Стены наружные						
28	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	148,75	25861,82	1041,90	3846946	154983	300435	5,53	465
		м3 кладки		4304,39	379,07	640278	56387	50,8	0,33	65
Итого стоимость строительства						15127355	1109939	1628876		1832
						1700481	412691			433
В т.ч. Оборудование										

Итого стоимость строительства			**15127355**	**1109939**	**1628876**		**1832**
			1700481	**412691**			**433**
В т.ч. Оборудование							
Накладные расходы, тенге			**1628876**				
Итого с накладными 1-го уровня			**16756231**				
Итого по разделу 1-2			**16756231**				
Сметная прибыль, 8,00%, тенге			**1340498**				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге			**18096729**				
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 1,5%			**271451**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			**40718**				
Итого по главе 8			**271451**				
Итого по главам 1-8			**18368180**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
Затраты на производство строительно-монтажных							
работ в зимнее время (2,079%)			**381874**				
Итого по главе 9			**381874**				
Итого по главам 1-9			**18750055**				
Итого по сметному расчету текущих ценах 1 кв.2017 г.			**18750055**				
в том числе в текущих ценах на 2017 года 100%, К=1			**18750055**				
НДС в текущих ценах - (12%)			**2250007**				
Общая стоимость строительства			**21000062**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"

Подрядчик: Прораб ПрК "Ерзат Коблашев.С

Технадзор: представитель ТОО "ПиК инжиниринг" Отешов Д.Ш.

Соотв. рол. Ф-2 по смете прил.