Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп. согл. №3 от 20.06.2018г. к договору №227	09.10.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"	158 808 989	31 528 811	31 528 811	31 528 811	0	0	3 783 457	35 312 269
Итого за отч. м-ц. май 2019г.	158 808 989	31 528 811	31 528 811	31 528 811	0	0	3 783 457	35 312 269

Заказчик: _____Иманалин Н.Ж.
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
				Стены наружные						
29	11-080201-1004 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	112,61328	25585,89	789,32	2881311	88888	394584	5,50	619
		м3 кладки		4281,04	287,17	482102	32339	50,8	0,25	28
30	11-260201-0505 РСНБ РК 2016	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	20,38516	8511,45	589,13	173507	12010	103572	9,47	193
		м3 изоляции		7922,32	265,48	161498	5412	55,3	0,31	6
31	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	24,904418	11374,02	--	283263	--	12010	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные и инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	278,928	464,44	1,26	129545	351	54821	0,43	120
		м2 вертикальной проекции		333,37	0,60	92986	167	50,8	--	--
		Перемычки железобетонные								

44	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	60	284,69	133,32	17081	7999	7096	0,15	9
		шт. сборных конструкций		115,20	48,87	6912	2932	62,1	0,04	2
46	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычек из одиночных уголков	0,79482	59769,39	14108,09	47506	11213	26012	56,50	45
		тн		43977,91	3583,14	34955	2848	60,9	3,61	3
47	21-050201-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,79482	292065,61	--	232140	--	9842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 4.Перекрытие						
				Покрытие в осях 6-6						
87	11-070504-0109 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	12	2273,02	890,71	27276	10689	13137	1,51	18
		шт. сборных конструкций		1219,76	322,55	14637	3871	62,1	0,23	3
89	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,351	26446,48	1461,05	9283	513	1597	8,21	3
		м3		6306,43	474,79	2214	167	48,5	0,42	--
90	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0223	13348,70	1004,92	298	22	151	14,94	--
		т		12068,38	229,74	269	5	48,5	0,20	--
91	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01184	149630,18	--	1772	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

92	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01038	154092,69	--	1599	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,87	26446,48	1461,05	23008	1271	3958	8,21	7
		м3		6306,43	474,79	5487	413	48,5	0,42	--
94	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04376	13348,70	1004,92	584	44	297	14,94	1
		т		12068,38	229,74	528	10	48,5	0,20	--
95	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0451603	149630,18	--	6757	--	287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,5	26446,48	1461,05	13223	731	2275	8,21	4
		м3		6306,43	474,79	3153	237	48,5	0,42	--
97	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03882	13348,70	1004,92	518	39	263	14,94	1
		т		12068,38	229,74	468	9	48,5	0,20	--
98	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0400622	149630,18	--	5995	--	254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

99	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,3	26446,48	1461,05	7934	438	1365	8,21	2
		м3		6306,43	474,79	1892	142	48,5	0,42	--
100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03242	13348,70	1004,92	433	33	220	14,94	--
		т		12068,38	229,74	391	7	48,5	0,20	--
101	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0334574	149630,18	--	5006	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычек из одиночных уголков и швеллеров	0,1483	59769,39	14108,09	8864	2092	4853	56,50	8
		тн		43977,91	3583,14	6522	531	60,9	3,61	1
103	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0501552	173673,04	--	8711	--	369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	21-050204-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,1028904	270664,11	--	27849	--	1181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,1483	19030,08	875,75	2822	130	1274	14,61	2
		т металлоконструкций		11801,81	222,66	1750	33	62,1	0,26	--
РАЗДЕЛ 5.Кровля										
108	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	794,2	419,67	31,60	333302	25097	84279	0,19	148
		м2 утепляемого покрытия		141,09	9,15	112052	7264	56,4	0,01	7

				Кровля спортзала						
138	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,875	21171,70	618,37	18525	541	2528	4,90	4
		м3		3716,85	222,35	3252	195	48,5	0,20	--
139	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	222,4	556,35	15,43	123732	3432	22583	0,16	34
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,92	28838	650	56,4	--	1
140	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	222,4	419,67	31,60	93335	7028	23601	0,19	41
		м2 утепляемого покрытия		141,09	9,15	31378	2034	56,4	0,01	2
141	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	22,6848	11374,02	--	258017	--	10940	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								
				Первый этаж блок А						
233	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	245,3	307,47	1,94	75422	475	32385	0,26	64
		м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	50867	229	54,8	--	--
235	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющими акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	9,8	215,66	1,94	2113	19	1256	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	2032	9	54,8	--	--
240	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	559,5	275,93	1,94	154383	1084	65727	0,23	129
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	103080	522	54,8	--	1

245	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	30,45	275,93	1,94	8402	59	3577	0,23	7
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	5610	28	54,8	--	--
248	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	430,3	307,47	1,94	132304	834	56810	0,26	112
		м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	89229	401	54,8	--	--
250	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющими акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	64,54	215,66	1,94	13919	125	8270	0,26	17
		м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	13383	60	54,8	--	--
255	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1026,66	275,93	1,94	283286	1989	120606	0,23	237
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	189148	957	54,8	--	1
260	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	54,03	275,93	1,94	14908	105	6347	0,23	12
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	9954	50	54,8	--	--
261	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	238,16	764,98	20,01	182188	4766	63193	0,45	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		391,14	16,59	93153	3950	54,8	0,02	5

262	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Шпаклевание потолков финишными сухими смесями на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	238,16	590,69	20,01	140679	4766	61433	0,45	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		391,14	16,59	93153	3950	54,8	0,02	5
263	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	238,16	307,47	1,94	73227	461	31443	0,26	62
		м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	49386	222	54,8	--	--
264	22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	35,724	187,87	--	6711	--	285	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
265	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	525,4	885,07	22,99	465016	12080	182225	0,61	321
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,26	18,20	274921	9565	54,8	0,02	13
266	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	525,4	623,01	17,13	327329	8997	108915	0,37	194
		м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	158897	7473	54,8	0,02	10
267	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	525,4	473,54	17,13	248798	8997	105586	0,37	194
		м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	158897	7473	54,8	0,02	10
268	22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	78,81	187,87	--	14806	--	628	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

269	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	525,4	275,93	1,94	144974	1018	61721	0,23	121
		м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	96798	490	54,8	--	1
270	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	31,36	2327,12	28,82	72978	904	29892	1,79	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,29	15,63	46422	490	54,8	0,02	1
274	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 мВысота спортзала 8 метров	209,16	788,63	3,24	164950	677	66889	0,70	147
		м2 горизонтальной проекции		539,23	1,54	112786	322	50,8	--	--
275	11-080701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	209,16	501,70	1,98	104936	414	46922	0,50	104
		м2 горизонтальной проекции		382,53	0,94	80011	197	50,8	--	--
				РАЗДЕЛ 8. Проемы						
				Фрамуги						
284	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка фрамуг из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	10,8	2663,67	110,37	28768	1192	8823	1,38	15
		м2 проемов		1075,86	53,48	11619	578	59,8	0,07	1
285	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,8	12442,55	--	134380	--	5698	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Витражи						
286	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж Вн-1 - 2шт	31,2	4705,32	306,06	146806	9549	96321	4,98	155
		м2		4395,45	153,39	137138	4786	60,9	0,20	6

287	21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	24,9	38263,96	–	952773	–	40398	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
288	21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	6,3	69733,70	–	439322	–	18627	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Дверные						
289	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	14,4	1796,19	299,69	25865	4316	8682	0,90	13
		м2 проемов		734,82	110,20	10581	1587	59,8	0,10	1
290	21-090102-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП СТ РК 943-92	7,2	16120,96	–	116071	–	4921	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
291	21-090102-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92	7,2	13049,12	–	93954	–	3984	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
292	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	60,165	985,92	70,45	59318	4239	28112	0,85	51
		м2 проемов		650,69	31,82	39149	1915	59,8	0,04	2
293	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,68	7559,19	–	12699	–	538	–	–

294	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	--	--
				52,92	6960,27	--	368337	--	15618	--	--
295	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	--	--
				3,15	6254,65	--	19702	--	835	--	--
296	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	--	--
				3,15	11066,73	--	34860	--	1478		
297	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	м2		--	--	--	--	--		
				39	5039,72	--	196549	--	8334		
298	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	шт.		--	--	--	--	--		
				1,456	1511,31	86,28	2200	126	1319		
299	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2 проемов		1315,10	35,84	1915	52	59,8		
				1,456	37330,92	--	54354	--	2305		
			м2		--	--	--	--	--		
РАЗДЕЛ 9.Главный вход											
				Фундаменты							
300	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания		617,58	472,84	556	426	50,8	0,54	--
				0,9	3717,63	1159,22	3346	1043	662	0,85	1
301	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		658,98	--	1891	--	59,1	--	--
				2,87	658,98	--	1891	--	1245	0,97	3

301	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	1148,47	538,52	4594	2154	1660	0,48	2
		шт. сборных конструкций		370,50	195,21	1482	781	62,1	0,20	1
303	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,78	21509,98	--	16778	--	711	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	11,5	728,23	12,16	8375	140	1459	0,21	2
		м2 поверхности		179,52	1,71	2065	20	50,8	--	--
305	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных крылец из бетона марки В-7,5	0,768	18042,75	899,68	13857	691	1241	1,79	1
		м3		1357,79	325,51	1043	250	48,5	0,29	--
306	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены крылец железобетонные толщиной до 300 мм. Устройство	0,72	27528,84	1410,29	19821	1015	3557	8,99	6
		м3		6997,55	465,93	5038	335	48,5	0,42	--
307	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0708	13348,70	1004,92	945	71	480	14,94	1
		т		12068,38	229,74	854	16	48,5	0,20	--
308	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0708	154092,69	--	10910	--	463	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные . Монтаж	0,0822	76549,65	1170,13	6292	96	3839	86,50	7
		т конструкций		68158,54	300,56	5603	25	60,9	0,31	--
311	11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,0822	135040,08	11891,13	11100	977	6870	140,00	12
		т конструкций		119896,00	2740,48	9855	225	60,9	3,80	--
312	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,021412	149630,18	--	3204	--	136	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
313	21-050206-0470 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	7,632	383,16	--	2924	--	124	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
314	21-050206-0535 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 50 мм х 30 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	0,3951002	700,22	--	277	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Стойки СТ 1						
316	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,2	1943,06	--	389	--	256	2,80	
		м3 грунта		1943,06	--	389	--	59,1	--	
317	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из трубы	0,058	71320,54	5525,23	4137	320	2374	73,60	
		т конструкций		59453,34	263,38	3448	15	60,9	0,27	
318	23-010201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	12,928	848,57	--	10970	--	465	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
				РАЗДЕЛ 15.Отмостка						
409	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	15,4575	7839,29	1192,36	121176	18431	32860	3,24	50
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	36388	7281	60,9	0,55	9
410	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	24,732	20279,67	5,36	501557	133	63017	3,66	91
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	65768	--	60,9	--	--
				Локальная смета №2-1-4						
				РАЗДЕЛ 3.Канализация К1						
79	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	25	6771,77	--	169294	--	7178	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	11282,18	--	56411	--	2392	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
82	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	4	623,38	--	2494	--	722	0,34	1
		м подводок		244,85	--	979	--	60,4	--	--
83	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	4	378,53	--	1514	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Локальная смета №3-2						
				Земляные работы						
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,57	137,62	129,18	15354	14413	4191	0,01	1
		м3 грунта		8,31	43,19	928	4819	59,1	0,04	4
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8,4	1378,15	--	11576	--	7623	1,85	16
		м3 грунта		1378,15	--	11576	--	59,1	--	--
3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	226,61	222,58	--	50439	--	2139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	133,3	15,53	13,10	2070	1747	623	--	--
		м3 грунта		2,30	4,22	307	562	59,1	--	--

5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	512,29	92,62	84,64	47447	43359	13594	0,01	6
		м3 грунта		7,98	28,72	4088	14712	59,1	0,03	13
6	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	357,472	24,03	24,03	8590	8590	1907	--	--
		м3 грунта		--	7,01	--	2505	59,1	0,01	2
7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 с обваловкой	154,818	879,14	--	136106	--	89620	1,21	187
		м3 грунта		879,14	--	136106	--	59,1	--	--
РАЗДЕЛ 1. Анкерный фундамент Ф2-5										
8	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	44	20045,10	655,74	881985	28852	108317	3,94	173
		м3		2963,47	224,72	130393	9888	48,5	0,23	10
9	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	37,315	720,13	3,70	26872	138	7484	0,42	16
		м2		334,98	1,35	12500	50	48,5	--	--
10	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,2492	201913,70	851,14	50317	212	8081	58,00	14
		т		46851,82	352,15	11675	88	48,5	0,36	--
11	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка хомутов весом 40 кг	0,768	171217,68	851,14	131495	654	11985	20,00	15
		т		16155,80	352,15	12408	270	48,5	0,36	--
12	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,728	181323,04	--	132003	--	5597	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	21-050201-0329 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,0624	173673,19	--	10837	--	459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

14	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,008	381819,66	--	3055	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	103445,17	--	828	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Основание колодца К1-4										
16	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство основания колодца	3,68	25330,74	2065,62	93217	7601	15359	6,51	24
		м3		5446,07	684,69	20042	2520	48,5	0,70	3
17	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,04126	173311,80	--	7151	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону по бетону основания колодца	13,88	728,23	12,16	10108	169	1761	0,21	3
		м2 поверхности		179,52	1,71	2492	24	50,8	--	--
РАЗДЕЛ 3.Технологический колодец К2										
19	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из бетона	2,206	32360,83	3603,43	71388	7949	16047	12,49	28
		м3		10448,76	1225,89	23050	2704	48,5	1,25	3
20	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00816	153637,33	--	1254	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01416	150904,75	--	2137	--	91	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
22	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство оголовка колодца бетона	0,76	32360,83	3603,43	24594	2739	5529	12,49	9
		м3		10448,76	1225,89	7941	932	48,5	1,25	1
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0128	154092,69	--	1972	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Устройство обрамления из угловой стали	0,0504	76549,65	1170,13	3858	59	2354	86,50	4
		т конструкций		68158,54	300,56	3435	15	60,9	0,31	--
25	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0504	346297,00	--	17453	--	740	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,72	728,23	12,16	12176	203	2121	0,21	4
		м2 поверхности		179,52	1,71	3002	29	50,8	--	--
27	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки колодца М1	0,121	76549,65	1170,13	9263	142	5651	86,50	10
		т конструкций		68158,54	300,56	8247	36	60,9	0,31	--
28	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,121	345848,67	--	41848	--	1774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска м/к крышки с двух сторон	10,84	394,88	0,68	4281	7	1984	0,37	4
		м2 окрашиваемой поверхности		290,76	0,33	3152	4	54,8	--	--
				Отмостка						
30	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,46	7839,79	1192,36	11445	1741	3104	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		2354,05	471,02	3437	688	60,9	0,55	1

31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,168	20279,67	5,36	23687	6	2976	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2659,21	--	3106	--	60,9	--	--
РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы										
32	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 3,422 т. Монтаж рулонным методом конструкций	6,844	59941,07	21967,11	410237	150343	124063	19,00	130
		т конструкций		18738,37	5813,08	128245	39785	60,9	5,96	41
33	21-060303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглогосечения, масса изделий свыше 3 т(Резервуар стальной для хранения воды емкостью 50м3)	6,844	302738,29	--	2071941	--	87850	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж трубы вентиляционной с наконечником	8,436	1487,95	679,24	12552	5730	3957	0,91	8
		м трубопровода		781,04	178,34	6589	1504	40,6	0,15	1
35	23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	6,966	803,58	--	5598	--	237	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	233,81	--	468	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875,81	--	5255	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

38	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,047424	172876,17	–	8198	–	348	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,0013312	180412,33	–	240	–	10	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000176	381819,66	–	67	–	3	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	23-010301-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	1,47	1446,69	–	2127	–	90	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя защита										
				Резервуар						
42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	512,29	60,78	1,03	31135	530	9457	0,03	15
		м2		27,94	0,17	14315	88	54,2	–	–
43	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	512,29	600,05	2,46	307399	1260	13034	0,01	7
		м2		32,96	0,51	16884	263	–	–	–
				Трубопроводы и металлоконструкции						
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	512,29	60,78	1,03	31135	530	9457	0,03	15
		м2		27.94	0,17	14315	88	54,2	–	–

48	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	512,29	600,05	2,46	307399	1260	13034	0,01	7
		м2		32,96	0,51	16884	263	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Наружная защита										
46	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	180,82	63,09	1,03	11408	187	3425	0,03	5
		м2		28,62	0,17	5175	31	54,2	--	--
47	11-130301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Битумная грунтовка	180,82	63,09	1,03	11408	187	3425	0,03	5
		м2		28,62	0,17	5175	31	54,2	--	--
Локальная смета №4-2										
РАЗДЕЛ 1.Освещение										
1	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	12	863,74	727,72	10365	8733	2998	0,20	2
		яма		136,01	210,07	1632	2521	59,1	0,21	3
5	Т прайс листТОО Светотехника	Стойка освещения ОНО 8 м	12	57887,50	--	694650	--	29453	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Т прайс листСкала групп	Кронштейн К1К-2,0-2,0-0,3	12	21928,57	--	263143	--	11157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	23-070103-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 11-250-105 ГОСТ 8045-82	12	30543,23	--	366519	--	15540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Т прайс листТОО Электропромснаб	Лампа ДНАТ-250	12	1882,14	--	22586	--	958	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	80,28	136,64	129,08	10969	10362	3268	0,01	1
		м3 грунта		7,56	49,11	607	3943	59,1	0,05	4

11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,4084	1378,15	--	3319	--	2186	1,85	4
		м3 грунта		1378,15	--	3319	--	59,1	--	--
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	10,53	658,98	--	6939	--	4569	0,97	10
		м3 грунта		658,98	--	6939	--	59,1	--	--
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	72,1584	22,18	22,18	1600	1600	421	--	--
		м3 грунта		--	7,95	--	574	59,1	0,01	1
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	72,1584	120,24	51,16	8676	3692	4438	0,11	8
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	4984	1622	59,1	0,03	2
16	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	446	166,05	114,66	74058	51140	21868	0,06	27
		м кабеля		51,38	42,73	22917	19060	42,8	0,10	45
17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8,92	1652,79	--	14743	--	625	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	446	126,69	8,96	56504	3997	21805	0,11	49
		м кабеля		94,20	3,34	42015	1490	42,8	0,04	18
19	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	207	462,38	168,32	95713	34843	17965	0,12	25
		м кабеля		102,77	47,82	21273	9898	42,8	0,09	18

20	23-060137-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22542	395152,83	–	89075	–	3777	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
21	23-060118-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44064	25246,28	–	11125	–	472	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
22	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	12	929,23	–	11151	–	473	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
				Локальная смета №6-1						
				РАЗДЕЛ 2.Выгреб на 8 м3						
				Земляные работы						
28	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,4493	137,62	129,18	5291	4967	1444	0,01	–
		м3 грунта		8,31	43,19	320	1661	59,1	0,04	1
29	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	66,132796	222,58	–	14720	–	624	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	38,4493	15,53	13,10	597	504	180	–	–
		м3 грунта		2,30	4,22	89	162	59,1	–	–

31	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,922465	1378,15	--	2649	--	1745	1,85	4
		м3 грунта		1378,15	--	2649	--	59,1	--	--
32	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20,5957	137,63	137,63	2835	2835	785	--	--
		м3 грунта		--	52,37	--	1079	59,1	0,05	1
33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,029785	1378,15	--	1419	--	934	1,85	2
		м3 грунта		1378,15	--	1419	--	59,1	--	--
34	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	23,54795	13,63	13,63	321	321	77	--	--
		м3 грунта		--	4,37	--	103	59,1	--	--
35	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	23,54795	6,02	6,02	142	142	34	--	--
		м3 грунта		--	1,93	--	45	59,1	--	--
36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,54795	120,24	51,16	2831	1205	1448	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	1627	529	59,1	0,03	1
37	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	23,54795	58,17	41,06	1370	967	323	0,01	--

		м3 уплотненного грунта		7,80	10,45	184	246	59,1	0,01	--
				Конструкции железобетонные						
38	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,256	5433,16	1159,22	6824	1456	1015	0,85	1
		м3 основания		617,58	472,84	776	594	50,8	0,54	1
39	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2	0,0342637	107857,07	1214,40	3696	42	169	--	--
		т		--	572,01	--	20	60,3	0,58	--
40	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,114	25350,36	5926,89	78941	18456	21903	8,86	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,36	2308,70	21475	7189	62,1	2,22	7
41	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1407,42	--	1407	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	21252,83	--	21253	--	901	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	3	20920,43	--	62761	--	2661	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	2	8434,54	--	16869	--	715	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	21128,13	--	21128	--	896	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,236	728,23	12,16	16921	282	2947	0,21	5
		м2 поверхности		179,52	1,71	4171	40	50,8	--	--
47	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	15691,21	--	15691	--	665	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков гермитом	11,4	122,95	1,80	1402	20	443	0,06	1
		м шва		51,13	0,86	583	10	62,1	--	--
49	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	8	231,76	1,62	1854	13	311	0,08	1
		м3 емкости		56,63	0,77	453	6	48,5	--	--
50	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	1	261,96	112,33	262	112	117	0,18	--
		отверстие		149,63	49,67	150	50	50,8	0,06	--
51	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство вытяжной трубы	0,0024	2976350,40	--	7143	--	507	175,00	--
		канало-километр трубопровода		131626,25	--	316	--	62,1	--	--
52	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	3493,07	36,84	3493	37	419	0,51	1
		зонт		420,54	8,99	421	9	60,4	0,01	--
53	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00144	315004,30	851,14	454	1	136	198,00	--
		т		159942,42	352,15	230	1	48,5	0,36	--
54	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4	96,67	0,54	387	2	261	0,12	--
		болт		96,13	0,26	385	1	60,9	--	--

55	21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	0,16	214,94	--	34	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	11-110101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	31,4	1633,68	289,32	51298	9085	16761	0,69	22
		м2 поверхности		594,34	137,39	18662	4314	60,9	0,16	5
		Локальная смета №7-2								
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие из брусчатки 2253 м2								
1	11-010201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	675,9	41,61	41,61	28124	28127	6857	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	13,60	--	9194	59,1	0,01	8
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	337,95	889,58	786,89	300634	265929	64606	0,14	49
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	141,44	34704	47799	60,3	0,14	46
3	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1500	305,62	27,97	458430	41955	289479	0,38	570
		м2 тротуара		276,82	9,59	415230	14385	60,3	0,01	15
4	21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	2253	2180,81	--	4913365	--	208327	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Устройство бортового камня						
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	198	1566,52	19,98	310171	7931	159212	0,70	277
		м бортового камня		525,00	7,35	208425	2918	60,3	0,01	3

	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	6,352	37951,61	--	241069	--	10221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Итого стоимость строительства						**24431033**	**1042187**	**3745100**		**5469**
						4376194	**325308**			**377**
В т.ч. Оборудование										
Накладные расходы, тенге						**3745100**				
Итого с накладными 1-го уровня						**28176133**				
Накладные расходы 2-го уровня(4,24%)										
Итого по разделу 1-2						**28176133**				
Сметная прибыль, 8,00%, тенге						**2254091**				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**30430224**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						**456453**				
Итого по главе 8						**456453**				
Итого по главам 1-8						**30886677**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,079%)						**642134**				
Итого по главе 9						**642134**				
Итого по главам 1-9						**31528811**				
Итого по сметному расчету текущих ценах 1 кв.2017 г.						**31528811**				
в том числе в текущих ценах на 2017 года 100%, К=1						**31528811**				
НДС в текущих ценах - (12%)						**3783457**				
Общая стоимость строительства						**35312269**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"

Сост. рас. 90-я прав по смете

Подрядчик: Председатель ПрК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "Ш и К инжиниринг" Утембаев Ш.Б.