Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2019 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | Доп. согл. №3 от 20.06.2018г. к договору №227 | 09.10.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области" | 217 984 030,40 | 2 442 332,54 | 2 442 332,54 | 2 442 332,54 | 0 | 293 079,90 | | | 293 079,90 | 2 735 412,44 |
| Итого за отч. м-ц: июль 2019г. | 217 984 030,40 | 2 442 332,54 | 2 442 332,54 | 2 442 332,54 | 0 | 293 079,90 | | | 293 079,90 | 2 735 412,44 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Иманалин Н.Ж. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-Инжиниринг", БИН 060440000193
ГСЛ №17004722 от 17.03.2017г.
ГИП Бурамбаева И.Н. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ШиК инжиниринг" БИН 161240011204
№ аттестата KZ37VJE00014663 от 22.12.2015г.
Утембаев Ш.Б. _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство школы на 60 мест в с. М. Шоманулы Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

**АКТ №05**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Прочие работы** | | | | | | | | |
| | | | | **Экраны на отопительные приборы** | | | | | | |
| 371 | 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Облицовка отопительных приборов доской с креплением на пристенный металлический каркас | 170,31 | 1252,82 | 9,63 | 213367 | 1640 | 83512 | 0,86 | 147 |
| | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 698,01 | 3,41 | 118878 | 581 | 59,8 | -- | 1 |
| 372 | 21-060902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | 170,31 | 117,01 | -- | 19928 | -- | 845 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | 11-100111-0301 РСНБ РК 2015 | Решетки радиаторные. Установка | 15 | 893,49 | 68,61 | 13402 | 1029 | 5403 | 0,68 | 10 |
| | | изделие | | 482,79 | 34,28 | 7242 | 514 | 59,8 | 0,04 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 23-050306-2169 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Декоративные радиаторные решетки, размерами 800 мм х 2000 мм | 15 | 21479,17 | -- | 322188 | -- | 13661 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Защитная сетка | | | | | | |
| 378 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Направляющие для защитной сетки. Монтаж | 0,22338 | 49394,92 | 17544,38 | 11034 | 3919 | 4632 | 28,90 | 6 |
| | | т конструкций | | 24176,87 | 5191,09 | 5401 | 1160 | 60,9 | 5,25 | 1 |
| 379 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,22338 | 387495,69 | -- | 86559 | -- | 3670 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,38196 | 60,78 | 1,03 | 570 | 10 | 173 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,94 | 0,17 | 262 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| 381 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 9,38196 | 61,99 | 0,82 | 582 | 8 | 117 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 17,21 | 0,17 | 161 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| 382 | 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Устройство сетки капроновой | 142,8 | 430,89 | 4,54 | 61530 | 648 | 17614 | 0,22 | 32 |
| | | м2 | | 182,28 | 1,67 | 26029 | 239 | 54,8 | -- | -- |
| 383 | 21-080102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная | 142,8 | 754,60 | -- | 107757 | -- | 4569 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №** | 2-1-6 | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Телефонизация** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 223 | 198,20 | 89,36 | 44198 | 19926 | 13436 | 0,10 | 22 |
| | | м кабеля | | 85,64 | 30,58 | 19098 | 6818 | 42,8 | 0,04 | 8 |
| 33 | 23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 | 0,22969 | 16650,80 | -- | 3825 | -- | 162 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 13-100408-0504 РСНБ РК 2015 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | 1 | 3141,53 | -- | 3142 | -- | 1417 | 4,00 | 4 |
| | | шт. | | 3034,16 | -- | 3034 | -- | 40,6 | -- | -- |
| 35 | 23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | 1 | 2525,17 | -- | 2525 | -- | 107 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 13-100203-0101 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | 4 | 836,51 | -- | 3346 | -- | 1186 | 0,72 | 3 |
| | | шт. | | 616,61 | -- | 2466 | -- | 40,6 | -- | -- |
| 37 | 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | 4 | 2723,83 | -- | 10895 | -- | 462 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 223 | 155,27 | 2,08 | 34625 | 464 | 15200 | 0,16 | 36 |
| | | м | | 137,95 | 0,08 | 30762 | 17 | 42,8 | -- | -- |
| 39 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 4 | 326,85 | 2,89 | 1307 | 12 | 624 | 0,36 | 1 |
| | | шт. | | 317,74 | 0,80 | 1271 | 3 | 42,8 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | 224,4 | 27,67 | -- | 6209 | -- | 263 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | 4 | 284,61 | -- | 1138 | -- | 48 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №** 3-1-3 | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Первичные средства пожаротушения** | | | | | | | | |
| 74 | 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | 1 | 9927,22 | -- | 9927 | -- | 421 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 23-080305-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | 1 | 5924,61 | -- | 5925 | -- | 251 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Т прайс лист АЗНО | Ящик для песка 0,5 м3 | 1 | 12995,54 | -- | 12996 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,5 | 1652,79 | -- | 826 | -- | 35 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Т прайс лист АЗНО | Полотно нетканное (войлок) 1,5 м2 | 1 | 8928,57 | -- | 8929 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Т прайс лист PAA PIPES | Ручной насос для перекачки топлива РК-2 | 1 | 21071,43 | -- | 21071 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Т прайс лист ВентСнабАстана | Клапан дымовой д 250 мм | 2 | 18750,00 | -- | 37500 | -- | 1590 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | 6 | 637,93 | -- | 3828 | -- | 162 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | 1 | 38850,00 | -- | 38850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4-1** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Дизель-генератор** | | | | | | | | | | |
| 45 | 13-131201-0101 РСНБ РК 2015 | Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования | 1,4 | 132638,25 | 9531,60 | 185694 | 13344 | 71697 | 120,00 | 168 |
| | | т | | 105914,40 | 1804,73 | 148280 | 2527 | 40,6 | 1,77 | 2 |
| 46 | Т прайс листООО ИСД | Дизель-генератор 8,8 кВт АД-ВС Т 230 | 1 | 493855,93 | -- | 493856 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Локальная смета №7-2** | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Покрытие из брусчатки 2253 м2** | | | | | | | | | | |
| 3 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | 753 | 305,62 | 27,97 | 230132 | 21061 | 145318 | 0,38 | 286 |
| | | м2 тротуара | | 276,82 | 9,59 | 208445 | 7221 | 60,3 | 0,01 | 8 |
| 5 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 199 | 1566,52 | 19,98 | 311737 | 7931 | 79807 | 0,70 | 277 |
| | | м бортового камня | | 525,00 | 7,35 | 208425 | 2918 | 60,3 | 0,01 | 3 |
| **Итого стоимость строительства** | | | | | | 2309398 | 41000 | 466382 | | 429 |
| | | | | | | 362884 | 11863 | | | 13 |
| В т.ч. Оборудование | | | | | | 575702 | | | | |
| Накладные расходы, тенге | | | | | | 466382 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с накладными 1-го уровня | | | 2775780 | | | | |
| Накладные расходы 2-го уровня(4,24%) | | | | | | | |
| Итого по разделу 1-2 | | | 2775780 | | | | |
| Сметная прибыль, 8,00%, тенге | | | 222062 | | | | |
| **ВСЕГО прямые затраты ,тенге** | | | 2997843 | | | | |
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | | | 36332 | | | | |
| Итого по главе 8 | | | 36332 | | | | |
| Итого по главам 1-8 | | | 3034175 | | | | |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных | | | | | | | |
| работ в зимнее время (2,079%) | | | 51112 | | | | |
| Итого по главе 9 | | | 51112 | | | | |
| Итого по главам 1-9 | | | 3085287 | | | | |
| Итого по сметному расчету текущих ценах 1 кв.2017 г. | | | 3085286,50 | | | | |
| в том числе в текущих ценах на 2017 года 100%, К=1 | | | 3085286,50 | | | | |
| в том числе договорной коэффициент К=0,792 | | | 2442332,54 | | | | |
| НДС в текущих ценах - (12%) | | | 293079,90 | | | | |
| Общая стоимость строительства | | | 2735412,44 | | | | |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области" БИН 160140010537

Соот рос Ф-2 по смете пров.

Подрядчик: Председатель ПрК "Ерзат" БИН 920940000559 Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШиК инжиниринг" БИН 161240011204
Свидетельство об аккредитации №AZ 0000709 от 18.07.2017г. Утембаев Ш.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актам-Инжиниринг", БИН 060440000193
ГСЛ №17004722 от 17.03.2017г. Бурамбаева И.Н.