Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	295	04.09.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"	26 641 609,02	23 787 150,91	23 787 150,91	23 787 150,91					2 854 458,11	26 641 609,02
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2023 г.	26 641 609,02	23 787 150,91	23 787 150,91	23 787 150,91					2 854 458,11	26 641 609,02

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382
№ аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.
Технадзор Умаров А.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 60 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-5 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	4	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,6	37256,17	2927,96	283147	22252	233306	29999	338198	
						3630,07	707,56	27589	5377		25052		
2	5	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0678	331233		22458		22458		24254	
											1797		
3	6	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,6	37256,17	2927,96	22354	1757	233306	2368	26700	
						3630,07	707,56	2178	425		1978		
4	7	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00528	420264		2219		2219		2397	
											178		
5	8	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,45	37256,17	2927,96	16765	1318	233306	1776	20025	
						3630,07	707,56	1634	318		1483		
6	9	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0039	420264		1639		1639		1770	
											131		
7	10	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,45	37256,17	2927,96	16765	1318	233306	1776	20025	
						3630,07	707,56	1634	318		1483		
8	11	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00333	420264		1399		1399		1511	
											112		
9	12	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,1	37256,17	2927,96	3726	293	233306	395	4450	
						3630,07	707,56	363	71		330		
10	13	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00084	420264		353		353		381	
											28		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									439711	
			Раздел: 2. Стены										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,491667	10327,08 3634,61	442,07 117,04	2721100 957689	116482 30839	1646928	919332 291234	3931666	
13	17	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,75	5455,84 3634,61	442,07 117,04	435103 289860	35255 9334	109988	278251 57068	770422	
14	18	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	4,0194	80357		322987		322987	25839	348826	
15	19	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,53	26859,91 11086,77	4808,01 1298,8	229115 94570	41012 11079	93533	98253 26189	353558	
16	20	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	3,2414	80357		260469		260469	20838	281307	
			Итого по разделу: 2. Стены									5685778	
			Раздел: 3. Перемычки										
17	23	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т.	шт сборных конструкций	24	4052,66 1713,72	2263,57 523,4	97264 41129	54326 12562	1809	63355 12850	173469	
18	24	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1	143883		143883		143883	11511	155394	
			Балка БМ-1										
19	28	С1214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26К-40К	т	1,288872	501485		646350		646350	51708	698058	
20	29	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,202368	385155		77943		77943	6235	84178	
			Итого по разделу: 3. Перемычки									1111099	
			Раздел: 5. Покрытие										
			П-1/Лист-8/										
21	45	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	38,4	11019		423130		423130	33850	456980	
22	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	364864		1226		1226	98	1324	
			П-4,5/Лист-9/										
23	48	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	294	10852		3190488		3190488	255239	3445727	
24	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00784	364864		2861		2861	229	3089	
			Лист-10										
25	51	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	509,58	10852		5529962		5529962	442397	5972359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	52	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02023	364864		7381		7381	590	7972	
			Итого по разделу: 5. Покрытие									9887451	
			Раздел: 6. Покрытие в осях 2-5/Лист 30/										
27	76	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	248,04	10852		2691730		2691730	215338	2907068	
28	77	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00336	364864		1226		1226	98	1324	
			Итого по разделу: 6. Покрытие в осях 2-5/Лист 30/									2908393	
			ИТОГО:					17 153 042	274 012	16 346 491	1 395 505	20 032 431	
								1 416 646	70 323		1 483 884		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		300 486,47					
			Итого с временными									20 332 917,76	
			Зимние удорожания			0,9 %		182 996,26					
			Итого с зимними удорожаниями									20 515 914,02	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		410 318,28					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 926 232,30	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									22 579 404,65	
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						21 450 434,42	
			НДС			12 %		2 574 052,13					
			Итого с НДС									24 024 486,55	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г., Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-3 Ограждение**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение L=461 м										
1	2	С1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	15,8	29405		464599		464599	37168	501767	
2	3	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3348	1469724,84 / 441098,46	2283,38 / 1028,17	492064 / 147680	764 / 344	343619,65	134702 / 50141	676907	
3	4	Е11-090701-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,9008	71947,89 / 56458,93	14400,25 / 4673,66	136759 / 107317	27372 / 8884	2069,43	80179 / 17355	234292	
4	5	С1241-102-0161	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	209,25	3181		665624		665624	53250	718874	
5	6	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,121176	385155		46672		46672	3734	50405	
			Итого по разделу: 1. Ограждение L=461 м									2182245	
			ИТОГО:					1805717	28136	1522584	214880	2182245	
								254997	9228		161648		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		32 733,68					
			Итого с временными									2 214 979,12	
			Зимние удорожания			0,9 %		19 934,81					
			Итого с зимними удорожаниями									2 234 913,93	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 698,28					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 279 612,21	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2 459 701,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						2 336 716,49	
			НДС			12 %		280 405,98					
			Итого с НДС									2 617 122,47	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г., Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)