Форма по приложению 3-1
[illegible]
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №42

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-1 Блочно-модульная котельная**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блочно-модульная котельная										
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3	52431,76	23730,84	157295,28	71192,52	13408,86	89132,76	266 142,27	
						24231,30	8418,06	72693,90	25254,18		19714,23		
2	2	Прайс лист	Блочно-модульное помещение утепленное р.:7000x2400x2600 (h)	шт	1	17020542,23	—	17020542,23	—		—	17 020 542,23	
						—	—	—	—	17020542,23	—		
			Итого по разделу: 1. Блочно-модульная котельная									17 286 684,50	
			ИТОГО:					17 177 837,51	71 192,52	13 408,86	89 132,76	17 286 684,50	
								72 693,90	25 254,18	17 020 542,23	19 714,23		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							17 020 542,23			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3 992,13					
			Итого с временными									17 290 676,63	
			Зимние удорожания			0,9 %		2 431,21					
			Итого с зимними удорожаниями									17 293 107,84	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 451,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 298 559,16	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									18 665 145,33	

			Итого с понижающим коэфициентом			**5%**					**17 731 888,06**	
			НДС			**12 %**	**2 127 826,57**					
			Итого с НДС								**19 859 714,63**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382, № аттестата KZ43VUE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №43

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КТПГ-400 кВа										
			Ограждение КТПГ										
1	13	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	19	6149,31	1844,68	116836,89	35048,92	14226,06	96214,10	230 095,13	
						3555,89	735,55	67561,91	13975,45		17044,14		
2	14	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	2023,08	53,02	2023,08	53,02	530,20	1708,76	4 030,39	
						1439,86	8,24	1439,86	8,24		298,55		
3	15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,116	293832,80	66579,46	327917,40	74302,68	7531,33	188293,54	557 507,82	
						220504,83	24019,53	246083,39	26805,80		41296,88		
4	16	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,99	526730,00		521462,70		521462,70		563 179,72	
						—	—	—	—		41717,02		
5	17	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,126	484232,00	—	61013,23	—	61013,23	—	65 894,29	
						—	—	—	—		4881,06		

6	18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2457	293832,80	66579,46	72194,72	16358,57	1658,11	41454,95	122 741,64	
						220504,83	24019,53	54178,04	5901,60		9091,97		
7	19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1683192	477578,00	—	80385,55	—	80385,55	—	86 816,39	
						—	—	—	—		6430,84		
8	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0035	486048,00	—	1701,17	—	1701,17	—	1 837,26	
						—	—	—	—		136,09		
9	21	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	37,8	1066,00	—	40294,80	—	40294,80	—	43 518,38	
						—	—	—	—		3223,58		
10	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147	364864,00	—	5363,50	—	5363,50	—	5 792,58	
						—	—	—	—		429,08		
11	23	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0404	293832,80	66579,46	11870,85	2689,81	272,64	6816,36	20 182,19	
						220504,83	24019,53	8908,40	970,39		1494,98		
12	24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0416928	477578,00		19911,56		19911,56		21 504,49	
						—	—	—	—		1592,93		
13	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 за один раз	$м^2$	33	142,46	3,37	4701,18	111,21	2055,90	1758,90	6 976,86	
						76,79	0,46	2534,07	15,18		516,78		
14	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	33	250,31	4,97	8260,23	164,01	5133,48	2065,14	11 151,36	
						89,78	0,92	2962,74	30,36		825,99		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									1 741 228,50	
			Раздел: 2. Кабельная линия										
			Земляные работы										
			Траншея ТИП 2										
15	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,75	3017,09	—	20365,36	—	—	14663,02	37 830,65	
						3017,09	—	20365,36	—		2802,26		
16	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,25	1574,15	—	3541,84	—	—	2550,13	6 579,32	
						1574,15	—	3541,84	—		487,35		
17	35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	383,70	242,24	9592,50	6056,00	—	4664,00	15 397,00	
						141,46	117,65	3536,50	2941,25		1140,50		
18	36	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,5	8570,00	—	12855,00	—	12855,00	—	13 883,40	

						—	—	—	—		1028,40		
19	37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,025	43592,83	27875,59	1089,82	696,89	—	357,54	1 563,15	
						15717,24	7728,28	392,93	193,21		115,79		
20	38	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	25	82,00		2050,00		2050,00		2 214,00	
						—	—	—	—		164,00		
21	39	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	679,34	340,31	16983,50	8507,75	1402,75	7442,00	26 379,50	
						282,92	130,53	7073,00	3263,25		1954,00		
22	40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	97,5	555,38	239,93	54149,55	23393,18	5470,72	24233,63	84 653,40	
						259,34	85,87	25285,65	8372,33		6270,23		
23	41	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1035,22	578,90	15528,30	8683,50	1893,75	6246,30	23 516,55	
						330,07	248,29	4951,05	3724,35		1741,95		
24	42	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	55	1471,23	873,45	80917,65	48039,75	6943,75	33556,05	123 631,75	
						471,53	375,85	25934,15	20671,75		9158,05		
25	43	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,11475	1543021,00	—	177061,66	—	177061,66	—	191 226,59	
						—	—	—	—		14164,93		
26	44	243-113-0921 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,0816	6042206,00	—	493044,01	—	493044,01	—	532 487,53	
						—	—	—	—		39443,52		
			Муфты концевые термоусаживаемые										
27	45	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	21640,09	128,69	129840,54	772,14	15901,68	81727,38	228 493,38	
						18861,12	57,26	113166,72	343,56		16925,46		
28	46	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВ-тБнг-ет-в-10/25	шт.	2	17473,00		34946,00		34946,00		37 741,68	
						—	—	—	—		2795,68		

29	47	243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-ет-в-70/120	шт.	4	17509,00		70036,00		70036,00		75 638,88	
						—	—	—	—		5602,88		
			Итого по разделу: 2. Кабельная линия									1 401 236,78	
			Раздел: 3. Воздушная линия										
30	48	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26989,35	13458,08	26989,35	13458,08	926,09	15291,02	45 662,80	
						12605,18	6508,60	12605,18	6508,60		3382,43		
31	49	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	68977,00	—	137954,00	—	137954,00	—	148 990,32	
						—	—	—	—		11036,32		
32	50	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4773,49	2523,44	9546,98	5046,88	—	5328,32	16 065,32	
						2250,05	1080,15	4500,10	2160,30		1190,02		
33	51	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	3341,00	—	6682,00	—	6682,00	—	7 216,56	
						--	--	--	--		534,56		
34	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,78	4083,87	31,69	27688,64	214,86	24043,51	3220,70	33 382,08	
						505,94	4,85	3430,27	32,88		2472,73		
35	53	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00		21033,00		21033,00		22 715,64	
						—	—	—	—		1682,64		
36	54	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	—	3926,00	—	3926,00	—	4 240,08	
						--	--	--	--		314,08		
37	55	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16858,00		33716,00		33716,00		36 413,28	
						—	—	—	—		2697,28		
38	56	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2534,00	—	2534,00	—	2534,00	—	2 736,72	
						--	--	--	--		202,72		
39	57	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00	—	3039,00	—	3039,00	—	3 282,12	
						—	—	—	—		243,12		
40	58	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	—	5400,00	—	5400,00	—	5 832,00	
						—	—	—	—		432,00		
41	59	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00	—	1800,00	—	1800,00	—	1 944,00	
						—	—	—	—		144,00		
42	60	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1647,00	—	7411,50	—	7411,50	—	8 004,42	
						—	—	—	—		592,92		
43	61	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,00	—	268,00	—	268,00	—	289,44	

						—	—	—	—		21,44		
44	62	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	2990,00	—	11960,00	—	11960,00	—	12 916,80	
						—	—	—	—		956,80		
45	63	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	385,00	—	2310,00	—	2310,00	—	2 494,80	
						--	--	--	--		184,80		
			Оборудование на напряжение выше 1000В										
46	64	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	26296,21	7070,43	52592,42	14140,86	400,32	35409,56	95 042,14	
						19025,62	3105,36	38051,24	6210,72		7040,16		
47	65	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	12145,48	304,69	24290,96	609,38	4820,46	13747,70	41 081,76	
						9430,56	116,46	18861,12	232,92		3043,10		
48	66	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	185990,00		371980,00				371 980,00	
						—	—	—	—	371980,00	—		
49	67	243-604-0113 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2	км	0,002826	887437,00		2507,90		2507,90		2 708,53	
						—	—	—	—		200,63		
50	68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000935	1528659,00	—	1429,30	—	1429,30	—	1 543,64	
						—	—	—	—		114,34		
51	69	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1738,00	—	10428,00	—	10428,00	—	11 262,24	
						—	—	—	—		834,24		
			Промежуточная опора П10-1/4 шт/										
52	70	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	13195,70	5819,47	52782,80	23277,88	3704,36	29647,24	89 024,44	
						6450,14	2814,62	25800,56	11258,48		6594,40		
53	71	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	68977,00	—	275908,00	—	275908,00	—	297 980,64	
						—	—	—	—		22072,64		
54	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4083,87	31,69	40838,70	316,90	35462,40	4750,30	49 236,10	
						505,94	4,85	5059,40	48,50		3647,10		
55	73	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243,00	—	8972,00	—	8972,00	—	9 689,76	
						--	--	--	--		717,76		
56	74	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21536,00		86144,00		86144,00		93 035,52	

57	75	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0888	— 1054349,00	— —	— 93626,19	— —	93626,19	6891,52 —	101 116,29	
58	76	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,02352	-- 12483,02	-- —	-- 293,60	-- —		7490,10 234,88	570,76	
59	77	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	12483,02 2990,00	— —	293,60 11960,00	— —	11960,00	42,28 —	12 916,80	
60	78	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	-- 67,00	-- —	-- 804,00	-- —	804,00	956,80 —	868,32	
61	79	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	— 669,00	— —	— 2676,00	— —	2676,00	64,32 —	2 890,08	
			Угловая анкерная опора УА 10-1/1 шт/			—	—	—	—		214,08		
62	80	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	41566,91 18971,01	21669,81 10479,54	41566,91 18971,01	21669,81 10479,54	926,09	23560,44 5210,19	70 337,54	
63	81	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	68977,00 —	— —	206931,00 —	— —	206931,00	— 16554,48	223 485,48	
64	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,284	4083,87 505,94	31,69 4,85	41998,52 5203,09	325,90 49,88	36469,53	4885,21 3750,68	50 634,41	
65	83	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	4773,49 2250,05	2523,44 1080,15	14320,47 6750,15	7570,32 3240,45	—	7992,48 1785,03	24 097,98	
66	84	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	3341,00 —	— —	10023,00 —	— —	10023,00	— 801,84	10 824,84	
67	85	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32782,00 --	— --	32782,00 --	— --	32782,00	— 2622,56	35 404,56	
68	86	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3799,00 —	— —	7598,00 —	— —	7598,00	607,84	8 205,84	
69	87	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00 --	— --	1647,00 --	— --	1647,00	— 131,76	1 778,76	
70	88	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00 —	— —	2243,00 —	— —	2243,00	179,44	2 422,44	
71	89	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1266,00 --	— --	1266,00 --	— --	1266,00	— 101,28	1 367,28	

72	90	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12287,00		24574,00		24574,00		26 539,92	
						—	—	—	—		1965,92		
73	91	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11523,00	—	34569,00	—	34569,00	—	37 334,52	
						—	—	—	—		2765,52		
74	92	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	—	3294,00	—	3294,00	—	3 557,52	
						—	—	—	—		263,52		
75	93	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2990,00	—	5980,00	—	5980,00	—	6 458,40	
						—	—	—	—		478,40		
76	94	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,00	—	134,00	—	134,00	—	144,72	
						—	—	—	—		10,72		
77	95	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,000858	335758,00	—	288,08	—	288,08	—	311,13	
						—	—	—	—		23,05		
78	96	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26989,35	13458,08	26989,35	13458,08	926,09	15291,02	45 662,80	
						12605,18	6508,60	12605,18	6508,60		3382,43		
79	97	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	68977,00	—	137954,00	—	137954,00	—	148 990,32	
						--	--	--	--		11036,32		
80	98	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4773,49	2523,44	9546,98	5046,88		5328,32	16 065,32	
						2250,05	1080,15	4500,10	2160,30		1190,02		
81	99	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	3341,00	—	6682,00	—	6682,00	—	7 216,56	
						--	--	--	--		534,56		
82	100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,78	4083,87	31,69	27688,64	214,86	24043,51	3220,70	33 382,08	
						505,94	4,85	3430,27	32,88		2472,73		
83	101	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32782,00		32782,00		32782,00		35 404,56	
						—	—	—	—		2622,56		
84	102	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3799,00	—	7598,00	—	7598,00	—	8 205,84	
						--	--	--	--		607,84		
85	103	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00	—	1647,00	—	1647,00	—	1 778,76	
						—	—	—	—		131,76		
86	104	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00	—	2243,00	—	2243,00	—	2 422,44	
						—	—	—	—		179,44		
87	105	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1266,00	—	1266,00	—	1266,00	—	1 367,28	

88	106	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	—	—	—	—		101,28		
						12287,00	—	12287,00	—	12287,00	—	13 269,96	
89	107	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	—	—	—	—		982,96		
						11523,00	—	23046,00	—	23046,00	—	24 889,68	
90	108	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	—	—	—	—		1843,68		
						1647,00	—	3294,00	—	3294,00	—	3 557,52	
91	109	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	1	—	—	—	—		263,52		
						2990,00	—	2990,00	—	2990,00	—	3 229,20	
92	110	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	--	--	--	--		239,20		
						67,00		67,00		67,00		72,36	
93	111	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	2	—	—	—	—		5,36		
						385,00	—	770,00	—	770,00	—	831,60	
94	112	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	--	--	--	--		61,60		
						669,00	--	1338,00	--	1338,00	--	1 445,04	
			Подвеска натяжная изолирующая			—	—	—	—		107,04		
95	113	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	2	7974,00		15948,00		15948,00		17 223,84	
96	114	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	1	—	—	—	—		1275,84		
						1953,00	—	1953,00	—	1953,00	—	2 109,24	
97	115	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	1	--	--	--	--		156,24		
						1341,00	--	1341,00	--	1341,00	--	1 448,28	
98	116	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	1	—	—	—	—		107,28		
						3250,00	—	3250,00	—	3250,00	—	3 510,00	
			Устройство ответвителя на промежуточной опоре			—	—	—	—		260,00		
99	117	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00	—	15353,00	—	15353,00	—	16 581,24	
100	118	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	—	—	—	—		1228,24		
						2243,00	—	2243,00	—	2243,00	—	2 422,44	
101	119	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	—	—	—	—		179,44		
						1647,00	—	3294,00	—	3294,00	—	3 557,52	
102	120	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	—	—	—	—		263,52		
						67,00	—	201,00	—	201,00	—	217,08	
103	121	252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	3	—	—	—	—		16,08		
						4938,00	—	14814,00	—	14814,00	—	15 999,12	
104	122	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,0012144	—	—	—	—		1185,12		
						487307,00		591,79		591,79		639,13	

105	123	252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	— 385,00	— --	— 2310,00	— --	2310,00	47,34 --	2 494,80	
106	124	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,292	— 301045,80 121950,15	— 174264,14 55077,74	— 87905,37 35609,44	— 50885,13 16082,70	1410,80	184,80 41353,71 10340,73	139 599,81	
107	125	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,241776	487307,00 --	— --	117819,14 --	— --	117819,14	— 9425,53	127 244,67	
			Заземление										
108	126	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	106,4	476,84 358,44	115,05 24,23	50735,78 38138,02	12241,32 2578,07	356,44	32573,30 6664,90	89 973,97	
109	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0944832	364864,00 —	— —	34473,52 —	— —	34473,52	— 2757,88	37 231,40	
110	128	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	29,3	828,61 410,96	34,61 10,88	24278,27 12041,13	1014,07 318,78	11223,07	8899,00 2654,29	35 831,55	
			Заземление КТПБ										
111	129	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1047,36 319,64	37,78 12,60	20947,20 6392,80	755,60 252,00	13798,80	4784,20 2058,60	27 790,00	
112	130	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3900,97 1598,18	179,76 45,81	31207,76 12785,44	1438,08 366,48	16984,24	9469,36 3254,16	43 931,28	
113	131	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	669,00 —	— —	2676,00 —	— —	2676,00	— 214,08	2 890,08	
			Итого по разделу: 3. Воздушная линия									2 954 525,51	
			ИТОГО:					4 894 176,71 852 943,71	396 562,32 155 738,80	3 272 690,68 371 980,00	778 739,26 424 074,82	6 096 990,79	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							371 980,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		85 875,16					
			Итого с временными									6 182 865,95	
			Зимние удорожания			0,9 %		52 297,97					
			Итого с зимними удорожаниями									6 235 163,93	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117 263,68					

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 352 427,60**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**6 854 269,38**	
			Итого с понижающим коэфициентом			**5%**						**6 511 555,92**	
			НДС			**12 %**		**781 386,71**					
			Итого с НДС									**7 292 942,63**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г..Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №44

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-3 Наружное электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение										
			Ящик управления освещением										
1	1	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	11183,74	76,33	11183,74	76,33	4258,05	4931,54	17 404,50	
						6849,36	—	6849,36	—		1289,22		
2	2	Т51-080401-0116	**Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3.1;1Р-54;(25А,ФР)**	шт.	1	62683,00	—	62683,00	—		—	62 683,00	
						—	—	—	—	62683,00	—		
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	5150,32	40,05	30901,92	240,30	16729,62	10031,04	44 207,58	
						2322,00	--	13932,00	--		3274,62		
4	4	247-204-1828 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	шт.	6	9155,00		54930,00		54930,00		59 324,40	
						--	--	--	--		4394,40		
5	5	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	3	17467,29	9042,89	52401,87	27128,67	1045,44	25604,82	84 247,23	
						8075,92	2592,75	24227,76	7778,25		6240,54		

6	6	515-301-1103 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	30423,00	—	91269,00	—		—	91 269,00	
						--	--	--	--	91269,00	--		
7	7	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	2379,00	—	2379,00	—	2379,00	—	2 569,32	
						--	--	--	--		190,32		
8	8	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	3	1026,10	51,98	3078,30	155,94	730,56	1609,02	5 062,32	
						730,60	14,32	2191,80	42,96		375,00		
9	9	243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,00306	562538,00	—	1721,37	—	1721,37	—	1 859,08	
						—	—	—	—		137,71		
10	10	247-215-0204 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	7327,00	—	14654,00	—	14654,00	—	15 826,32	
						—	—	—	—		1172,32		
11	11	252-207-2625 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной	шт.	2	8712,00	—	17424,00	—	17424,00	—	18 817,92	
						—	—	—	—		1393,92		
12	12	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	12460,19	168,74	49840,76	674,96	22234,92	19555,16	74 947,60	
						6732,72	57,26	26930,88	229,04		5551,68		
13	13	247-200-0152 РСНБ РК 2022	Контактор магнитный типа КМИ 34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	4	9809,00	—	39236,00	—	39236,00	—	42 374,88	
						—	—	—	—		3138,88		
			Комплекс осветительный.Стойки СТВг-6,0										
14	16	1133-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	19	65750,51	18399,62	1249259,69	349592,78	262293,29	630080,66	2 029 687,54	
						33545,98	7906,70	637373,62	150227,30		150347,19		
15	17	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,779	1041284,00		811160,24		811160,24		876 053,06	
						—	—	—	—		64892,82		
16	18	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	19	104563,00	—	1986697,00	—	1986697,00	—	2 145 632,76	
						—	—	—	—		158935,76		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									5 571 966,51	
			Раздел: 2. Кронштейны под светильники										
17	19	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	16922,64	7759,70	152303,76	69837,30	8718,39	78124,95	248 863,05	
						8194,23	3862,09	73748,07	34758,81		18434,34		

18	20	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	21241,93	9185,79	212419,30	91857,90	11224,90	111607,80	349 949,30	
						10933,65	4567,43	109336,50	45674,30		25922,20		
19	21	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4846	1054349,00		510937,53		510937,53		551 812,53	
						—	—	—	—		40875,00		
			Осветительные приборы										
20	22	1308-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	30	11176,91	2288,09	335307,30	68642,70	122169,90	128420,40	500 826,00	
						4816,49	1128,90	144494,70	33867,00		37098,30		
21	23	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	35678,00	—	1070340,00	—	1070340,00	—	1 155 967,20	
						—	—	—	—		85627,20		
			Итого по разделу: 2. Кронштейны под светильники									2 807 418,08	
			Раздел: 3. прокладка кабеля в траншее к опорам освещения										
24	42	247-211-0106 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 1306, от 1 до 1,6 А	шт.	1	2625,00	—	2625,00	—	2625,00	—	2 835,00	
						—	—	—	—		210,00		
25	43	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2553,49	—	5106,98	—	61,14	3633,00	9 439,18	
						2522,92	—	5045,84	—		699,20		
26	44	247-208-0119 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	2998,00		2998,00		2998,00		3 237,84	
						—	—	—	—		239,84		
27	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	5150,32	40,05	108156,72	841,05	58553,67	35108,64	154 726,53	
						2322,00	--	48762,00	--		11461,17		
28	46	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1 170,72	
						—	—	—	—		86,72		
29	47	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	19	822,00	—	15618,00	—	15618,00	—	16 867,44	
						--	--	--	--		1249,44		
30	48	252-207-2610 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	57	6524,00	—	371868,00	—	371868,00	—	401 617,44	
						--	--	--	--		29749,44		
31	49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	5298,78	256,98	100676,82	4882,62	65428,78	22959,79	133 527,63	
						1598,18	80,17	30365,42	1523,23		9891,02		

32	50	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 261-301-0176	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,152	276029,18	—	41956,44	—	1699,51	30595,27	78 355,84	
						264848,22	—	40256,93	—		5804,14		
33	51	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	152	522,00	—	79344,00	—	79344,00	—	85 691,52	
						—	—	—	—		6347,52		
			Итого по разделу: 3. прокладка кабеля в траншее к опорам освещения									887 469,14	
			ИТОГО:					7 489 561,74	613 930,55	5 558 164,31	1 102 262,09	9 266 853,73	
			В том числе :					1 163 514,88	274 100,89	153 952,00	675 029,91		
			Стоимость оборудования, всего							153 952,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		136 693,53					
			Итого с временными									9 403 547,26	
			Зимние удорожания			0,9 %		83 246,36					
			Итого с зимними удорожаниями									9 486 793,61	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186 656,83					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 673 450,45	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									10 437 653,03	
			Итого с понижающим коэфициентом			5%						9 915 770,38	
			НДС			12 %		1 189 892,45					
			Итого с НДС									11 105 662,82	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы 60мест в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области. Корректировка"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №295/3 от 20.02.2024г., к договору №295 от 04.09.2023г.**

Акт выполненных работ №45

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение В1										
1	2	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2596	107998,88	—	28036,51	—	923,77	26841,62	59 268,38	
						104440,46	—	27112,74	—		4390,25		
2	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,009	870191,68	116379,56	7831,73	1047,42	733,55	6396,76	15 366,77	
						672307,02	45623,92	6050,76	410,62		1138,28		
3	4	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,5	2002,00	—	9009,00	—	9009,00	—	9 729,72	
						--	--	--	--		720,72		
4	5	241-102-0121 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	1,5	944,00		1416,00		1416,00		1 529,28	
						—	—	—	—		113,28		
5	6	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	0,6	585,00	—	351,00	—	351,00	—	379,08	
						--	--	--	--		28,08		

6	7	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,3	536,00		160,80		160,80		173,66	
						—	—	—	—		12,86		
7	8	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	2788449,89	57685,23	25096,05	519,17	20289,75	4246,42	31 689,86	
						476347,62	242,31	4287,13	2,18		2347,40		
8	19	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11133,30	5424,14	11133,30	5424,14	591,02	6946,32	19 525,99	
						5118,14	1898,34	5118,14	1898,34		1446,37		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение В1									137 662,74	
			Раздел: 2. Противопожарное водоснабжение										
9	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1099,90313	288,56	135,11	317388,05	148607,91	—	171892,86	528 426,46	
						153,45	63,61	168780,13	69964,84		39145,55		
10	32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	107998,88		3887,96		128,10	3722,26	8 219,04	
						104440,46	—	3759,86			608,82		
11	33	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,157	118613,84		18622,37		2225,22	16233,18	37 644,00	
						104440,46	—	16397,15	—		2788,44		
			Оборудование										
12	59	1307-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	125553,71	9608,59	125553,71	9608,59	18421,12	61655,27	202 185,70	
						97524,00	3550,22	97524,00	3550,22		14976,72		
13	60	Прайс лист	Насосная станция пожаротушения "Адмирал-5545-2В-Н"	шт	1	6043500,06	—	6043500,06	—		—	6 043 500,06	
						—	—	—	—	6043500,06	—		
			Итого по разделу: 2. Противопожарное водоснабжение									6 819 975,26	
			ИТОГО:					6 591 986,54	165 207,23	54 249,33	297 934,69	6 957 638,00	
								329 029,91	75 826,20	6 043 500,06	67 716,77		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6 043 500,06			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		13 712,07					
			Итого с временными									6 971 350,07	
			Зимние удорожания			0,9 %		8 350,65					
			Итого с зимними удорожаниями									6 979 700,72	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 724,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 998 424,73	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									7 551 300,29	

			Итого с понижающим коэфициентом			**5%**					**7 173 735,27**	
			НДС			**12 %**	**860 848,23**					
			Итого с НДС								**8 034 583,50**	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382, № аттестата KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г. Умаров А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "DAB LTD" БИН 150240031725, Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный