Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1 БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240020454

Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Жана-Арка-2006" Карагандинская область, Жанааркинский р-н, п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН/ИИН 060140005857

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор субподряда: №23 от 15.05.2022г

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
			№ 23	15.05.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области	1 704 879,02	1 522 213,41		1 704 879,02					182 665,61	1 704 879,02

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503931
Директор Копжасаров Мадияр Галымович

«Райс KZ» БИН 110240020454

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область, Жанааркинский р-н, п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1
БИН/ИИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстана "
Тел.: 87103028333
Директор Бексов А.Х.

«Жана-Арка 2006» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская обл. Жанааркинский р-н

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Карагандинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Жана-Арка-2006"
БИН/ИИН 060140005857

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Асыл Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор субподряда: №23 от 15.05.2022г

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	Раздел 1 Трубопроводы и материалы										
1	1118-1101-0102	Манометр. Установка НР=98%	комплект	2	10352,5		20705	0	20120	573	22 980
					292,5		585	0	–	1 702	
2	1116-0601-0102	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт	4	2148,5	120,5	8594	482	1191	6 883	16 715
					1730,25	25,5	6921	102	–	1 238	
3	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14559		29118		29118	–	31 447
					–		–		–	2 329	
4	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65мм. Укладка	км	0,01	302900	82600	3029	826	21	2 386	5 848
					218200	22800	2182	228	–	433	
5	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 Kh1.01	м	10,1	618		6241,8		6241,8	–	6 741
					–		–		–	499	

6	1139-0501-0107	Оголовок стальной. Устройство НР=69%	т конструкций	0,0248	240000	17 258	5 952	428	5084	388	6 847
					17741,94	4 919	440	122	–	507	
	2900-0010-0005	(Стр.36) Оголовок скважинный для труб 200 мм	шт	2	30446		60892		60892	–	65 763
					–		–		–	4 871	
		Итого по разделу 2									**156 341,94**
	Раздел 2 Колодец В1 водопроводный										
7	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	35958,78	9033,11	53218,9944	13369,0028	22447,1298	19 749	78 805
					9870,27	3608,11	14607,9996	5340,0028	–	5 837	
8	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4976		4976		4976	–	5 374
					–		–		–	398	
9	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556		18556		18556	–	20 040
					–		–		–	1 484	
10	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188		23188		23188	–	25 043
					–		–		–	1 855	
11	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426		10852		10852	–	11 720
					–		–		–	868	
12	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962		14962		14962	–	16 159
					–		–		–	1 197	
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	20267		20267		20267	–	21 888
					–		–		–	1 621	
14	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	20267		20267		20267	–	21 888
					–		–		–	1 621	
15	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2876,5		5753	0	1516	4 152	10 697

16	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	2118,5 5338,5		4237 10677	0 0	– 5122	792 5 444	17 411
17	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=26,000;	т	0,0203	2777,5 544430		5555 11051,929	0	– 11051,929	1 290 –	11 936,08
18	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	– 8554		– 8554		– 8554	884 –	9 238,32
19	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчанные	м3	0,534	– 5423,22	968,16	– 2 896,00	517,00	– 809	684 1 669	4 930
		Итого по разделу 2			2490,07	383,9	1 329,70	205,00	–	365	**255 130,84**
	Раздел 3 Опоры наружного освещения (7 шт) и оборудование										
20	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	14	4530,29	3390,21	63424,06	47462,94	–	-	102 642
21	1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	2,254	1140,07 18773,74	1682,71 7,54	15960,98 42316,00996	23557,94 16,99516	– 0	0 -	53 933
22	1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,924	3597,6 24600,65	– 11298,7	8108,9904 22731	– 10440	– 1941	0 9 111,0000	34 389
23	2900-0006-0001 (пл)	(Стр.27) Опора СКФ-7-3.0 граненная горячего цинкования	шт	7	11201,3 50756	3089,83	10350 355292	2855	– 355292	2547 –	383 715
24	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	14	– 2908	931,14	– 40712	13035,96	– 0	28423,36 24574	70 509
25	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.24, аналог кронштейну "Г") Кронштейн КГШ 1.0-15.000, вылет 1 м. угол наклона 15 градусов	шт	7	1808,79 4360	629,14	25323,06 30520	8807,96	– 30520	5223 –	32 962
					–		–		–	2441,6	

26	2307-0106-0411	Светильник светодиодный модели "Prometey" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 (Прим) К=14,000;	шт.	7	28691		200837		200837	–	216 904
					–		–		–	16066,96	
27	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,2338	74067,58	6822,07	17317	1595	1945	16 620,0000	36 652
					58926,43	1317,37	13777	308	–	2715	
28	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.24, аналог ЗДФ-1,8Б) Фундамент ЗФ-1 металлический монтажный	шт	7	7313		51191		51191	–	55 286
					–		–		–	4095,28	
29	1308-0304-0203	(ШУН-1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12183	1033	12183	1033	8490	2139	15 468
					2660	311	2660	311	–	1146	
30	5108-0401-0763 (об)	Пункт распределительный ПР 11М-741-21 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	145282		145282		–	–	145 282
					–		–		145282	–	
31	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4764	119	4764	119	2133	1838	7 130
					2522	31	2522	31	–	528	
32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2666	25,5	5332	51	2759	1816	7 720
					1261	–	2522	–	–	572	
33	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1505		1505		1505	–	1 625
					–		–		–	120	
34	2307-0204-1312	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	922		1844		1844	–	1 992
					–		–		–	148	
		Итого по разделу 3									**1 166 209**

		Итого по смете					**1 577 682**				**1 577 682**
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				41 020				
		Итого	Тенге				1 618 702				
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге				53 417				
		Итого	Тенге				1 672 119				
		Непредвиденные работы и затраты 2	Тенге				33 442				
		Итого	Тенге				1 705 561				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)					1 279 171				
		2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)					426 390				
		- в текущих и прогнозных ценах					1 790 839				
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)					1 343 129				
		2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)					447 710				
		скидка 15%	Тенге				268 626				
		итого со скидкой	Тенге				1 522 213				
		НДС 12%	Тенге				182 665,61				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**1 704 879,02**				

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231
Директор Копжасаров Мадияр Галымович

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область, Жанааркинский р-н,
п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1
БИН/ИИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010171000045245
АО "Народный Банк Казахстан "
Тел.: 871030283333
Директор Беков А.Х.