Счет-фактура № 00000000005 от 20 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №55 от 17.06.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсары г., ЖУСУПБЕКА АЙМАУТОВА 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640001960, Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №13",Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсары г., ЖУСУПБЕКА АЙМАУТОВА 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №13"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640001960, Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсары г., ЖУСУПБЕКА АЙМАУТОВА 29

ИИК получателя: KZ65070103KSN1509000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" за июль месяц 2016 года	работа	1	12 271 429,00	12 271 429,00	12%	1 472 571,00	13 744 000,00		
Всего по счету:					**12 271 429,00**		**1 472 571,00**	**13 744 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №13",Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсары г., ЖУСУПБЕКА АЙМАУТОВА, дом № 29, тел.: 87123742438** — **000640001960**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 17.06.2016 года

Номер документа	Дата составления
5	20.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" за июль месяц 2016 года			работа	1	13 744 000,00	13 744 000,00
				Итого	1	x	13 744 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / _____ / **Ғайдаров Н.Ғ**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **Руководитель** / *Тана* / **Танатарова М.А.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЗАКАЗЧИК ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"

ПОСТАВЩИК ТОО "Игілік-

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №13"

форма № 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	КОД
заказчика	подрядчика	55	17.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	13 744 000,00	12 271 429,00							1 472 571,00	13 744 000,00
итого к оплате	13 744 000(Тринадцать миллион семьсот сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"

Танатарова М. А

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №13"**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за июль месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				июль	август	сентябрь
1.	**Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"**	**38 078 880,00**	**13 744 000,00**	**13 744 000,00**		

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"

_____ Танатарова М. А

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" технадзор

_____ Доскенжиев С.Е

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"**

Подрядчик **ТОО "ИгілікГН"**

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ"Общеобразовательная средняя школа №13"**

АКТ

Основание ; Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мастерская								
1	Е0158-2-2	Разборка покрытия кровли из листовой стали м2	404	17,19 15,17	2,02 0,16	6945 6129	816 65	6633 107,1	0,1 -	42 1
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	404	24,15 21,51	2,64 0,45	9757 8690	1067 182	9502 107,1	0,15 -	61 2
3	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	404	164,33 28,78	2,55 0,41	66389 11627	1030 166	12630 107,1	0,2 0,01	79 2
4	Е0112-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	404	121,68 94,18	8,3 1,17	49157 38049	3354 472	45840 119	0,57 -	229 2

5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	464,6	1190		552874				
6	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	15	320,85 290,7	30,15 2,9	4813 4361	452 44	4756 108	1,96 0,19	29 3
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	31,5	398,48 151,65	102,53 35,67	12552 4777	3230 1124	7081 120	0,9 0,14	28 4
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	31,5	4010		126315				
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	30	1380	-	41400				
10	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами шт	15	583		8745				
11	С12069-45	Наличник м	76,5	74		5661				
12	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	28	215,57 194,33	21,24 3,31	6036 5441	595 93	5977 108	1,29 0,03	36 1
13	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	224	498,09 230,97	19,17 6,18	111571 51737	4295 1385	63747 120	1,38 0,03	310 7
14	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	224	5206	-	1166144				

15	E0110-22-2	Установка досок в каменных стенах , высота проема до 2м	12,74	110,32 94,05	5,58 2,12	1405 1198	71 27	1470 120	0,59 0,01	7 -
16	C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	36,4	2860 -	- -	104104 -	- -		- -	- -
17	E0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32 мм м	8	67,96 67,46	0,5 0,09	544 540	4 1	623 115,2	0,44	3
18	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	8	425,7 100,35	14,12 5,29	3406 803	113 42	1082 128	0,55 0,03	4
19	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	6	197,2 181,24	15,96 2,52	1183 1087	96 15	1270 115,2	1,21 0,02	7
20	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВТ	6,552	4331,44 111,7	35,77 13,4	28380 732	234 88	1049 128	0,7 0,07	5
21	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	6,5	148,4 108	0,07 0,02	965 702		737 105	0,65	4
22	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	5,4	2719,44 2319,75	399,69 63	14685 12527	2158 340	13665 106,2	15,88 0,54	86 3
23	E0110-93-2	Установка пластьиковых перегородок м2	5,4	409,3 187,54	21,39 7,43	2210 1013	115 40	1263 120	1,12 0,04	6
24	C12061-189	Перегородки из ПХВ профилей м2	5,4	5206		28112				
		Двухэтажное здание начальной школы								
25	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	556	51,33 46,44	4,89 0,83	28539 25821	2719 461	29094 110,7	0,34 0,01	187 5
26	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	200	1536,74 86,63	8,54 3,2	307348 17326	1708 640	22098 123	0,55 0,02	304 9
27	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	10	320,85 290,7	30,15 2,9	3209 2907	302 29	3171 108	1,96 0,19	20 2

28	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32 мм м	25	67,96 67,46	0,5 0,09	1699 1687	13 2	1945 115,2	0,44	11
29	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	5	197,2 181,24	15,96 2,52	986 906	80 13	1058 115,2	1,21 0,02	6 -
		Главный корпус школы								
30	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	700	51,33 46,44	4,89 0,83	35931 32508	3423 581	36630 110,7	0,34 0,01	329 8
31	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	200	1536,74 86,63	8,54 3,2	307348 17326	1708 640	22098 123	0,55 0,02	536 15
32	Е0157-9-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток 1м2	127	808,42 109,01	0,93 0,14	102669 13844	118 18	15345 110,7	0,63 -	80 -
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	980	434,19 102,11	3,94 1,49	425506 100068	3861 1460	106604 105	0,55 0,01	542 7
34	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	358,32	325,41 81,23	2,33 0,88	116601 29106	835 315	30893 105	0,49 -	480 4
		Одноэтажное здание средней школы								
35	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	24	320,85 290,7	30,15 2,9	7700 6977	724 70	7610 108	1,96 0,19	47 4
36	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	360	51,33 46,44	4,89 0,83	18479 16718	1760 299	18838 110,7	0,34 0,01	121 3
37	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	640	565,55 347,96	33,79 5,62	361952 222694	21626 3597	213845 94,5	2,06 0,03	1316 20
38	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	360	434,19 102,11	3,94 1,49	156308 36760	1418 536	39161 105	0,55 0,01	199 3

39	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	25	197,2 181,24	15,96 2,52	4930 4531	399 63	5292 115,2	1,21 0,02	30 1
40	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	360	325,41 81,23	2,33 0,88	117148 29243	839 317	31038 105	0,49 -	176 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 349 705,91		762 042,62		
		Накладные расходы				762 042,62				
		итого				5 111 748,53				
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,353561				12 030 811,98				
		Обязательные платежы 2%				240 616,24				
		Итого				12 271 429,00				
		НДС 12%				1 472 571,00				
		Всего к оплате				13 744 000,00				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13"

_____ Ғанатарова М.А.

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" технадзор

_____ Доскенжиев С.Е

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ Ғайдаров Н.Ғ.