Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«14» сентябрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Игілік-ГН»
Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ғайдаров Нүркен Ғайдарулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13", Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсары г., ЖУСУПБЕКА АЙМАУТОВА, дом № 29
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" в лице Директора Танатарова Майра Абугалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «АскарТауСтройПроект», Джалгаспаев А.К
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" 26.07.2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание школы	м2	11092	11092	11092	11092

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" В здании расположена следующие помещения; коридор; кабинеты.
Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с цлью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.
Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм;
Устройство плинтусов деревянных;
Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов;
Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток;
Устройство плинтусов из плиток керамических;
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ;
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами;
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельныхмест до м2, толщина слоя до 20 мм;
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков;
Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами;
Установка чугунных радиаторов;
Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2;
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2;
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние;
Мастерская Разборка покрытия кровли из листовой стали;
Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами;
Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа;
Установка досок в каменных стенах , высота проема до 2м;
Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм;
Разборка кирпичных перегородок;
Установка пластьиковых перегородок;
Перегородки из ПХВ профилей;
Туалет на 5 очко Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами;
Устройство стен и плоских днищ выгреба при толщине до 150мм;
Установка элементов каркаса из брусьев;
Устройство перегородок дощатых однослойных;
Устройство кровли из профилированного оцинкованного листа;
Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального

испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарно безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3 (три);
фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательная средняя школа №13" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Игілік-ГН» в лице директора

Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«Игілік-ГН» ТОО