Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл", БИН 110 140 006 649, Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, Елгина, 172**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант 2018», БИН 180 340 014 332, Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения в селе Октябрьск Октябрьского сельского округа района Теренкөл Павлодарской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
110 140 006 649 .	180 340 014 332.	18	26.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство освещения в селе Октябрьск Октябрьского сельского округа района Теренкөл Павлодарской области	**51681356,52**	**46144068,32**							**5537288,20**	**51681356,52**
	Итого за стройку										
	В том числе за июль	**51681356,52**	**46144068,32**							**5537288,20**	**51681356,52**
	Итого к оплате										**51681356,52**

М.П.

Заказчик

Руководитель, Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл", БИН 110 140 006 649
Атмаев Б.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант 2018", БИН 180 340 014 332
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт" БИН 160240007055
Ерманов Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл", БИН 110 140 006 649, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, Елгина, 172**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант 2018», БИН 180 340 014 332, Павлодарская область, г.Павлодар, Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения в селе Октябрьск Октябрьского сельского округа района Тереңкөл Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство освещения в селе Октябрьск Октябрьского сельского округа района Тереңкөл Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 26 апреля 2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **04-01 наружные сети освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	53	24972,00 14357,00	9690,00 3067,00	1323516,00 760921,00	513570,00 162551,00	49025,00		1323516,00
2	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	51386,00 28056,00	22404,00 7092,00	411088,00 224448,00	179232,00 56736,00	7408,00		411088,00
3	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	79222,00 42225,00	36071,00 11419,00	554554,00 295575,00	252497,00 79933,00	6482,00		554554,00
4	4	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	90	68948,00		6205320,00		6205320,00		6205320,00
5	5	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	1,85	32396,00 19134,00	13262,00 3728,00	59933,00 35398,00	24535,00 6897,00			59933,00
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	37	12846,00		475302,00		475302,00		475302,00
7	7	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	376	286,00		107536,00		107536,00		107536,00
8	8	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	489	1444,00		706116,00		706116,00		706116,00
9	9	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	448	2674,00		1197952,00		1197952,00		1197952,00
10	10	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	905	88,00		79640,00		79640,00		79640,00
11	11	252-207-1710 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (SE46/275-15)	шт.	50	30848,00		1542400,00		1542400,00		1542400,00
12	12	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	366	3014,00		1103124,00		1103124,00		1103124,00
13	13	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	75	3467,00		260025,00		260025,00		260025,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	8	5861,00		46888,00		46888,00		46888,00
15	15	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	205	11814,00		2421870,00		2421870,00		2421870,00
16	16	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	212	5070,00		1074840,00		1074840,00		1074840,00
17	17	252-207-2622 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	154	1721,00		265034,00		265034,00		265034,00
18	18	252-207-2626 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	154	2242,00		345268,00		345268,00		345268,00
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ					18180406,00	969834,00	15894230,00	0,00	18180406,00
								1316342,00	306117,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
19	19	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	154	32434,00 18350,00	13116,00 4210,00	4994836,00 2825900,00	2019864,00 648340,00	149072,00		4994836,00
20	20	КП *п.4*	Кронштейн К1П-1,5-1,5-0,150-0175 Х/ц с доставкой	шт	154	15482,14		2384250,00		2384250,00		2384250,00
21	21	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	154	10385,00 6775,00	3565,00 1138,00	1599290,00 1043350,00	549010,00 175252,00	6930,00		1599290,00
22		247-103-3003 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный Prometey 100, мощность 100 Вт, степень защиты IP67	шт.	154	40045,00		6166930,00		6166930,00		6166930,00
23		243-110-2701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х2,5 (ок)-1	км	0,77	187815,00		144618,00		144618,00		144618,00
			Итого по разделу 2: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					15289924,00	2568874,00	8851800,00	0,00	15289924,00
								3869250,00	823592,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
24	24	1133-0204-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	6,46	132896,00 120954,00	10233,00 3222,00	858508,00 781363,00	66105,00 20814,00	11040,00		858508,00
25	25	243-701-0303 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	2,48	626378,00		1553417,00		1553417,00		1553417,00
26	26	243-701-0309 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	км	4,32	796749,00		3441956,00		3441956,00		3441956,00
			Итого по разделу 3: ПРОВОДА И КАБЕЛИ					5853881,00	66105,00	5006413,00	0,00	5853881,00
								781363,00	20814,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	4	29495,00 10965,00	2261,00 624,00	117980,00 43860,00	9044,00 2496,00	65076,00		117980,00
28	28	КП *п.1*	**Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3074 IP54**	шт	4	140362,02		561448,00		561448,00		561448,00
29		1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	4	2111,00 1864,00	206,00 62,00	8444,00 7456,00	824,00 248,00	164,00		8444,00
30		247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	4	32022,00		128088,00		128088,00		128088,00
31	29	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж DIN-рейки**	м	1,6	626,00 443,00	69,00 21,00	1002,00 709,00	111,00 34,00	182,00		1002,00
32	30	КП *п.2*	**DIN-рейка металлическая**	шт	4	214,02		856,00		856,00		856,00
33	31	КП *п.3*	**Ограничитель на DIN-рейку (металл)**	шт	8	72,86		583,00		583,00		583,00
34	32	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	8020,00 5198,00	33,00 0,00	32080,00 20792,00	132,00 0,00	11156,00		32080,00
35	33	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	4	589,00		2356,00		2356,00		2356,00
			Итого по разделу 4: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					**852837,00** 72817,00	**10111,00** 2778,00	**769909,00** 0,00	**0,00** 0,00	**852837,00**
			Раздел 5: ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
36	34	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	34	5803,00 3578,00	229,00 50,00	197302,00 121652,00	7786,00 1700,00	67864,00		197302,00
37	35	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	1020	956,00 798,00	155,00 26,00	975120,00 813960,00	158100,00 26520,00	3060,00		975120,00
38	36	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,62832	368225,00		231363,00		231363,00		231363,00
39	37	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,003	768895,00		2307,00		2307,00		2307,00
			Итого по разделу 5: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					**1406092,00** 935612,00	**165886,00** 28220,00	**304594,00** 0,00	**0,00** 0,00	**1406092,00**
			Раздел 6: СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
40	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,01041	1528659,00		15913,00		15913,00		15913,00
			Итого по разделу 6: СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					**15913,00** 0,00	**0,00** 0,00	**15913,00** 0,00	**0,00** 0,00	**15913,00**
			ИТОГО по акту					**41599053,00** 6975384,00	**3780810,00** 1181521,00	**30842859,00** 0,00	**0,00** 0,00	**41599053,00**
			Сметная прибыль 5%									2079952,65
			Итого со сметной прибылью									**43679005,65**
			в том числе в прогнозных ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									**47129647,10**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №18 от 26.04.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98									**46144068,32**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**5537288,20**
			ИТОГО									**51681356,52**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант 2018», БИН 180 340 014 332
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл", БИН 110 140 006 649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Атмаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт" БИН 160 240 007 055
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерманов Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Exclusive Project Expert" БИН 951 240 003 942
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукушев С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)