Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ
за **апрель месяц 2018 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№23	2017-03-02				
		Дополнительное соглашение №16	2018-02-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	313574100,01								33597225,00	
За отчетный период	**64508847,51**	**57597185,28**							**6911662,23**	**64508847,51**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **А.Избасар**

_____ **К.Утегенов**

_____ **Ж.Файзуллаев**

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Р.Карабаева**

Технадзор ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

_____ **Ш.Жумашев**

ПроектСервис
Арулин М.Х.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Дополнительное соглашение к Договору № 23 от 2017-03-02 №16 от 2018-02-06

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КЕНТ САКСАУЛЬСК АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 6.КОЗЫРРЕК ВХОДА N1								
367	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,714	5030,50	2020,02	3592	1442	1783	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1623	359	90	1,79	1
368	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,714	2452,13	545,76	1751	390	791	5,25	4
		т		1230,75	--	879	--	90	--	--
369	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,714	101700,00	--	72614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,84	20,36	0,02	872	1	160	0,02	1
		м2		4,16	--	178	--	90	--	--
371	Е0134-60-2	Облицовка каркаса парапета металлосайдингом	29,93	373,62	1,79	11182	54	4837	0,92	28
		м2		146,25	0,68	4377	20	110	--	--
372	СПрайс-лист ТОО"Кров Лидер" г.Алматы	Металлосайдинг	31,43	635,09	--	19961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек	0,12	12096,67	316,01	1452	38	187	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	164	14	105	0,58	--
374	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,66	13814,34	241,10	36746	641	3836	8,06	21
		м3		1282,50	91,08	3411	242	105	0,44	1
375	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089	50600,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3923	52400,00	--	20557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,017	93997,62	304,24	1598	5	592	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	562	2	105	0,56	--
378	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5109	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
379	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0218	20,36	0,02	21	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА ВХОДА N1 (ЛИСТ 20)								
380	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	1,48	11487,34	4590,56	17001	6794	7413	25,30	37
		т		4725,00	840,11	6993	1243	90	3,01	4
381	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,48	154400,00	--	228512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	88,56	20,36	0,02	1803	2	332	0,02	2
		м2		4,16	--	368	--	90	--	--
383	Е0134-60-2	Облицовка каркаса парапета металлосайдингом	36,7	373,62	1,79	13712	66	5932	0,92	34
		м2		146,25	0,68	5367	25	110	--	--
384	СПрайс-лист ТОО"Кров Лидер" г.Алматы	Металлосайдинг	38,53	635,09	--	24470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
385	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	9,3	474,00	--	4408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,96	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
387	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,92	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
388	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,46	112,45	34,24	614	187	293	0,32	2
		м2		51,08	8,45	279	46	90	0,03	--
389	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,04	1190,00	--	7188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
390	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	2,6	461,21	1,27	1199	3	210	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		75,26	0,20	196	1	107,1	--	--
391	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали								
			4,6	220,70	0,84	1015	4	111	0,14	1
		м		22,34	0,14	103	1	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			470913	9627			145
		Накладные расходы -	Тенге			16242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9520				
		Накладные расходы -	Тенге			10279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			527281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				30481			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ								
		30ММ								
398	Е0106-11-10	Устройство молниезащиты								
			0,0091	5239,08	327,33	48	3	19	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--
		30ММ								
409	Е0106-11-10	Устройство молниезащиты								
			0,0122	5239,08	327,33	64	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	23	2	105	0,60	--
		КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ								
424	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами								
			75,4	545,62	2,49	41140	188	951	0,06	4
		м		9,68	0,92	730	69	119	--	--
425	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			1,58	13711,47	5475,87	21664	8652	9375	28,90	46
		т		5040,00	1552,87	7963	2454	90	5,46	9
426	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			1,58	133700,00	--	211246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			108,6	20,36	0,02	2211	2	407	0,02	2
		м2		4,16	--	452	--	90	--	--
428	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов								
			69,2	464,22	1,22	32124	84	3669	0,28	19
		м		44,10	0,45	3052	31	119	--	--
429	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб								
			876	72,14	0,16	63195	140	23528	0,13	117
		м2		22,50	0,07	19710	61	119	--	--
430	СПрайс-лист тоо"ТехноНиколь" г.Алматы	ВОРОНКИ								
			11	482,67	--	5309	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
431	СПрайс-лист тоо"ТехноНиколь" г.Алматы	Колена сливные и угловые								
			22	524,13	--	11531	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**388532**	**9073**			**189**
		Накладные расходы -	Тенге			**28599**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11053**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9375**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14537**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**452096**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40261**			
		РАЗДЕЛ 9.ОКНА								
445	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**161,33**	**348,93**	**18,88**	**56293**	**3045**	**34380**	**1,02**	**165**
		м2		**171,01**	**6,57**	**27589**	**1061**	**120**	**0,03**	**5**
446	**Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	**1,81**	**378,28**	**18,53**	**685**	**34**	**352**	**0,93**	**2**
		м2		**156,07**	**6,18**	**282**	**11**	**120**	**0,03**	**--**
450	**Е0156-10-1**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов**	**37,3**	**77,19**	**0,47**	**2879**	**18**	**1014**	**0,16**	**6**
		м		**25,09**	**0,09**	**936**	**3**	**108**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**59857**	**3096**			**173**
		Накладные расходы -	Тенге			**35746**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**101340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35244**			
		РАЗДЕЛ 10.ВИТРАЖИ								
452	**Е0109-45-3**	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**209,07**	**965,99**	**28,84**	**201960**	**6030**	**176337**	**4,98**	**1041**
		м2		**927,00**	**10,15**	**193808**	**2122**	**90**	**0,04**	**9**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**201960**	**6030**			**1041**
		Накладные расходы -	Тенге			**176337**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22698**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**400995**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1138**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				222380			
		РАЗДЕЛ 11.ДВЕРИ								
454	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	5,42	367,11	19,34	1990	105	949	0,83	5
				139,39	6,57	755	36	120	0,03	--
456	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	25,62	398,48	102,53	10209	2627	5759	0,90	23
				151,65	35,67	3885	914	120	0,14	4
457	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
		м2	3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,80	3
				138,83	29,17	437	92	120	0,12	--
458	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	97,46	634,99	31,85	61886	3104	23723	1,15	112
				190,80	12,04	18595	1173	120	0,06	6
468	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
		т	0,114	14806,01	1133,15	1688	129	1364	82,10	9
				12892,50	398,25	1470	45	90	1,95	--
469	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,114	154400,00	--	17602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
470	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	6,82	20,36	0,02	139	--	26	0,02	--
				4,16	--	28	--	90	--	--
471	Е0134-57-1	Заполнение каркасов дверей утеплителм								
		м2	1,85	199,72	1,17	369	2	113	0,35	1
				54,90	0,45	102	1	110	--	--
472	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3	0,113	14600,00	--	1650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
473	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм								
		шт	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
474	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
475	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			10	1500,00	--	15000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
476	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380,00	--	62100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
477	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	24	5500,00	--	132000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	С11011-817	Зашелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	20	688,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			337986	6246			153
		Накладные расходы -	Тенге			31204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20952				
		Накладные расходы -	Тенге			1364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
		Накладные расходы -	Тенге			248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			393050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				32650			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

НА ОТМ 0,00

30ММ

481	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,8	235,97	9,95	28741	1212	8381	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6358	456	123	0,02	2
482	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	243,6	33,43	0,67	8144	163	264	--	1
		м2		0,63	0,25	153	61	123	--	--
483	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	24,47	1950,96	30,36	47740	743	4223	0,80	20
		м2		132,85	7,46	3251	182	123	0,04	1
484	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	26,18	954,71	1,30	24994	34	1265	0,23	6
		м		38,61	0,67	1011	18	123	--	--
		ТИП 2								
487	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,4	235,97	9,95	12129	511	3537	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
488	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,4	323,65	18,42	16636	947	5871	0,42	21
		м2		85,95	6,91	4418	355	123	0,03	2
489	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,4	215,39	9,05	11071	465	3430	0,25	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	2614	175	123	0,02	1
		ПРИМЫКАНИЯ								
490	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16,5	323,65	18,42	5340	304	1885	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1418	114	123	0,03	1
491	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16,5	215,39	9,05	3554	149	1101	0,25	4
		м2		50,85	3,40	839	56	123	0,02	--
492	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,4	235,97	9,95	12129	511	3537	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
493	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,33	304,60	11,72	3147	121	2237	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1773	45	123	0,02	--
494	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	10,528	1380,00	--	14529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,05	139,15	0,32	1538	4	567	0,24	3
		м		41,63	0,11	460	1	123	--	--
		ТИП3								
497	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,4923	9509,28	--	14191	--	1041	3,66	5
		м3		567,00	--	846	--	123	--	--
498	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,9	235,97	9,95	12483	526	3640	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2761	198	123	0,02	1
499	Е0111-11-2 К=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	370,3	33,43	0,67	12379	248	401	--	2
		м2		0,63	0,25	233	93	123	--	--
500	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	10,63	769,78	4,90	8183	52	789	0,38	4
		м2		58,50	1,85	622	20	123	0,01	--
501	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,37	123,31	0,16	1402	2	227	0,09	1
		м		16,18	0,07	184	1	123	--	--
		ТИП4								
502	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	540,3	183,02	2,62	98886	1416	7643	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5679	535	123	--	3
503	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540,3	235,97	9,95	127495	5376	37176	0,36	192
		м2		52,20	3,74	28204	2021	123	0,02	10
10ММ										
504	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	540,3	441,83	2,61	238721	1410	26803	0,31	169
		м2		46,73	0,97	25248	524	104	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 R=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	540,3	417,15	2,65	225386	1432	9215	0,09	51
		м2		15,50	0,90	8375	486	104	--	--
506	СПрайс-лист ТОО "Almeer" г.Астана	Укладка спортивного покрытия Gymfit 50	108,55	448,30	--	48663	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5								
511	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	124,85	183,02	2,62	22850	327	1766	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1312	124	123	--	1
512	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,5	9509,28	--	118866	--	8718	3,66	46
		м3		567,00	--	7088	--	123	--	--
513	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,85	235,97	9,95	29461	1242	8590	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6517	467	123	0,02	2
514	Е0111-11-2 R=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	249,7	33,43	0,67	8347	167	270	--	1
		м2		0,63	0,25	157	62	123	--	--
515	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,08	304,60	11,72	7639	294	5431	1,06	27
		м2		171,68	4,39	4306	110	123	0,02	1
516	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	25,587	1380,00	--	35310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
517	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,57	139,15	0,32	3975	9	1467	0,24	7
		м		41,63	0,11	1189	3	123	--	--
		ТИП 6								
518	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	43,9	183,02	2,62	8035	115	621	0,07	3
		м2		10,51	0,99	461	43	123	--	--
519	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	9509,28	--	16736	--	1227	3,66	6
		м3		567,00	--	998	--	123	--	--
150ММ										
520	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,9	382,80	14,76	16805	648	3130	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
521	Е0111-15-2 R=24	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	43,9	1137,43	16,08	49933	706	2514	0,25	11
		м2		40,56	6,00	1781	263	123	--	--
522	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0781	5239,08	327,33	409	26	165	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	148	10	105	0,60	--
523	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,9	235,97	9,95	10359	437	3021	0,36	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	2292	164	123	0,02	1
524	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	87,8	33,43	0,67	2935	59	95	--	--
		м2		0,63	0,25	55	22	123	--	--
525	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,9	382,80	14,76	16805	648	3130	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
526	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	43,9	127,03	9,83	5577	432	6420	0,69	30
		м2		115,20	3,69	5057	162	123	0,02	1
527	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	47	29,81	0,22	1401	10	1075	0,10	5
		м		18,50	0,09	870	4	123	--	--
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
528	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	144,9	443,57	13,43	64273	1946	12768	0,45	65
		м2		66,60	5,04	9650	730	123	0,02	4
529	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	289,8	80,86	0,67	23433	194	314	--	1
		м2		0,63	0,25	183	72	123	--	--
530	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144,9	235,97	9,95	34192	1442	9970	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7564	542	123	0,02	3
531	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,11	304,60	11,72	8867	341	6304	1,06	31
		м2		171,68	4,39	4998	128	123	0,02	1
532	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	29,688	1380,00	--	40969	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
533	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	31,15	139,15	0,32	4334	10	1599	0,24	7
		м		41,63	0,11	1297	3	123	--	--
		ТИП 8								
534	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
535	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13,8	323,65	18,42	4466	254	1576	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1186	95	123	0,03	--
536	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13,8	215,39	9,05	2972	125	921	0,25	3
		м2		50,85	3,40	702	47	123	0,02	--
		РПРИМЫКАНИЯ								
537	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,43	323,65	18,42	1434	82	506	0,42	2
		м2		85,95	6,91	381	31	123	0,03	--
538	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,43	215,39	9,05	954	40	296	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	3,40	225	15	123	0,02	--
15ММ										
539	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
540	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,8	-33,43	-0,67	-461	-9	-15	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-9	-3	123	--	--
541	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,77	304,60	11,72	844	32	600	1,06	3
		м2		171,68	4,39	476	12	123	0,02	--
542	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	2,826	1380,00	--	3900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,97	139,15	0,32	413	1	152	0,24	1
		м		41,63	0,11	124	--	123	--	--
		ТИП 9								
544	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	19,1	443,57	13,43	8472	257	1683	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1272	96	123	0,02	--
545	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	38,2	80,86	0,67	3089	26	41	--	--
		м2		0,63	0,25	24	10	123	--	--
546	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,1	235,97	9,95	4507	190	1314	0,36	7
		м2		52,20	3,74	997	71	123	0,02	--
547	Е0111-11-2 R=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,5	33,43	0,67	3193	64	103	--	--
		м2		0,63	0,25	60	24	123	--	--
548	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,84	769,78	4,90	2956	19	285	0,38	1
		м2		58,50	1,85	225	7	123	0,01	--
549	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4,11	123,31	0,16	507	1	82	0,09	--
		м		16,18	0,07	66	--	123	--	--
		ТИП 10								
550	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	121,6	323,65	18,42	39356	2240	13889	0,42	51
		м2		85,95	6,91	10452	840	123	0,03	4
551	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	24,43	266,09	2,58	6501	63	1578	0,32	8
		м2		51,53	0,97	1259	24	123	--	--
552	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	24,43	127,96	11,03	3126	269	2984	0,60	15
		м2		95,18	4,14	2325	101	123	0,02	--
553	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	1,51	16500,00	--	24915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	26,14	123,31	0,16	3223	4	522	0,09	2
		м		16,18	0,07	423	2	123	--	--
		ТИП 11								
555	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	36,5	443,57	13,43	16190	490	3216	0,45	16
		м2		66,60	5,04	2431	184	123	0,02	1
556	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,5	235,97	9,95	8613	363	2511	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1905	137	123	0,02	1
557	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	73	33,43	0,67	2440	49	79	--	--
		м2		0,63	0,25	46	18	123	--	--
558	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,33	304,60	11,72	2233	86	1587	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1258	32	123	0,02	--
559	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	7,48	1380,00	--	10322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
560	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,84	139,15	0,32	1091	3	403	0,24	2
		м		41,63	0,11	326	1	123	--	--
		ТИП 12								
561	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	235,97	9,95	4625	195	1349	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
562	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,2	33,43	0,67	1310	26	42	--	--
		м2		0,63	0,25	25	10	123	--	--
563	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,94	304,60	11,72	1200	46	853	1,06	4
		м2		171,68	4,39	676	17	123	0,02	--
564	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	4,032	1380,00	--	5564	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
565	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,212	139,15	0,32	586	1	216	0,24	1
		м		41,63	0,11	175	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1684045	29871			1210
		Накладные расходы -	Тенге			240502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2040020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1381
		Сметная заработная плата -	Тенге				236978			

РАЗДЕЛ 13.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

НА ОТМ.0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
566	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	84,9	326,29	2,21	27702	188	28556	1,76	149
			м2	319,50	0,83	27126	70	105	--	--
567	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	84,9	340,00	--	28866	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
568	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	230,65	670,87	2,86	154736	660	68533	1,63	376
			м2	282,04	0,94	65053	217	105	--	1
569	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	242,1825	393,00	--	95178	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
570	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков по каркасу стекломагниевыми листами	51,4	670,87	2,86	34483	147	15272	1,63	84
			м2	282,04	0,94	14497	48	105	--	--
571	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь" г.Алматы	Стекломагниевые листы	53,97	432,98	--	23368	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
572	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	312,65	257,14	2,33	80395	728	14618	0,26	81
			м2	43,65	0,88	13647	275	105	--	1
573	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	51,4	199,00	3,94	10229	203	5591	0,55	28
			м2	102,11	1,49	5248	77	105	0,01	--
574	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	57,85	9,90	0,12	573	7	413	0,04	3
			м2	6,75	0,05	390	3	105	--	--
		СТЕНЫ								
575	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1306,85	168,08	4,07	219650	5313	187510	0,74	967
			м2	135,68	0,97	177313	1268	105	0,05	68
576	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	24,438095	6150,00	--	150294	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
577	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	190,4	613,94	4,85	116893	923	44836	1,29	245
			м2	222,86	1,41	42433	268	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	357,04	164,28	3,43	58655	1225	28132	0,46	163
				73,73	1,31	26325	468	105	0,01	2
579	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	341,97	251,66	1,88	86060	643	14237	0,23	79
				38,93	0,72	13313	246	105	--	1
580	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	256,21	306,50	2,10	78528	538	17707	0,39	100
				65,03	0,79	16661	202	105	--	1
581	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	90,24	1022,61	2,10	92280	190	31627	2,00	180
				333,00	0,79	30050	71	105	--	--
582	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
		м2	138,8	17,43	0,12	2419	17	2008	0,09	13
				13,73	0,05	1906	7	105	--	--
583	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
		м2	108,1	118,30	1,61	12788	174	5969	0,31	34
				51,98	0,61	5619	66	105	--	--
584	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	256,5	147,53	1,88	37842	482	21282	0,47	120
				78,30	0,72	20084	185	105	--	1
585	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая								
		т	0,0671	174276,00	--	11694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
586	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
		м2	274,43	92,73	1,61	25448	442	15154	0,31	85
				51,98	0,61	14265	167	105	--	1
587	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая								
		т	0,0505	174276,00	--	8801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
588	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	109,57	1022,61	2,10	112047	230	38402	2,00	219
				333,00	0,79	36487	87	105	--	--
		КОЛОННЫ								
589	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	62,04	358,58	3,43	22246	213	4888	0,46	28
				73,73	1,31	4574	81	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
590	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	62,04	251,66	1,88	15613	117	2583	0,23	14
		м2		38,93	0,72	2415	45	105	--	--
591	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	62,04	613,94	4,85	38089	301	14609	1,29	80
		м2		222,86	1,41	13826	87	105	0,01	--
592	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	199,92	393,00	--	78569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
593	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	62,04	164,28	3,43	10192	213	4888	0,46	28
		м2		73,73	1,31	4574	81	105	0,01	--
594	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	27,42	251,66	1,88	6901	52	1142	0,23	6
		м2		38,93	0,72	1067	20	105	--	--
595	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	33,81	92,73	1,61	3135	54	1867	0,31	10
		м2		51,98	0,61	1757	21	105	--	--
596	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0062	174276,00	--	1081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
597	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,81	1022,61	2,10	828	2	284	2,00	2
		м2		333,00	0,79	270	1	105	--	--
		НА ОТМ.+3,3,+6,3								
		ПОТОЛОК								
598	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	112,2	257,14	2,33	28851	261	5246	0,26	29
		м2		43,65	0,88	4898	99	105	--	--
599	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	15,7	9,90	0,12	155	2	112	0,04	1
		м2		6,75	0,05	106	1	105	--	--
		СТЕНЫ								
600	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	370,04	168,08	4,07	62195	1504	53094	0,74	274
		м2		135,68	0,97	50207	359	105	0,05	19
601	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	6,919748	6150,00	--	42556	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
602	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,3	613,94	4,85	10007	79	3838	1,29	21
		м2		222,86	1,41	3633	23	105	0,01	--
603	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	17,115	393,00	--	6726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
604	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	299,6	164,28	3,43	49218	1028	23606	0,46	136
		м2		73,73	1,31	22090	392	105	0,01	2
605	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	195,3	251,66	1,88	49149	367	8131	0,23	45
		м2		38,93	0,72	7603	141	105	--	1
606	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52,7	306,50	2,10	16153	111	3642	0,39	21
		м2		65,03	0,79	3427	42	105	--	--
607	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	55,4	1022,61	2,10	56653	116	19417	2,00	111
		м2		333,00	0,79	18448	44	105	--	--
608	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	154,34	92,73	1,61	14312	248	8523	0,31	48
		м2		51,98	0,61	8023	94	105	--	--
609	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0284	174276,00	--	4949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
610	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	53,6	9,90	0,12	531	6	383	0,04	2
		м2		6,75	0,05	362	3	105	--	--
		НИЗ СТЕН,КОЛОНН								
611	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	134,4	92,73	1,61	12463	216	7422	0,31	42
		м2		51,98	0,61	6986	82	105	--	--
612	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0248	174276,00	--	4322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,9	1022,61	2,10	24440	50	8376	2,00	48
		м2		333,00	0,79	7959	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,55	613,94	4,85	5249	41	2013	1,29	11
		м2		222,86	1,41	1905	12	105	0,01	--
615	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	8,9775	393,00	--	3528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
616	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8,55	358,58	3,43	3066	29	674	0,46	4
		м2		73,73	1,31	630	11	105	0,01	--
617	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	5,76	251,66	1,88	1450	11	240	0,23	1
		м2		38,93	0,72	224	4	105	--	--
618	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	2,79	92,73	1,61	259	4	154	0,31	1
		м2		51,98	0,61	145	2	105	--	--
619	С11011-1071 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0005	174276,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
620	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	47,8	1412,59	11,20	67522	535	16633	1,71	82
		м2		285,75	4,23	13659	202	120	0,02	1
		ОТКОСЫ								
621	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,71	587,21	6,33	15097	163	8507	1,79	46
		м2		312,75	2,39	8041	61	105	0,01	--
622	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,71	306,50	2,10	7880	54	1777	0,39	10
		м2		65,03	0,79	1672	20	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			2132402	17886			4027
		Накладные расходы -	Тенге			741898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3046758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4505
		Сметная заработная плата -	Тенге				815874			
		РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
623	Е0115-11-1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм	49,5	4592,85	44,48	227346	2202	221897	21,20	1049
		м2		4252,50	16,81	210499	832	105	0,08	4
624	СПрайс-лист ИП "Олжаев" г.Алматы	Облицовочный декоративный бутовый камень	49,5	1120,74	--	55477	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
625	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	367,3	3142,91	3,99	1154390	1466	180634	2,70	992
		м2		467,15	1,22	171584	448	105	--	2
626	Е0115-37-7 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков металлосайдингом с установкой каркасов	29,3	1900,58	28,63	55687	839	40368	7,81	229
		м2		1304,83	7,31	38232	214	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1492899	4506			2270
		Накладные расходы -	Тенге			442899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2051947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2498
		Сметная заработная плата -	Тенге				488244			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	88,2	4331,44	35,77	382033	3155	14124	0,70	62
		1кВт		111,70	13,40	9852	1182	128	0,07	6
2	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	--
		ДЛЯ РЕГИСТРОВ								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	247,70	14,12	248	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	30	62,81	--	1884	--	890	0,12	4
		комплект		23,18	--	695	--	128	--	--
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	473,47	39,24	20833	1727	15206	1,47	65
		1шт		254,25	15,75	11187	693	128	0,07	3
6	С130903-210	Клапан терморегулятора RA-N15	44	1740,00	--	76560	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	С130905-1601	Термостатический элемент с кожухом,встроенным датчиком,защитой от замерзания RA 2920	44	2535,00	--	111540	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130905-247	Автоматический балансировочный клапан AVS-P Д 25ММ	2	19923,00	--	39846	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист ТОО "Danfoss"	Автоматический балансировочный запорный клапан AVS-M Д	2	3894,42	--	7789	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
12	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	362,00	--	2534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	220	329,67	4,19	72527	922	17299	0,34	74
		м		59,85	1,58	13167	348	128	0,01	2
15	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	44	364,67	4,19	16045	184	3460	0,34	15
		м		59,85	1,58	2633	70	128	0,01	--
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	98	362,67	4,19	35542	411	7706	0,34	33
		м		59,85	1,58	5865	155	128	0,01	1
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	196	471,67	4,19	92447	821	15412	0,34	66
		м		59,85	1,58	11731	310	128	0,01	1
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	558	10,99	--	6132	--	7635	0,05	28
		м		10,69	--	5965	--	128	--	--
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	151	148,40	0,07	22408	11	17127	0,65	98
		м2		108,00	0,02	16308	3	105	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
21	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
22	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	48	90,70	8,47	4353	407	2484	0,28	13
		м		48,60	3,15	2333	151	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5	7370,00	--	3685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	48	114,31	6,39	5487	307	1556	0,19	9
		м		29,93	2,48	1437	119	100	0,01	1
25	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,021	179500,00	--	3770	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ								
26	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
27	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
31	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	507,00	--	4056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
35	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
37	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	8	1123,10	93,10	8985	745	4164	3,00	24
		шт		576,00	2,30	4608	18	90	0,01	--
39	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	935,75	20,80	18715	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
40	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
		м		116,10	5,99	232	12	128	0,03	--
41	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,38ММ	4	330,70	14,12	1323	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
42	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,32ММ	4	291,70	14,12	1167	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
43	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,18ММ	1	247,70	14,12	248	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
44	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
		м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
46	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7	19,64	0,02	137	--	20	0,02	--
		м2		3,13	--	22	--	90	--	--
47	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	11	90,70	8,47	998	93	569	0,28	3
		м		48,60	3,15	535	35	100	0,02	--
48	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром до 89мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	20	107,09	10,40	2142	208	1269	0,35	7
		м		59,63	3,83	1193	77	100	0,02	--
49	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5	7370,00	--	3685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	11	114,31	6,39	1257	70	357	0,19	2
		м		29,93	2,48	329	27	100	0,01	--
51	Е0126-23-6	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	20	150,76	9,01	3015	180	923	0,27	5
		м		42,75	3,38	855	68	100	0,02	--
52	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,017	179500,00	--	3052	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1032558	11026			584
		Накладные расходы -	Тенге			4164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789				
		Накладные расходы -	Тенге			24389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18871				
		Накладные расходы -	Тенге			99418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1230160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				125077			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1,П2								
100	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
101	С130904-54	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм**	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
103	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
105	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	24	801,76	15,99	19242	384	3751	0,66	16
		м		116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,13	--	267	--	328	0,05	1
		м		10,69	--	257	--	128	--	--
108	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
109	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
111	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
112	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	14	217,57	50,38	3046	705	2007	0,69	10
		м2		124,43	18,90	1742	265	100	0,09	1
113	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,4	7370,00	--	2948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	150,76	9,01	3618	216	1107	0,27	6
		м		42,75	3,38	1026	81	100	0,02	--
115	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	179500,00	--	2513	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68655	1908			51
		Накладные расходы -	Тенге			3162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932				
		Накладные расходы -	Тенге			8369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11436			

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	3	942,49	14,49	2827	43	863	1,25	4
		м		219,38	5,42	658	16	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	318,00	--	954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	18	1082,42	12,21	19484	220	2246	0,56	10
		м		92,93	4,57	1673	82	128	0,02	--
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	27	693,07	10,34	18713	279	2793	0,43	12
		м		76,95	3,87	2078	104	128	0,02	1
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
6	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
7	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	10,99	--	604	--	753	0,05	3
		м		10,69	--	588	--	128	--	--
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
10	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	34	409,13	7,90	13910	269	10214	1,29	44
		м		231,75	2,95	7880	100	128	0,01	--
11	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	53,00	--	1802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
		м		292,50	4,57	10238	160	128	0,02	1
13	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	32,00	--	1120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	10	659,00	--	6590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
		1шт		254,25	15,75	6611	409	128	0,07	2
16	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЙ								
19	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
20	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	10	362,00	--	3620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЙ								
22	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
23	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
25	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
26	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
28	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
30	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	9821,00	--	29463	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО "Karlskrona"	Электропривод AUMA к задвижке ВЧШГ Д 80 ММ	1	306043,28	--	306043	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
33	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	5033,47	23,09	25167	115	1066	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	788	45	128	0,04	--
35	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523,00	--	52300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	5	332,30	23,87	1662	119	656	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	--
37	1135-5 ремен	Шкаф пожарный	5	7500,00	--	37500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	1135-2	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10,ОП-4	10	630,00	--	6300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	18	72,96	16,85	1313	303	773	0,21	4
		м		38,59	4,33	695	78	100	0,03	--
40	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	18	287,00	--	5166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	148,40	0,07	3710	2	2836	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2700	--	105	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4								
42	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	596,67	4,19	10740	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
43	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
44	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
45	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	23	364,67	4,19	8387	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	10,99	--	813	--	1013	0,05	4
		м		10,69	--	791	--	128	--	--
48	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
49	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	10	2760,00	--	27600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16	72,96	16,85	1167	270	687	0,21	3
		м		38,59	4,33	617	69	100	0,03	--
52	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8	107,00	--	856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	8	121,00	--	968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8
				108,00	0,02	1296	--	105	--	--
55	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных								
		шт	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
				414,00	2,25	2484	14	128	0,01	--
56	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
		компл	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0117-2-3	Установка смесителей								
		шт	13	1793,32	1,57	23313	20	2097	0,70	9
				126,00	--	1638	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			879833	4669			309
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			349843				
		Накладные расходы -	Тенге			6312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1376				
		Накладные расходы -	Тенге			64147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			986319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66686			353
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	К1	**КАНАЛИЗАЦИЯ**								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
				102,38	0,54	2560	13	128	--	--
2	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
				106,20	0,25	3186	8	128	--	--
3	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	48	1218,62	10,58	58494	508	9091	0,77	37
				144,00	3,96	6912	190	128	0,02	1
4	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм								
		м	6	781,79	7,07	4691	42	1023	0,70	4
				130,50	2,66	783	16	128	0,01	--
5	503-80258-11	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д								
		1000ШТ	0,001	87400,00	--	87	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
				346,50	9,00	4505	117	128	0,04	1
7	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	10	9126,62	39,24	91266	392	5155	2,22	22
				387,00	15,75	3870	157	128	0,07	1
8	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/								
		комплект	2	2387,78	13,90	4776	28	426	0,93	2
				162,00	4,50	324	9	128	0,03	--
9	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов								
		комплект	5	4260,08	54,70	21300	274	1195	0,99	5
				166,50	20,25	833	101	128	0,10	1
10	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн								
		шт	5	2330,00	--	11650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм								
		комплект	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		К3								
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
				144,00	3,96	1008	28	128	0,02	--
13	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм								
		комплект	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
				139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
14	С130810-192	Прочистка д 100мм								
		шт	1	489,00	--	489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**							
		Накладные расходы -	Тенге			324410	1680			135
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			21388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			377863				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29861			154
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм								
		шт	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
				540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
2	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100								
		шт	1	91100,00	--	91100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм								
		шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
4	СПрайс-лист ТОО"Каз трансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1001-УХЛ								
			1	43546,78	--	43547	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210			
		шт		254,00	20,30	508	41	521	2,00	
6	75-6-17	Ящик ЯАВР3-25-2 с автоматическими выключателями ВА63-29 на 63А	2	38300,00	--	76600	--	95	0,12	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	--	--	
		шт		227,00	2,30	454	5	436	1,00	
8	СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"	Счетчик электроэнергии Меркурий-230	2	8564,72	--	17129	--	95	0,01	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	--	--	
		шт		227,00	2,30	2043	21	1961	1,00	--
10	СПрайс-лист ТОО "AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	9	205,47	--	1849	--	95	0,01	--
		шт		--	--	--	--	--	--	
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	--	--	9
		шт		254,00	20,30	254	20	261	2,00	--
12	СПрайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1240-УХЛ	1	57688,28	--	57688	--	95	0,12	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	
13	У65-34-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	1	3810,94	324,13	3811	324	--	--	2
		устр-во		1823,61	70,84	1824	71	1800	9,00	--
14	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	95	0,40	9
		шт		--	--	--	--	--	--	
15	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	--	--	
		шт		263,00	--	263	--	250	2,00	
16	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Пост сигнальный ПС-1	1	329,00	--	329	--	95	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	
17	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	