Заказчик: Узакбаева Гульнара Абатовна
Подрядчик: ТОО "M&M Corporation"
Наименование строительства и его адрес: Строительство кафе-магазина
Наименование объекта: Строительство кафе-магазина

Акт выполненных работ за апрель месяц 2023г.

на 02-01-001 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1080	23,36	22,08	25229	23846	7166	0,01	11
		м3		1,28	5,56	1382	6005	97	0,02	22
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	32,4	218,93	0	7093	0	8015	1,54	50
		м3		218,93	0	7093	0	113	0	0
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	18	134,1	0	2414	0	2728	0,97	17
		м3		134,1	0	2414	0	113	0	0
4	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	590,3	6,83	6,83	4032	4032	1071	0	0
		м3		0	1,87	0	1104	97	0,01	6
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	608,3	21,55	4,52	13109	2750	10049	0,11	67
		м3		17,03	0	10359	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				51877				
		Раздел: Фундаменты								
6	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	51,8	2806,27	100,89	145365	5226	9902	0,85	44
		м3		123,75	38,25	6410	1981	118	0,18	9
7	E0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	51,8	5652,57	462,96	292803	23981	98287	11	570
		м3		1935	173,25	100233	8974	90	0,85	44
8	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	385	13110,85	353,46	5047677	136082	290462	3,6	1386
		м3		585	133,52	225225	51405	105	0,65	250
9	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	390,8	132		51586	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3				0	0			0
10	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	390,8	272		106298	0			0
		м3				0	0			0
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	390,8	438		171170	0			0
		м3				0	0			0
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,771	52400		145200	0			0
		т				0	0			0
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,495	50600		25047	0			0
		т				0	0			0
		Перегородка								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки	34,6	10232,11	66,01	354031	2284	8017	1,35	5
		м3		195,75	24,93	6773	863	105	0,12	0
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	43	132		5676	0			0
		м3				0	0			
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2000	245,44	3,82	490880	7640	91544	0,21	420
		м2		37,35	1,44	74700	2880	118	0,01	20
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	395	728,41	11,21	287722	4428	16644	0,2	79
		м2		31,5	4,21	12443	1663	118	0,02	8
		Итого по разделу: Фундаменты				7123455				
		Раздел: Стены								
18	Е0108-23-1	Кладка стен	309,660	1958,87	309,62	606583	95877	209647	3,13	969
		м3	.	456,75	117	141437	36230	118	0,57	177
19	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	21769,9461	43		936108	0			0
		шт				0	0			0
18	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этожа до 4 м	89,81	1958,87	309,62	175926	27807	60804	3,13	281
		м3		456,75	117	41021	10508	118	0,57	51
19	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	5613,125	43		241364	0			0
		шт				0	0			0
		Итого по разделу: Стены				1959982				
		ИТОГО:				9135313				
		Накладные расходы :				629490				
		Итого с накладными				814336				
		Ненормируемые и непредвиденные затратыи 6% :				9949649				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				596979				
						10546628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные 1,2%				**126560**				
		Итого с временными, 1,2 %				**10673187**				
		Зимнее удорожание 1,08%				**115270**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**10788458**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**43154**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**107885**				
		ИТОГО:				**10939496**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**26145396**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**522908**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26668304**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3200196**				
		Итого с НДС				**29868500**				
		Всего:				**29868500**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Узакбаева Г.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт_____ Мукашев М.Х.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ32VJE00057530, № KZ42VJE00057526,
№ KZ32VJE00057529
«_____»_____20_____г
Подпись_____Мукашев М.Х

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "M&M Corporation"
Директор_____ Амангелді М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "MM Project"
Директор_____ Амангелді М.