Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Подрядчик : ТОО "Invest Kapital Stroy"
Субподрядчик : ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт) № 1 от 22 мая 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36	160 000 000	160 000 000	142 857 143	17 142 857		160 000 000	142 857 143	17 142 857	
2	**Всего к оплате**	**160 000 000**	**160 000 000**				**160 000 000**			
	в том числе НДС 12%	17 142 857					17 142 857			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области в с.Кызылсай А.Иманова №36**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от 22 мая 2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтаж										
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	129	4752,00 4608,00	145,00 47,00	613008,00 594432,00	18705,00 6063,00			613008,00	
2	2	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие.	$м^2$	397,8	1642,00 1592,00	50,00 18,00	653188,00 633298,00	19890,00 7160,00			653188,00	
3	3	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие.	$м^2$	77,4	3278,00 3278,00	0,00 0,00	253717,00 253717,00	0,00 0,00			253717,00	
4	4	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.	м	252	297,00 297,00	0,00 0,00	74844,00 74844,00	0,00 0,00			74844,00	
5	5	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	94	7058,00 6766,00	292,00 91,00	663452,00 636004,00	27448,00 8554,00			663452,00	
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие.	$м^2$	213,276	1230,00 1230,00	0,00 0,00	262329,00 262329,00	0,00 0,00			262329,00	
7	7	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов.	$м^2$	8231,5	839,00 839,00	0,00 0,00	6906229,00 6906229,00	0,00 0,00			6906229,00	
8	8	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	1517,4	123,00 123,00	0,00 0,00	186640,00 186640,00	0,00 0,00			186640,00	
9	9	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	1284,4	379,00 372,00	8,00 3,00	486788,00 477797,00	10275,00 3853,00			486788,00	
10	10	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	845,8	2803,00 2725,00	78,00 28,00	2370777,00 2304805,00	65972,00 23682,00			2370777,00	
11	11	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	48,333333	6002,00 5508,00	495,00 155,00	290097,00 266220,00	23925,00 7492,00			290097,00	
12	12	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	159,3	1143,00 1097,00	47,00 17,00	182080,00 174752,00	7487,00 2708,00			182080,00	
13	13	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостка. Разборка.	$м^3$	27,32	55510,00 34403,00	21106,00 6595,00	1516533,00 939890,00	576616,00 180175,00			1516533,00	
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.		56,5	2803,00	78,00	158370,00	4407,00			158370,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2725,00	28,00	153963,00	1582,00				
15	15	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки, высотой до 2.2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж.	м оград	638,7	6144,00	1111,00	3924173,00	709596,00	51096,00		3924173,00	
						4953,00	313,00	3163481,00	199913,00				
16	16	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	1,52	77378,00	3941,00	117615,00	5990,00	79390,00		117615,00	
						21207,00	897,00	32235,00	1363,00				
17	17	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка.	$м^3$	0,7182	63800,00	18877,00	45821,00	13558,00			45821,00	
						44923,00	5899,00	32264,00	4237,00				
18	18	1205-0101-0903 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$.	$м^2$	22,8	7706,00	259,00	175697,00	5905,00	35956,00		175697,00	
						5870,00	76,00	133836,00	1733,00				
19	19	1209-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части.	заделка в поручне	38,4	1726,00	0,00	66278,00	0,00	9484,00		66278,00	
						1479,00	0,00	56794,00	0,00				
20	20	1212-0103-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза.	$м^2$	36	3083,00	1,00	110988,00	36,00	5256,00		110988,00	
						2936,00	0,00	105696,00	0,00				
21	21	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	2288	560,00	47,00	1281280,00	107536,00			1281280,00	
						514,00	11,00	1176032,00	25168,00				
22	22	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен.	$м^2$ кровли	2288	994,00	43,00	2274272,00	98384,00			2274272,00	
						952,00	10,00	2178176,00	22880,00				
23	23	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	2288	941,00	2,00	2153008,00	4576,00			2153008,00	
						938,00	0,00	2146144,00	0,00				
24	24	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.	$м^2$ кровли	1900	255,00	27,00	484500,00	51300,00			484500,00	
						228,00	6,00	433200,00	11400,00				
25	25	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	243,9	1264,00		308290,00				308290,00	
26	26	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	2439	86,00		209754,00				209754,00	
			Итого по разделу 1: Демонтаж					**25769728,00**	**1751606,00**	**181182,00**	**0,00**	**25769728,00**	
								23322778,00	**507963,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Отделочные работы										
27	27	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза.	$м^2$	2797,6	3372,00	19,00	9433507,00	53154,00	1703739,00		9433507,00	
						2744,00	5,00	7676614,00	13988,00				
28	29	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.	$м^2$	827,67	3766,00	298,00	3117005,00	246646,00	293822,00		3117005,00	
						3113,00	127,00	2576537,00	105114,00				
29	31	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$	78,2	10122,00	48,00	791540,00	3754,00	228969,00		791540,00	
						7146,00	15,00	558817,00	1173,00				
30	33	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена.		51	3766,00	298,00	192066,00	15198,00	18105,00		192066,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		3113,00	127,00	158763,00	6477,00				
31	35	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$	34,9	10122,00	48,00	353258,00	1676,00	102187,00		353258,00	
						7146,00	15,00	249395,00	524,00				
32	37	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм.	$м^2$	272,4	5245,00	54,00	1428738,00	14710,00	337776,00		1428738,00	
						3951,00	14,00	1076252,00	3814,00				
			Итого по разделу 2:					15316114,00	335138,00	2684598,00	0,00	15316114,00	
								12296378,00	131090,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Полы										
33	39	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	596,6	5257,00	177,00	3136326,00	105599,00	1454510,00		3136326,00	
						2642,00	26,00	1576217,00	15512,00				
34	40	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	596,6	3166,00	91,00	1888836,00	54291,00	883565,00		1888836,00	
						1594,00	15,00	950980,00	8949,00				
35	41	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	596,6	2018,00	88,00	1203939,00	52501,00	346028,00		1203939,00	
						1350,00	30,00	805410,00	17898,00				
36	42	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	596,6	353,00	30,00	210600,00	17898,00	173014,00		210600,00	
						33,00	10,00	19688,00	5966,00				
37	43	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	$м^2$	596,6	10107,00	57,00	6029836,00	34006,00	2292734,00		6029836,00	
						6207,00	17,00	3703096,00	10142,00				
38	44	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	369,8	5257,00	177,00	1944039,00	65455,00	901572,00		1944039,00	
						2642,00	26,00	977012,00	9615,00				
39	45	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	369,8	3166,00	91,00	1170787,00	33652,00	547674,00		1170787,00	
						1594,00	15,00	589461,00	5547,00				
40	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	695,2	2018,00	88,00	1402914,00	61178,00	403216,00		1402914,00	
						1350,00	30,00	938520,00	20856,00				
41	47	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	369,8	1058,00	89,00	391248,00	32912,00	321356,00		391248,00	
						100,00	30,00	36980,00	11094,00				
42	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных.	$м^3$	15,93	43448,00	15,00	692127,00	239,00	458466,00		692127,00	
						14653,00	0,00	233422,00	0,00				
43	49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	159,3	2018,00	88,00	321467,00	14018,00	92394,00		321467,00	
						1350,00	30,00	215055,00	4779,00				
44	50	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	159,3	1058,00	89,00	168539,00	14178,00	138431,00		168539,00	
						100,00	30,00	15930,00	4779,00				
45	51	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм.	$м^2$ стяжки	159,3	2481,00	39,00	395223,00	6213,00	162485,00		395223,00	
						1422,00	9,00	226525,00	1434,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя.										
46	52	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		$м^2$ стяжки	159,3	1521,00	38,00	242295,00	6054,00	168061,00		242295,00	
						428,00	9,00	68180,00	1434,00				
47	54	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм.	$м^2$	48,8	2593,00	284,00	126538,00	13860,00	45871,00		126538,00	
						1369,00	77,00	66807,00	3758,00				
48	55	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101.	$м^2$	48,8	353,00	26,00	17226,00	1269,00	12102,00		17226,00	
						79,00	9,00	3855,00	439,00				
49	56	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	331,1	5257,00	177,00	1740593,00	58605,00	807222,00		1740593,00	
						2642,00	26,00	874766,00	8609,00				
50	57	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	331,1	3166,00	91,00	1048263,00	30131,00	490359,00		1048263,00	
						1594,00	15,00	527773,00	4967,00				
51	58	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	331,1	2018,00	88,00	668160,00	29137,00	192038,00		668160,00	
						1350,00	30,00	446985,00	9933,00				
52	59	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	331,1	353,00	30,00	116878,00	9933,00	96019,00		116878,00	
						33,00	10,00	10926,00	3311,00				
53	61	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	325,4	5257,00	177,00	1710628,00	57595,00	793326,00		1710628,00	
						2642,00	26,00	859707,00	8460,00				
54	62	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	325,4	3166,00	91,00	1030216,00	29611,00	481917,00		1030216,00	
						1594,00	15,00	518688,00	4881,00				
55	63	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	995,2	2018,00	88,00	2008314,00	87578,00	577216,00		2008314,00	
						1350,00	30,00	1343520,00	29856,00				
56	64	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	995,2	1058,00	89,00	1052922,00	88573,00	864829,00		1052922,00	
						100,00	30,00	99520,00	29856,00				
57	65	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	29,4	5257,00	177,00	154556,00	5203,00	71678,00		154556,00	
						2642,00	26,00	77675,00	764,00				
58	66	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	29,4	3166,00	91,00	93080,00	2675,00	43541,00		93080,00	
						1594,00	15,00	46864,00	441,00				
59	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	29,4	2018,00	88,00	59329,00	2587,00	17052,00		59329,00	
						1350,00	30,00	39690,00	882,00				
60	68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	29,4	353,00	30,00	10378,00	882,00	8526,00		10378,00	
						33,00	10,00	970,00	294,00				
			Итого по разделу 3: Полы					**29035257,00**	**915833,00**	**12845202,00**	**0,00**	**29035257,00**	
								15274222,00	**224456,00**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Проемы										
61	79	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	м^2	287,3957	7249,00 3809,00	550,00 179,00	2083331,10 1094689,89	158067,63 51443,50	830573,57		2083331,10	
62	80	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	м^2	287,3957	54905,00		15779460,91		15779460,91		15779460,91	
			Итого по разделу 4: Проемы					17862792,01 1094689,89	158067,63 51443,50	16610034,48 0,00	0,00 0,00	17862792,01	
			Раздел 31: Благоустройство										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
63	401	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	2181,7	653,00 72,00	582,00 85,00	1424650,00 157082,00	1269749,00 185444,00			1424650,00	
64	402	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м^3	46,06	1031,00 439,00	592,00 119,00	47488,00 20220,00	27267,00 5481,00			47488,00	
65	403	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	23,03	10306,00 6604,00	3702,00 1134,00	237347,00 152090,00	85257,00 26116,00			237347,00	
66	404	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	546	3982,00 3123,00	859,00 270,00	2174172,00 1705158,00	469014,00 147420,00			2174172,00	
67	405	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	2745,821	86,00		236141,00				236141,00	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					4119798,00 2034550,00	1851287,00 364461,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4119798,00	
			Итого по разделу 31: Благоустройство					4119798,00 2034550,00	1851287,00 364461,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4119798,00	
			Раздел 32: Вертикальная планировка										
68	406	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 1	м^3	409	121,00 0,00	121,00 29,00	49489,00 0,00	49489,00 11861,00			49489,00	
69	407	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	409	121,00 0,00	121,00 29,00	49489,00 0,00	49489,00 11861,00			49489,00	
70	408	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 1	м^3	1151	98,00 0,00	98,00 23,00	112798,00 0,00	112798,00 26473,00			112798,00	
71	409	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	м^3	1151	169,00 0,00	168,00 39,00	194519,00 0,00	193368,00 44889,00			194519,00	
			Итого по разделу 32: Вертикальная планировка					406295,00 0,00	405144,00 95084,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406295,00	
			Раздел 36: Покрытие из резиновой крошки ТИП-4										
72	424	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	93,42	7764,00 582,00	2634,00 522,00	725313,00 54370,00	246068,00 48765,00	424875,00		725313,00	
73	425	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	м^2	934,2	1920,00 1336,00	86,00 30,00	1793664,00 1248091,00	80341,00 28026,00	465232,00		1793664,00	
74	426	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201		934,2	2479,00	237,00	2315882,00	221405,00	1854388,00		2315882,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		257,00	80,00	240089,00	74736,00				
			Итого по разделу 36: Покрытие из резиновой крошки ТИП-4					**4834859,00**	**547814,00**	**2744495,00**	**0,00**	**4834859,00**	
								1542550,00	**151527,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 45: Отделочные работы										
75	480	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,6	5257,00	177,00	160864,00	5417,00	74602,00		160864,00	
						2642,00	26,00	80845,00	796,00				
76	481	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,6	3166,00	91,00	96880,00	2785,00	45319,00		96880,00	
						1594,00	15,00	48776,00	459,00				
77	482	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^3$	30,6	2018,00	88,00	61751,00	2693,00	17748,00		61751,00	
						1350,00	30,00	41310,00	918,00				
78	483	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	30,6	353,00	30,00	10802,00	918,00	8874,00		10802,00	
						33,00	10,00	1010,00	306,00				
79	487	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	470,1	2481,00	39,00	1166318,00	18334,00	479502,00		1166318,00	
						1422,00	9,00	668482,00	4231,00				
80	488	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	470,1	1521,00	38,00	715022,00	17864,00	495955,00		715022,00	
						428,00	9,00	201203,00	4231,00				
81	492	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	995,2	2481,00	39,00	2469091,00	38813,00	1015104,00		2469091,00	
						1422,00	9,00	1415174,00	8957,00				
82	493	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	995,2	1521,00	38,00	1513699,00	37818,00	1049935,00		1513699,00	
						428,00	9,00	425946,00	8957,00				
83	498	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	32,7	5257,00	177,00	171904,00	5788,00	79723,00		171904,00	
						2642,00	26,00	86393,00	850,00				
84	499	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	32,7	3166,00	91,00	103528,00	2976,00	48428,00		103528,00	
						1594,00	15,00	52124,00	491,00				
85	500	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	32,7	2018,00	88,00	65989,00	2878,00	18966,00		65989,00	
						1350,00	30,00	44145,00	981,00				
86	501	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	32,7	353,00	30,00	11543,00	981,00	9483,00		11543,00	
						33,00	10,00	1079,00	327,00				
			Итого по разделу 45:					**6547391,00**	**137265,00**	**3343639,00**	**0,00**	**6547391,00**	
								3066487,00	**31504,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 46: Кладка стен и перегородок(Столовая)										
87	506	1205-0101-0903 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$	$м^2$	21,2	8651,00	322,00	183401,00	6827,00	33474,00		183401,00	
						6750,00	94,00	143100,00	1993,00				
88	507	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	42,4	4530,00	312,00	192072,00	13229,00	20521,00		192072,00	
						3734,00	132,00	158322,00	5597,00				
89	509	1205-0101-0903 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 $м^2$	$м^2$	32,8	8651,00	322,00	283753,00	10561,00	51792,00		283753,00	
						6750,00	94,00	221400,00	3083,00				
90	510	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	48,2	4530,00	312,00	218346,00	15038,00	23329,00		218346,00	
						3734,00	132,00	179979,00	6362,00				
91	512	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		41,4	4530,00	312,00	187542,00	12917,00	20037,00		187542,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		3734,00	132,00	154588,00	5465,00				
			Итого по разделу 46: Кладка стен и перегородок(Столовая)					**1065114,00**	**58572,00**	**149153,00**	**0,00**	**1065114,00**	
								857389,00	**22500,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 47: Перегородка ГКЛ (Фойе) кабинет 52										
92	514	6107-0201-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	$м^2$	63,11	9089,00	88,00	573607,00	5554,00	237798,00		573607,00	
						5233,00	26,00	330255,00	1641,00				
93	515	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	63,11	734,00		46323,00		46323,00		46323,00	
			Итого по разделу 47: Перегородка ГКЛ (Фойе) кабинет 52					**619930,00**	**5554,00**	**284121,00**	**0,00**	**619930,00**	
								330255,00	**1641,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 48: Потолок ГКЛ (пособной актывый зал) кабинет 7										
94	517	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	24	2278,00	4,00	54672,00	96,00	5568,00		54672,00	
						2042,00	1,00	49008,00	24,00				
95	518	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	24	734,00		17616,00		17616,00		17616,00	
			Итого по разделу 48: Потолок ГКЛ (пособной актывый зал) кабинет 7					**72288,00**	**96,00**	**23184,00**	**0,00**	**72288,00**	
								49008,00	**24,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 57: Пожарные гидрант										
96	624	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	168,5	3737,00	103,00	629685,00	17356,00	275160,00		629685,00	
						2001,00	29,00	337169,00	4887,00				
97	625	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	170	1727,00		293590,00		293590,00		293590,00	
98	626	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	57	405,00		23085,00		23085,00		23085,00	
99	627	241-119-0206 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	12	647,00		7764,00		7764,00		7764,00	
100	628	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	12	3779,00	47,00	45348,00	564,00	312,00		45348,00	
						3706,00	13,00	44472,00	156,00				
101	629	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	12	18120,00		217440,00		217440,00		217440,00	
102	630	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	12	48450,00	337,00	581400,00	4044,00	519264,00		581400,00	
						4841,00	85,00	58092,00	1020,00				
103	631	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	22327,00		267924,00		267924,00		267924,00	
			Итого по разделу 57: Пожарные гидрант					**2066236,00**	**21964,00**	**1604539,00**	**0,00**	**2066236,00**	
								439733,00	**6063,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 60: Канализация наружная										
104	647	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	428,00		3852,00		3852,00		3852,00	
105	648	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	124,00		496,00		496,00		496,00	
106	649	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2		103,5	363,00	363,00	37571,00	37571,00			37571,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,00	74,00	0,00	7659,00				
107	650	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	3,105	6903,00	0,00	21434,00	0,00			21434,00	
				$м^3$		6903,00	0,00	21434,00	0,00				
108	651	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	20,7	11757,00	461,00	243370,00	9542,00	144880,00		243370,00	
						4297,00	102,00	88948,00	2111,00				
109	652	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	138	4352,00	53,00	600576,00	7314,00	544134,00		600576,00	
						356,00	16,00	49128,00	2208,00				
110	655	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 2	$м^3$	10,35	177,00	177,00	1832,00	1832,00			1832,00	
						0,00	41,00	0,00	424,00				
111	656	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	93,15	592,00	240,00	55145,00	22356,00			55145,00	
						351,00	76,00	32696,00	7079,00				
112	657	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26467,00		79401,00		79401,00		79401,00	
113	658	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4776,00		4776,00		4776,00		4776,00	
114	659	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36676,00		256732,00		256732,00		256732,00	
			Итого по разделу 60: Канализация наружная					1305185,00	78615,00	1034271,00	0,00	1305185,00	
								192206,00	19481,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					109020987,01	6266955,63	41504418,48	0,00	109020987,01	
								60500245,89	1607237,50	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,30**			**5778112**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**114799099**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**5739955**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**2295982**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**122835033**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**1,163**				**142857143**	
			НДС	**%**	**12,00**			**17142857**					
			Итого с НДС									**160000000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Amazon-2030"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Подрядчик : ТОО "Invest Kapital Stroy"
Субподрядчик : ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт) № 1 от 22 мая 2024 г.
Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36	313 300 000	313 300 000	279 732 143	33 567 857		153 300 000	136 875 000	16 425 000	
2	**Всего к оплате**	**313 300 000**	**313 300 000**				**153 300 000**			
	в том числе НДС 12%	33 567 857					16 425 000			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области в с.Кызылсай А.Иманова №36**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от 22 мая 2024г.

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Отделочные работы									
1	28	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску.	м²	2797,6	1502,00 1224,00	10,00 3,00	4201995,00 3424262,00	27976,00 8393,00	749757,00		4201995,00
2	30	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску.	м²	554,45	1345,00 1087,00	10,00 3,00	745735,00 602687,00	5544,00 1663,00	137504,00		745735,00
3	32	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена.	м²	1188,1	1173,00 870,00	6,00 2,00	1393641,00 1033647,00	7128,00 2376,00	352865,00		1393641,00
4	34	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску.	м²	1346,8	1345,00 1087,00	10,00 3,00	1811446,00 1463972,00	13468,00 4040,00	334006,00		1811446,00
5	36	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена.	м²	380,29	1173,00 870,00	6,00 2,00	446080,00 330852,00	2282,00 761,00	112946,00		446080,00
6	38	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску.	м²	272,4	1345,00 1087,00	10,00 3,00	366378,00 296099,00	2724,00 817,00	67555,00		366378,00
			Итого по разделу 2:					**8965275,00** **7151519,00**	**59122,00** **18050,00**	**1754633,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**8965275,00**
			Раздел 3: Полы									
7	53	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	м²	159,3	13868,00 1015,00	126,00 37,00	2209172,00 161690,00	20072,00 5894,00	2027410,00		2209172,00
8	60	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	м²	331,1	10107,00 6207,00	57,00 17,00	3346428,00 2055138,00	18873,00 5629,00	1272417,00		3346428,00
9	69	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	м²	29,4	10107,00 6207,00	57,00 17,00	297146,00 182486,00	1676,00 500,00	112984,00		297146,00
10	70	1212-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %.	м²	43,5	1848,00 1591,00	9,00 3,00	80388,00 69209,00	392,00 131,00	10787,00		80388,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Полы					5933134,00	41013,00	3423598,00	0,00	5933134,00
								2468523,00	12154,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: Проемы									
11	71	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная.	$м^2$	28,13	11181,00	144,00	314522,00	4051,00	46443,00		314522,00
						9386,00	44,00	264028,00	1238,00			
12	72	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.	$м^2$	16,8	55871,00		938633,00		938633,00		938633,00
13	73	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	24,57	70933,00		1742824,00		1742824,00		1742824,00
14	74	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$.	$м^2$	148,07	8202,00	1891,00	1214470,00	280001,00	269190,00		1214470,00
						4493,00	397,00	665279,00	58784,00			
15	75	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П.	$м^2$	43,68	9972,00		435577,00		435577,00		435577,00
16	76	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.	$м^2$	104,39	11755,00		1227104,00		1227104,00		1227104,00
17	77	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	168	508,00		85344,00		85344,00		85344,00
18	78	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1.	шт.	76	3346,00		254296,00		254296,00		254296,00
19	79	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	$м^2$	63,2043	7249,00	550,00	458167,90	34762,37	182660,43		458167,90
						3809,00	179,00	240745,11	11313,50			
20	80	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	$м^2$	63,2043	54905,00		3470232,09		3470232,09		3470232,09
			Итого по разделу 4: Проемы					10141169,99	318814,37	8652303,52	0,00	10141169,99
								1170052,11	71335,50	0,00	0,00	
			Раздел 11: Кровля									
21	114	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых/парапет.	$м^3$	60	55768,00	7405,00	3346080,00	444300,00	1349820,00		3346080,00
						25866,00	1556,00	1551960,00	93360,00			
22	115	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка.	решетка	51	8432,00	294,00	430032,00	14994,00	53550,00		430032,00
						7088,00	73,00	361488,00	3723,00			
23	116	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей).		2,0832	679809,00	29240,00	1416178,00	60913,00	14036,00		1416178,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		643831,00	5963,00	1341229,00	12422,00			
24	117	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм.	т	1,46064	531343,00		776101,00		776101,00		776101,00
25	118	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм.	т	0,47936	491270,00		235495,00		235495,00		235495,00
26	119	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	60,4128	242,00	5,00	14620,00	302,00	3746,00		14620,00
						175,00	1,00	10572,00	60,00			
27	120	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	60,4128	184,00	4,00	11116,00	241,00	4713,00		11116,00
						102,00	1,00	6162,00	60,00			
28	121	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	31,3	88201,00	11935,00	2760691,00	373566,00	1136346,00		2760691,00
						39961,00	2110,00	1250779,00	66043,00			
29	122	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1.	т	0,73049	80207,00	2644,00	58590,00	1931,00	1297,00		58590,00
						75788,00	705,00	55362,00	515,00			
30	123	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,40817	353832,00		144424,00		144424,00		144424,00
31	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,32232	353968,00		114091,00		114091,00		114091,00
32	125	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-2.	т	2,75269	80207,00	2644,00	220785,00	7278,00	4886,00		220785,00
						75788,00	705,00	208621,00	1941,00			
33	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,18945	336163,00		63686,00		63686,00		63686,00
34	127	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	2,38724	320140,00		764251,00		764251,00		764251,00
35	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,176	353968,00		62298,00		62298,00		62298,00
36	129	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	4,345	309540,00	2279,00	1344951,00	9902,00	917451,00		1344951,00
						96110,00	636,00	417598,00	2763,00			
37	130	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	15,751	267689,00	3391,00	4216369,00	53412,00	2626037,00		4216369,00
						97576,00	1045,00	1536920,00	16460,00			
38	131	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	20,096	15117,00	182,00	303791,00	3657,00	228351,00		303791,00
						3572,00	56,00	71783,00	1125,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	132	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	3	64955,00 27298,00	2577,00 775,00	194865,00 81894,00	7731,00 2325,00	105240,00		194865,00
40	133	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	15,9	2879,00 2717,00	60,00 17,00	45776,00 43200,00	954,00 270,00	1622,00		45776,00
41	134	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,888	15117,00 3572,00	182,00 56,00	13424,00 3172,00	162,00 50,00	10090,00		13424,00
42	135	1120-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка.	решетка	3	13093,00 7088,00	294,00 73,00	39279,00 21264,00	882,00 219,00	17133,00		39279,00
43	136	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	3,321	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	1027982,00 319181,00	7568,00 2112,00	701233,00		1027982,00
44	137	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	9,743	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	2608094,00 950683,00	33038,00 10181,00	1624373,00		2608094,00
45	138	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	13,064	15117,00 3572,00	182,00 56,00	197488,00 46665,00	2378,00 732,00	148445,00		197488,00
46	139	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	0,751	309540,00 96110,00	2279,00 636,00	232465,00 72179,00	1712,00 478,00	158574,00		232465,00
47	140	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	1,65	267689,00 97576,00	3391,00 1045,00	441687,00 161000,00	5595,00 1724,00	275092,00		441687,00
48	141	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	2,401	15117,00 3572,00	182,00 56,00	36296,00 8576,00	437,00 134,00	27283,00		36296,00
49	142	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	2570	15047,00 4464,00	52,00 9,00	38670790,00 11472480,00	133640,00 23130,00	27064670,00		38670790,00
			Итого по разделу 11: Кровля					59791695,00 19992768,00	1164593,00 239827,00	38634334,00 0,00	0,00 0,00	59791695,00
			Раздел 12: Отопление и вентиляция									
			Подраздел 1: Демонтаж									
50	165	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях.	м трубопровода	310	1974,00 1956,00	6,00 0,00	611940,00 606360,00	1860,00 0,00	3720,00		611940,00
51	166	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж.	шт.	310	4360,00 4209,00	152,00 54,00	1351600,00 1304790,00	47120,00 16740,00			1351600,00
52	167	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка.	м трубопроводов	10	3344,00 3254,00	24,00 6,00	33440,00 32540,00	240,00 60,00	660,00		33440,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	168	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка.		40	2195,00	51,00	87800,00	2040,00			87800,00
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2144,00	18,00	85760,00	720,00			
54	169	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные. Смена.		62	2084,00	0,00	129208,00	0,00	744,00		129208,00
				жалюзийная решетка		2072,00	0,00	128464,00	0,00			
55	170	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка.		62	849,00	0,00	52638,00	0,00	620,00		52638,00
				м канала		839,00	0,00	52018,00	0,00			
56	171	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.		24,8	1264,00		31347,00				31347,00
				т								
57	172	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.		248	86,00		21328,00				21328,00
				т·км								
			Итого по подразделу 1: Демонтаж					**2319301,00**	**51260,00**	**5744,00**	**0,00**	**2319301,00**
								2209932,00	**17520,00**	**0,00**	**0,00**	
			Итого по разделу 12: Отопление и вентиляция					**2319301,00**	**51260,00**	**5744,00**	**0,00**	**2319301,00**
								2209932,00	**17520,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 13: Система отопления 1									
58	173	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.		227,5	5572,00	43,00	1267630,00	9783,00	632222,00		1267630,00
				кВт		2750,00	12,00	625625,00	2730,00			
59	174	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.		952	5950,00		5664400,00		5664400,00		5664400,00
				секция								
60	175	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.		90	4639,00	20,00	417510,00	1800,00	1350,00		417510,00
				м трубопровода		4604,00	0,00	414360,00	0,00			
61	176	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм.		89,1	485,00		43214,00		43214,00		43214,00
				м								
62	177	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.		194	4947,00	24,00	959718,00	4656,00	2716,00		959718,00
				м трубопровода		4909,00	0,00	952346,00	0,00			
63	178	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм.		192,06	1499,00		287898,00		287898,00		287898,00
				м								
64	179	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.		131,9276	5848,00	34,00	771512,60	4485,54	2902,41		771512,60
				м трубопровода		5792,00	1,00	764124,66	131,93			
65	180	241-205-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм.		131,9276	3723,00		491166,45		491166,45		491166,45
				м								
			Итого по разделу 13: Система отопления 1					**9903049,05**	**20724,54**	**7125868,86**	**0,00**	**9903049,05**
								2756455,66	**2861,93**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 14: Водоснабжение и канализация									
			Подраздел 1: Демонтажные работы									
66	194	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	30	2319,00 2301,00	17,00 6,00	69570,00 69030,00	510,00 180,00			69570,00
67	195	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж.	прибор	30	2883,00 2864,00	20,00 7,00	86490,00 85920,00	600,00 210,00			86490,00
68	196	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие.	шт. арматуры	2	1275,00 1247,00	27,00 8,00	2550,00 2494,00	54,00 16,00			2550,00
69	197	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	130	1881,00 1880,00	2,00 0,00	244530,00 244400,00	260,00 0,00			244530,00
70	198	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	40	1878,00 1876,00	1,00 0,00	75120,00 75040,00	40,00 0,00			75120,00
71	199	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	20	1255,00 1251,00	4,00 1,00	25100,00 25020,00	80,00 20,00			25100,00
72	200	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	1,373	1264,00		1735,00				1735,00
73	201	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	13,73	86,00		1181,00				1181,00
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					506276,00 501904,00	1544,00 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	506276,00
			Итого по разделу 14: Водоснабжение и канализация					506276,00 501904,00	1544,00 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	506276,00
			Раздел 15: Система В1									
74	202	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	110	5665,00 5627,00	24,00 0,00	623150,00 618970,00	2640,00 0,00	1540,00		623150,00
75	203	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.	м	110	239,00		26290,00		26290,00		26290,00
76	204	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	90	6117,00 6074,00	29,00 0,00	550530,00 546660,00	2610,00 0,00	1260,00		550530,00
77	205	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.	м	90	401,00		36090,00		36090,00		36090,00
78	206	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	48	6677,00 6627,00	35,00 1,00	320496,00 318096,00	1680,00 48,00	720,00		320496,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	207	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм.	м	48	679,00		32592,00		32592,00		32592,00
80	208	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	40	8017,00 7935,00	48,00 1,00	320680,00 317400,00	1920,00 40,00	1360,00		320680,00
81	209	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм.	м	40	1768,00		70720,00		70720,00		70720,00
82	210	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	288	345,00 341,00	2,00 0,00	99360,00 98208,00	576,00 0,00	576,00		99360,00
83	211	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	74	1081,00		79994,00		79994,00		79994,00
84	212	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	1	1329,00		1329,00		1329,00		1329,00
85	213	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	2709,00		2709,00		2709,00		2709,00
86	214	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2".	шт.	124	433,00		53692,00		53692,00		53692,00
87	215	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4".	шт.	2	674,00		1348,00		1348,00		1348,00
88	216	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2".	шт.	2	2552,00		5104,00		5104,00		5104,00
89	217	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	28	40,00		1120,00		1120,00		1120,00
90	218	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	15	57,00		855,00		855,00		855,00
91	219	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм.	шт.	1	113,00		113,00		113,00		113,00
92	220	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм.	шт.	1	430,00		430,00		430,00		430,00
93	221	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм.	шт.	11	27,00		297,00		297,00		297,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	222	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм.	шт.	4	52.00		208.00		208.00		208,00
95	223	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм.	шт.	4	52.00		208,00		208.00		208,00
96	224	241-210-1009 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм.	шт.	3	126.00		378,00		378.00		378,00
97	225	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм.	шт.	3	138.00		414,00		414.00		414,00
98	226	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм.	шт.	5	113.00		565,00		565.00		565,00
99	227	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм.	шт.	2	120.00		240,00		240.00		240,00
100	228	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм.	шт.	2	307.00		614,00		614.00		614,00
101	229	241-212-0203 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм.	шт.	1	231.00		231,00		231.00		231,00
102	230	241-209-2013 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм.	шт.	2	323.00		646,00		646.00		646,00
103	231	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	2251,00 2135,00	90,00 28,00	4502,00 4270,00	180,00 56,00	52,00		4502,00
104	232	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15.	шт.	2	4018,00		8036,00		8036,00		8036,00
105	233	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм.	шт.	2	5303,00 4660,00	615,00 148,00	10606,00 9320,00	1230,00 296,00	56,00		10606,00
106	234	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15.	шт.	2	1602,00		3204,00		3204,00		3204,00
107	235	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	2	6954,00		13908,00		13908,00		13908,00
108	236	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	4	3569,00		14276,00		14276,00		14276,00
109	237	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	70	2379,00		166530,00		166530,00		166530,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	238	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	70	349,00 341,00	2,00 0,00	24430,00 23870,00	140,00 0,00	420,00		24430,00
			Итого по разделу 15: Система В1					**2475895,00** **1936794,00**	**10976,00** **440,00**	**528125,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2475895,00**
			Раздел 16: Система Т3									
111	239	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	79	4719,00 4699,00	4,00 0,00	372801,00 371221,00	316,00 0,00	1264,00		372801,00
112	240	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	78,21	226,00		17675,00		17675,00		17675,00
113	241	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	79	345,00 341,00	2,00 0,00	27255,00 26939,00	158,00 0,00	158,00		27255,00
114	242	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1696,00 1644,00	9,00 1,00	16960,00 16440,00	90,00 10,00	430,00		16960,00
115	243	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	10	2379,00		23790,00		23790,00		23790,00
116	244	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л.	комплект	6	17281,00 16671,00	130,00 38,00	103686,00 100026,00	780,00 228,00	2880,00		103686,00
117	245	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л.	комплект	6	61186,00		367116,00		367116,00		367116,00
			Итого по разделу 16: Система Т3					**929283,00** **514626,00**	**1344,00** **238,00**	**46197,00** **367116,00**	**0,00** **0,00**	**929283,00**
			Раздел 17: Система К1									
118	246	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	176	3280,00 3263,00	4,00 1,00	577280,00 574288,00	704,00 176,00	2288,00		577280,00
119	247	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.	м	175,648	339,00		59545,00		59545,00		59545,00
120	248	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	214	3169,00 3129,00	9,00 2,00	678166,00 669606,00	1926,00 428,00	6634,00		678166,00
121	249	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	213,572	1934,00		413048,00		413048,00		413048,00
122	250	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	24	483,00		11592,00		11592,00		11592,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	251	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	30	359,00		10770,00		10770,00		10770,00
124	252	241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная.	шт.	5	436,00		2180,00		2180,00		2180,00
125	253	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	10	428,00		4280,00		4280,00		4280,00
126	254	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	124,00		620,00		620,00		620,00
127	255	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	20	355,00		7100,00		7100,00		7100,00
128	256	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	15	812,00		12180,00		12180,00		12180,00
129	257	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.	шт.	15	352,00		5280,00		5280,00		5280,00
130	258	241-512-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм.	шт.	5	5816,00		29080,00		29080,00		29080,00
131	259	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	10	62,00		620,00		620,00		620,00
132	260	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	21	179,00		3759,00		3759,00		3759,00
			Итого по разделу 17: Система К1					1815500,00	2630,00	568976,00	0,00	1815500,00
								1243894,00	604,00	0,00	0,00	
			Раздел 18: Санитарно-техническое оборудование									
133	261	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	16	11227,00	287,00	179632,00	4592,00	7200,00		179632,00
						10490,00	94,00	167840,00	1504,00			
134	262	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.	комплект	16	8653,00		138448,00		138448,00		138448,00
135	263	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	16	1556,00		24896,00		24896,00		24896,00
136	264	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя.	шт.	16	3811,00	0,00	60976,00	0,00	720,00		60976,00
						3766,00	0,00	60256,00	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	265	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	16	11364,00		181824,00		181824,00		181824,00
138	266	6115-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным.	комплект	8	41787,00 10489,00	441,00 147,00	334296,00 83912,00	3528,00 1176,00	246856,00		334296,00
139	267	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм.	комплект	8	52145,00		417160,00		417160,00		417160,00
140	268	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	8	14807,00		118456,00		118456,00		118456,00
141	269	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	8	2773,00		22184,00		22184,00		22184,00
142	270	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапа, диаметр 50 мм.	комплект	2	32617,00 2475,00	111,00 36,00	65234,00 4950,00	222,00 72,00	60062,00		65234,00
			Итого по разделу 18: Санитарно-техническое оборудование					**1543106,00** 316958,00	**8342,00** 2752,00	**1217806,00** 0,00	**0,00** 0,00	**1543106,00**
			Раздел 24: Демонтажные работы									
143	303	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	шт.	385	239,00 237,00	2,00 1,00	92015,00 91245,00	770,00 385,00			92015,00
144	304	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	182	219,00 219,00	0,00 0,00	39858,00 39858,00	0,00 0,00			39858,00
145	305	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,1	1163,00		116,00				116,00
146	306	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1	61,00		61,00				61,00
			Итого по разделу 24: Демонтажные работы					**132050,00** 131103,00	**770,00** 385,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**132050,00**
			ИТОГО по акту					**104455734,04** 40394528,77	**1681132,91** 366593,43	**61957585,38** 367116,00	**0,00** 0,00	**104455734,04**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							367116,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			**5 516 697**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**109 972 431**
			Сметная прибыль	%	5,00			**5 480 266**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**2 199 449**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**117 652 145**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			**2 024**				**136 875 000**
			НДС	%	12,00			**16 425 000**				
			Итого с НДС									**153 300 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Подрядчик : ТОО "Invest Kapital Stroy"
Субподрядчик : ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт) № 1 от 22 мая 2024 г.
Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36	413 300 000	413 300 000	369 017 857	44 282 143		100 000 000	89 285 714	10 714 286	
2	**Всего к оплате**	**413 300 000**	**413 300 000**				**100 000 000**			
	в том числе НДС 12%	44 282 143					10 714 286			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области в с.Кызылсай А.Иманова №36**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от 22 мая 2024г.

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 35: Исскуственный газон ТИП-3									
1	419	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	135,5	7764,00	2634,00	1052022,00	356907,00	616254,00		1052022,00
						582,00	522,00	78861,00	70731,00			
2	420	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	1355	1920,00	86,00	2601600,00	116530,00	674790,00		2601600,00
						1336,00	30,00	1810280,00	40650,00			
3	421	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	1355	2479,00	237,00	3359045,00	321135,00	2689675,00		3359045,00
						257,00	80,00	348235,00	108400,00			
4	422	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	203,25	10119,00	2536,00	2056687,00	515442,00	1422953,00		2056687,00
						582,00	501,00	118292,00	101828,00			
5	423	8601-0703-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	1355	10071,00	744,00	13646205,00	1008120,00	10701790,00		13646205,00
						1429,00	225,00	1936295,00	304875,00			
			Итого по разделу 35: Исскуственный газон ТИП-3					**22715559,00**	**2318134,00**	**16105462,00**	**0,00**	**22715559,00**
								4291963,00	**626484,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 36: Покрытие из резиновой крошки ТИП-4									
6	427	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	$м^2$	934,2	8358,00	9,00	7808044,00	8408,00	6605728,00		7808044,00
						1278,00	1,00	1193908,00	934,00			
			Итого по разделу 36: Покрытие из резиновой крошки ТИП-4					**7808044,00**	**8408,00**	**6605728,00**	**0,00**	**7808044,00**
								1193908,00	**934,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 37: Покрытие из спецсмеси ТИП-5									
7	428	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	29,89	10119,00	2536,00	302457,00	75801,00	209260,00		302457,00
						582,00	501,00	17396,00	14975,00			
8	429	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	29,89	7764,00	2634,00	232066,00	78731,00	135939,00		232066,00
						582,00	522,00	17396,00	15603,00			
9	430	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	298,9	870,00	252,00	260043,00	75322,00	138092,00		260043,00
						156,00	57,00	46628,00	17037,00			
10	431	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм	$м^3$	20,923	5169,00		108151,00		108151,00		108151,00
			Итого по разделу 37: Покрытие из спецсмеси ТИП-5					**902717,00**	**229854,00**	**591442,00**	**0,00**	**902717,00**
								81420,00	**47615,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 38: Озеленение									
11	432	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	950	694,00 233,00	385,00 80,00	659300,00 221350,00	365750,00 76000,00	72200,00		659300,00
			Итого по разделу 38: Озеленение					**659300,00** **221350,00**	**365750,00** **76000,00**	**72200,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**659300,00**
			Раздел 40: Ограждение									
12	443	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	642	11259,00 7501,00	3107,00 875,00	7228278,00 4815642,00	1994694,00 561750,00	417942,00		7228278,00
			Итого по разделу 40: Ограждение					**7228278,00** **4815642,00**	**1994694,00** **561750,00**	**417942,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**7228278,00**
			Раздел 41: Стойки Ст1									
13	444	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	6,54626	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	3956317,00 3196133,00	716076,00 188349,00	44108,00		3956317,00
14	445	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0963	377881,00		36390,00		36390,00		36390,00
15	446	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	6,44996	430125,00		2774289,00		2774289,00		2774289,00
16	447	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	14,98	24779,00		371189,00		371189,00		371189,00
17	448	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,53072	2006529,00 976123,00	4064,00 1232,00	1064905,00 518048,00	2157,00 654,00	544700,00		1064905,00
			Итого по разделу 41: Стойки Ст1					**8203090,00** **3714181,00**	**718233,00** **189003,00**	**3770676,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**8203090,00**
			Раздел 42: ОГ-1									
18	449	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,58016	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	6394257,00 5165636,00	1157332,00 304412,00	71289,00		6394257,00
19	450	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	2,11432	436607,00		923127,00		923127,00		923127,00
20	451	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	8,46584	462083,00		3911921,00		3911921,00		3911921,00
			Итого по разделу 42: ОГ-1					**11229305,00** **5165636,00**	**1157332,00** **304412,00**	**4906337,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**11229305,00**
			Раздел 43: Ворота L-3 м/1 ШТ/									
21	452	1107-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	96144,00 66562,00	24798,00 7226,00	96144,00 66562,00	24798,00 7226,00	4784,00		96144,00
22	453	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08012	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	48422,00 39118,00	8764,00 2305,00	540,00		48422,00
23	454	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0009	377881,00		340,00		340,00		340,00
24	455	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07922	435742,00		34519,00		34519,00		34519,00
25	456	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,14	24779,00		3469,00		3469,00		3469,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	457	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,12063	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	72904,00 58896,00	13196,00 3471,00	812,00		72904,00
27	458	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10287	430125,00		44247,00		44247,00		44247,00
28	459	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00012	404806,00		49,00		49,00		49,00
29	460	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	377881,00		4716,00		4716,00		4716,00
30	461	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,00504	405507,00		2044,00		2044,00		2044,00
			Итого по разделу 43: Ворота L-3 м/1 ШТ/					**306854,00** **164576,00**	**46758,00** **13002,00**	**95520,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**306854,00**
			Раздел 44: Ворота L-6,0 м/1 ШТ/									
31	462	1107-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	96144,00 66562,00	24798,00 7226,00	96144,00 66562,00	24798,00 7226,00	4784,00		96144,00
32	463	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08012	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	48422,00 39118,00	8764,00 2305,00	540,00		48422,00
33	464	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0009	377881,00		340,00		340,00		340,00
34	465	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07922	435742,00		34519,00		34519,00		34519,00
35	466	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,14	24779,00		3469,00		3469,00		3469,00
36	467	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,18785	604363,00 488238,00	109387,00 28772,00	113530,00 91716,00	20549,00 5405,00	1265,00		113530,00
37	468	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17021	430125,00		73212,00		73212,00		73212,00
38	469	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00012	404806,00		49,00		49,00		49,00
39	470	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	377881,00		4716,00		4716,00		4716,00
40	471	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,00504	405507,00		2044,00		2044,00		2044,00
41	472	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1139,25	242,00 175,00	5,00 1,00	275699,00 199369,00	5696,00 1139,00	70634,00		275699,00
42	473	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1139,25	184,00 102,00	4,00 1,00	209622,00 116204,00	4557,00 1139,00	88861,00		209622,00
			Итого по разделу 44: Ворота L-6,0 м/1 ШТ/					**861766,00** **512969,00**	**64364,00** **17214,00**	**284433,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**861766,00**
			Раздел 45: Отделочные работы									
43	474	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	608,772	1645,00 1213,00	12,00 3,00	1001430,00 738440,40	7305,15 1826,25	255684,45		1001430,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	475	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	608,772	1749,00	12,00	1064742,30	7305,15	255684,45		1064742,30
						1317,00	3,00	801752,70	1826,25			
45	476	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	332,0745	1345,00	10,00	446640,15	3320,70	82354,50		446640,15
						1087,00	3,00	360964,95	996,15			
46	477	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	453,42	1645,00	12,00	745875,90	5440,95	190436,55		745875,90
						1213,00	3,00	549998,40	1360,20			
47	478	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	453,42	1749,00	12,00	793031,55	5440,95	190436,40		793031,55
						1317,00	3,00	597154,20	1360,20			
48	479	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	316,584	1345,00	10,00	425805,45	3165,90	78512,70		425805,45
						1087,00	3,00	344126,85	949,80			
49	484	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	4,59	10107,00	57,00	46391,10	261,60	17639,40		46391,10
						6207,00	17,00	28490,10	78,00			
50	485	1212-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м²	2,175	1848,00	9,00	4019,40	19,65	539,25		4019,40
						1591,00	3,00	3460,50	6,60			
51	486	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	20,91	10107,00	57,00	211337,40	1191,90	80357,10		211337,40
						6207,00	17,00	129788,40	355,50			
52	489	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	160	1671,00	186,00	267359,97	29760,14	49279,73		267359,97
						1177,00	56,00	188320,10	8960,14			
53	490	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	160	7430,00		1188800,00		1188800,00		1188800,00
54	491	233-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м²	160	302,00		48319,93		48319,93		48319,93
55	494	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	149,28	1671,00	186,00	249446,85	27766,05	45978,30		249446,85
						1177,00	56,00	175702,50	8359,65			
56	495	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	149,28	7430,00		1109150,40		1109150,40		1109150,40
57	496	233-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м²	149,28	302,00		45082,50		45082,50		45082,50
58	497	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	123,6	4611,00	6,00	569919,60	741,60	419498,40		569919,60
						1211,00	2,00	149679,60	247,20			
			Итого по разделу 45:					**8217352,50**	**91719,74**	**4057754,06**	**0,00**	**8217352,50**
								4067878,70	**26325,94**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**68132265,50**	**6995246,74**	**36907494,06**	**0,00**	**68132265,50**
								24229523,70	**1862739,94**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,30**			**3 611 010**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**71 743 276**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**3 587 164**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1 434 866**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76 765 305**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2 024**				**89 285 715**
			НДС	**%**	**12,00**			**10 714 286**				
			Итого с НДС									**100 000 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Подрядчик : ТОО "Invest Kapital Stroy"
Субподрядчик : ТОО "Amazon-2030"
Договор подряда (контракт) № 1 от 22 мая 2024 г.
Наименование строительства и его адрес: ***"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области" в с.Кызылсай А.Иманова №36	429 800 000	429 800 000	383 750 000	46 050 000		16 500 000	14 732 143	1 767 857	
2	**Всего к оплате**	**429 800 000**	**429 800 000**				**16 500 000**			
	в том числе НДС 12%	46 050 000					1 767 857			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
Директор **Файзуллаев Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Amazon-2030"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройством территории средней школы № 10 им.Ораза Жандосова с.Кызылсай Кордайского района Жамбылской области в с.Кызылсай А.Иманова №36**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от 22 мая 2024г.

Акт выполненных работ №4

за **Октябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 49: Проемы									
1	519	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	508,00		4064,00		4064,00		4064,00
2	520	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	4,13	11181,00 9386,00	144,00 44,00	46178,00 38764,00	595,00 182,00	6819,00		46178,00
3	521	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	17,37	70933,00		1232106,00		1232106,00		1232106,00
4	522	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	54	14911,00		805194,00		805194,00		805194,00
5	523	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	44	12455,00		548020,00		548020,00		548020,00
6	524	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	23,2	10857,00 6449,00	542,00 177,00	251882,00 149617,00	12574,00 4106,00	89691,00		251882,00
7	525	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	23,2	31080,00		721056,00		721056,00		721056,00
8	526	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	221	2017,00		445757,00		445757,00		445757,00
9	527	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из алюминевые	м²	68,8	5743,00 4618,00	6,00 0,00	395118,00 317718,00	413,00 0,00	76987,00		395118,00
10	528	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	68,8	58508,00		4025350,00		4025350,00		4025350,00
11	529	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	12,5	6042,00 3966,00	563,00 182,00	75525,00 49575,00	7038,00 2275,00	18912,00		75525,00
12	530	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	12,5	60008,00		750100,00		750100,00		750100,00
13	531	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	13,8	6042,00 3966,00	563,00 182,00	83379,34 54730,60	7769,37 2511,92	20879,37		83379,34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	532	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м^2	13,8	56081,00		773917,45		773917,45		773917,45
			Итого по разделу 49: Проемы					**10157646,79**	**28389,37**	**9518852,82**	**0,00**	**10157646,79**
								610404,60	**9074,92**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 50: Крыльцо КР-2									
15	533	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	41,3	10107,00	57,00	417419,00	2354,00	158716,00		417419,00
						6207,00	17,00	256349,00	702,00			
			Итого по разделу 50: Крыльцо КР-2					**417419,00**	**2354,00**	**158716,00**	**0,00**	**417419,00**
								256349,00	**702,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 51: Козырек К2									
16	534	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	6	15047,00	52,00	90282,00	312,00	63186,00		90282,00
						4464,00	9,00	26784,00	54,00			
			Итого по разделу 51: Козырек К2					**90282,00**	**312,00**	**63186,00**	**0,00**	**90282,00**
								26784,00	**54,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 56: Водопровод и канализация									
17	596	244-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	0,05	89451,00		4472,55		4472,55		4472,55
18	597	261-302-0224 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м^3	шт.	0,1	51752,00		5175,20		5175,20		5175,20
19	598	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т	шт.	0,15	73398,00	1150,00	11009,70	172,50	850,65		11009,70
						66577,00	289,00	9986,55	43,35			
20	599	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,6	3280,00	4,00	15088,00	18,40	59,80		15088,00
						3263,00	1,00	15009,80	4,60			
21	600	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	4,6	436,00		2005,60		2005,60		2005,60
22	601	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	9,45	3169,00	9,00	29947,05	85,05	292,95		29947,05
						3129,00	2,00	29569,05	18,90			
23	602	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	9,45	921,00		8703,45		8703,45		8703,45
24	603	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3280,00	4,00	6560,00	8,00	26,00		6560,00
						3263,00	1,00	6526,00	2,00			
25	604	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	2	436,00		872,00		872,00		872,00
26	605	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,3	124,00		37,20		37,20		37,20
27	606	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,05	107,00		5,35		5,35		5,35
28	607	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	0,8	144,00		115,20		115,20		115,20
29	608	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	2,25	5665,00	24,00	12746,25	54,00	31,50		12746,25
						5627,00	0,00	12660,75	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	609	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2,25	239,00		537,75		537,75		537,75
31	610	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2,6	24,00		62,40		62,40		62,40
32	611	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	0,8	40,00		32,00		32,00		32,00
33	612	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	0,8	545,00		436,00		436,00		436,00
34	613	242-207-3101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,8	2750,00		2200,00		2200,00		2200,00
35	614	6115-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным	комплект	0,1	41787,00 10489,00	441,00 147,00	4178,70 1048,90	44,10 14,70	3085,70		4178,70
36	615	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	0,1	52145,00		5214,50		5214,50		5214,50
37	616	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	0,1	14807,00		1480,70		1480,70		1480,70
38	617	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	0,1	2773,00		277,30		277,30		277,30
39	618	6115-0101-0302	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	0,2	4810,00 4250,00	239,00 78,00	962,00 850,00	47,80 15,60	64,20		962,00
40	619	6115-0103-0202	Установка мойки на два отделения	комплект	0,1	13422,00 12157,00	783,00 264,00	1342,20 1215,70	78,30 26,40	48,20		1342,20
41	620	244-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	0,1	15074,00		1507,40		1507,40		1507,40
42	621	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	0,2	3811,00 3766,00	0,00 0,00	762,20 753,20	0,00 0,00	9,00		762,20
43	622	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	0,2	4793,00		958,60		958,60		958,60
44	623	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	0,2	1556,00		311,20		311,20		311,20
			Итого по разделу 56: Водопровод и канализация					117000,50 77619,95	508,15 125,55	38872,40 0,00	0,00 0,00	117000,50
			Раздел 57: Пожарные гидрант									
45	632	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,27	184,00 102,00	4,00 1,00	233,70 129,55	5,05 1,25	99,10		233,70
46	633	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	12	964,00		11568,00		11568,00		11568,00
			Итого по разделу 57: Пожарные гидрант					11801,70 129,55	5,05 1,25	11667,10 0,00	0,00 0,00	11801,70
			Раздел 58: Пожарная сигнализация									
47	634	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	1	2260,00		2260,00		2260,00		2260,00
48	635	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	75,6658	281,00 265,00	1,00 0,00	21262,10 20051,45	75,65 0,00	1135,00		21262,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	636	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,02431	94708,00		2302,35		2302,35		2302,35
50	637	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок резервного питания 12В, 7А/ч; SVC	шт	0,05	8125,00		406,25		406,25		406,25
51	638	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель световой модели "Шыгу-Выход"	шт.	1,2	883,93		1060,70		1060,70		1060,70
52	639	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1,3	3196,00		4154,80		4154,80		4154,80
53	640	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	59,9	897,00	3,00	53730,30	179,70	1377,70		53730,30
						871,00	0,00	52172,90	0,00			
54	641	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	49,7	67,00		3329,90		3329,90		3329,90
55	642	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	6	209,00		1254,00		1254,00		1254,00
56	643	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	4,2	130,00		546,00		546,00		546,00
			Итого по разделу 58: Пожарная сигнализация					90306,40	255,35	17826,70	0,00	90306,40
								72224,35	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 59: Звоноковая сигнализации									
57	644	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	18,8	281,00	1,00	5282,80	18,80	282,00		5282,80
						265,00	0,00	4982,00	0,00			
58	645	243-802-0105 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х2,5 мм2	км	0,0188	436829,00		8212,40		8212,40		8212,40
59	646	248-401-1100 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический	шт.	0,25	8862,00		2215,50		2215,50		2215,50
			Итого по разделу 59: Звоноковая сигнализация					15710,70	18,80	10709,90	0,00	15710,70
								4982,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 60: Канализация наружная									
60	653	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,15525	3601,00	0,00	559,05	0,00			559,05
						3601,00	0,00	559,05	0,00			
61	654	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 2	$м^3$	4,36	108,00	108,00	470,90	470,90			470,90
						0,00	25,00	0,00	109,00			
			Итого по разделу 60: Канализация наружная					1029,95	470,90	0,00	0,00	1029,95
								559,05	109,00	0,00	0,00	
			Раздел 61: Электрооборудование и освещение									
62	660	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	116,2	749,00	3,00	87033,80	348,60	3369,80		87033,80
						717,00	0,00	83315,40	0,00			
63	661	247-102-0165 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	1	16810,00		16810,00		16810,00		16810,00
64	662	247-102-0167 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	5	21012,00		105060,00		105060,00		105060,00
65	663	247-102-0150 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	14567,00		14567,00		14567,00		14567,00
66	664	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17939,00	331,00	17939,00	331,00	3730,00		17939,00
						13878,00	96,00	13878,00	96,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	665	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00		7384,00
68	666	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,5	5842,00 5811,00	0,00 0,00	2921,00 2905,50	0,00 0,00	15,50		2921,00
69	667	247-204-1032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	2	5114,00		10228,00		10228,00		10228,00
70	668	247-204-1029 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	5730,00		17190,00		17190,00		17190,00
71	669	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880,00		7760,00		7760,00		7760,00
72	670	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1626,00
73	671	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17939,00 13878,00	331,00 96,00	17939,00 13878,00	331,00 96,00	3730,00		17939,00
74	672	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7384,00		369,20		369,20		369,20
75	673	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,5	5842,00 5811,00	0,00 0,00	2921,00 2905,50	0,00 0,00	15,50		2921,00
76	674	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	0,05	5549,00		277,45		277,45		277,45
77	675	247-204-1032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	0,25	5114,00		1278,50		1278,50		1278,50
78	676	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
79	677	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
80	678	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,3	5842,00 5811,00	0,00 0,00	1752,60 1743,30	0,00 0,00	9,30		1752,60
81	679	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	0,05	5549,00		277,45		277,45		277,45
82	680	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,15	3880,00		582,00		582,00		582,00
83	681	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,1	542,00		54,20		54,20		54,20
84	682	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
85	683	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
86	684	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,25	5842,00 5811,00	0,00 0,00	1460,50 1452,75	0,00 0,00	7,75		1460,50
87	685	247-204-1032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"		0,05	5114,00		255,70		255,70		255,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
88	686	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,1	3880,00		388,00		388,00		388,00
89	687	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,1	542,00		54,20		54,20		54,20
90	688	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
91	689	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
92	690	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,4	5842,00 5811,00	0,00 0,00	2336,80 2324,40	0,00 0,00	12,40		2336,80
93	691	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	0,05	5549,00		277,45		277,45		277,45
94	692	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,15	3880,00		582,00		582,00		582,00
95	693	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,2	542,00		108,40		108,40		108,40
96	694	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
97	695	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
98	696	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,35	5842,00 5811,00	0,00 0,00	2044,70 2033,85	0,00 0,00	10,85		2044,70
99	697	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	0,05	5549,00		277,45		277,45		277,45
100	698	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,15	3880,00		582,00		582,00		582,00
101	699	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,15	542,00		81,30		81,30		81,30
102	700	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
103	701	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
104	702	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,3	5842,00 5811,00	0,00 0,00	1752,60 1743,30	0,00 0,00	9,30		1752,60
105	703	247-204-1032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	0,05	5114,00		255,70		255,70		255,70
106	704	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,1	3880,00		388,00		388,00		388,00
107	705	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,15	542,00		81,30		81,30		81,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	706	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,05	17939,00 13878,00	331,00 96,00	896,95 693,90	16,55 4,80	186,50		896,95
109	707	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,05	7242,00		362,10		362,10		362,10
110	708	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,4	5842,00 5811,00	0,00 0,00	2336,80 2324,40	0,00 0,00	12,40		2336,80
111	709	247-204-1033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	0,05	5549,00		277,45		277,45		277,45
112	710	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	0,15	3880,00		582,00		582,00		582,00
113	711	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,2	542,00		108,40		108,40		108,40
114	712	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,65	5842,00 5811,00	0,00 0,00	3797,30 3777,15	0,00 0,00	20,15		3797,30
115	713	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	0,9	917,00		825,30		825,30		825,30
116	714	247-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А	шт.	0,05	6176,00		308,80		308,80		308,80
117	715	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7,3	1093,00 1046,00	1,00 0,00	7978,90 7635,80	7,30 0,00	335,80		7978,90
118	716	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3,75	409,00		1533,75		1533,75		1533,75
119	717	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3,55	557,00		1977,35		1977,35		1977,35
			Итого по разделу 61: Электрооборудование и освещение					352176,65 144080,75	1117,20 220,80	206978,70 0,00	0,00 0,00	352176,65
			ИТОГО по акту					11253373,69 1193133,25	33430,82 10287,52	10026809,62 0,00	0,00 0,00	11253373,69
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**5,30**			**596428,81**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**11849802,50**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**592490,12**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**236996,05**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12679288,67**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2024,00**				**14732142,72**
			НДС	**%**	**12,00**			**1 767 857**				
			Итого с НДС									**16 500 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Amazon-2030"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахамбеков Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)