Заказчик — Ашимханов Нурмухамед Алиханович

Подрядчик — ТОО "M&M Corporation"

Наименование строительства и его адрес: — Строительство 3-х этажного индивидуального жилого дома с цокольным этажом

А К Т

приемки выполненных работ - 2

за январь 2024 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1	E0108-6-1	**Кладка столбиков из кирпича**	11,44	8363,44	335,84	95678	3842	11147	4,54	52		
		м3		699,75	126	8005	1441	118	0,61	7		
2	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	28,43	22541,72	316,57	640861	9000	123048	22,5	640		
		м3		3487,5	119,25	99150	3390	120	0,58	16		
3	E0110-14-1	**Установка стропил**	25,15	21304,82	334,28	535816	8407	106339	22,1	556		
		м3		3397,5	126	85447	3169	120	0,62	16		
4	E0158-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	1984,58	164,33	2,55	326126	5061	62043	0,2	389		
		м2		28,78	0,41	57116	814	107,1	0,01	10		
5	E0112-9-1	**Устройство настенных желобов**	299	1497,59	15,48	447779	4629	43939	0,75	224		
		м		117,68	5,81	35186	1737	119	0,03	8		
6	8-6-15	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм**	78	749		58422						
		м										
7	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	40,41	715,87	1,24	28928	50	7391	0,97	39		
		м2		153,23	0,47	6192	19	119	0	0		
8	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	444,84	715,87	1,24	318448	552	81363	0,97	432		
		м2		153,23	0,47	68163	209	119	0	1		
9	8-10-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	250,8	200		50160						
		кг										
10	E0108-6-9	**Кладка стен приямков и каналов**	2,42	11862,05	296,6	28706	718	2930	5,95	14		
		м3		915,75	110,25	2216	267	118	0,54	1		
11	E0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	53,58	573,75	28,11	30741	1506	8637	0,78	42		
		м3		123,75	10,58	6631	567	120	0,05	3		
14	E0109-62-8	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах**	3,1	25987,18	4444,95	80560	13779	57188	110	341		
		т		19800	697,37	61380	2162	90	2,55	8		
15	4-1-10	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	2,06	42500		87550						
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-1-888	Профиль угловой	1,04	59000		61360				
		т								
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,45	11160,36	311,32	16183	451	850	2,82	4
		м3		441	117,61	639	171	105	0,57	1
		Итого по разделу: Кровля				2807318		504875		
		Раздел: Канализация								
18	Е0101-173-2	Откачка фекалий из подвала	98	343,74	343,74	33687	33687	21089	0	0
		м3		0	221,85	0	21741	97	1,02	100
19	Е0169-18-1	Очистка подвала от мусора	290	6,08	0	1763	0	1587	0,05	13
		м2		6,08	0	1763	0	90	0	0
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,42	27,1	27,1	120	120	84	0	0
		т		0	18,97	0	84	100	0,4	2
21	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,42	129,84	129,84	574	574	115	0	0
		т		0	25,97	0	115	100	0,55	2
22	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжениязиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 150 мм	250	1491,36	14,31	372840	3578	65507	1,14	285
		м		199,35	5,36	49838	1340	128	0,03	7
23	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
		кг								
		Итого по разделу: Канализация				413584		88382		
		Раздел:								
24	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	300	565,55	33,79	169665	10137	100240	2,06	618
		м2		347,96	5,62	104388	1686	94,5	0,03	9
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	300	358,58	3,43	107574	1029	23638	0,46	138
		м2		73,73	1,31	22119	393	105	0,01	3
26	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	24,4	251,66	1,88	6141	46	1016	0,23	6
		м2		38,93	0,72	950	18	105	0	0
27	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	24,4	204,01	1,88	4978	46	2024	0,47	11
		м2		78,3	0,72	1911	18	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	46	434,19	3,94	19973	181	5004	0,55	25
		м2		102,11	1,49	4697	69	105	0,01	0
29	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами потолков	46	257,14	2,33	11828	107	2151	0,26	12
		м2		43,65	0,88	2008	40	105	0	0
		Итого по разделу:				320159		134073		
		Раздел: Электромонтажные работы								
30	Ц0108-401-1	Монтаж силового кабеля	10,4	175,2	75,7	1822	787	922	0,44	5
		м		72,7	20,6	756	214	95	0,12	1
31	16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,0104	534800		5562				
		1000м								
32	Е0121-11-1	Монтаж кабеля в подъезде	66	94,79	10,91	6256	720	6074	0,48	32
		м кабеля		78,3	6,91	5168	456	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,066	60500		3993				
		1000м								
34	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля до ВРУ	26	175,2	75,7	4555	1968	2305	0,44	11
		м		72,7	20,6	1890	536	95	0,12	3
35	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,026	79100		2057				
		1000м								
36	Ц0108-599-9	Установка поэтажных щитков	7	1094	43	7658	301	3294	3	21
		шт		493	2,3	3451	16	95	0,01	0
37	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	7	11000		77000				
		шт								
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
39	18-3-162	Стоимость автоматов на 15А	7	2880		20160				
		шт								
40	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	7	182		1274				
		шт								
41	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	7	119,6	2,58	837	18	770	0,61	4
		шт		100,8	1,02	706	7	108	0,01	0
42	17-1-9	Светильники для местного освещения, типНКПО3-100-001-УХЛ4	7	532		3724				
		шт								
43	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24		168				
		шт								
44	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	58	72,88	2,03	4227	118	4051	0,4	23
		м короба		63,9	0,78	3706	45	108	0,21	12
45	16-8-1	Стоимость кабельного канала	0,058	37500		2175				
		1000м								
46	Е0121-9-1	Прокладка кабеля от ВРУ	50	26,92	0	1346	0	1337	0,15	8
		м		24,75	0	1238	0	108	0	0
47	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,05	109800		5490				
		1000м								
48	Ц0108-596-2	Монтаж детектор движения	2	741,6	23,6	1483	47	572	1,78	4
		шт		297	4,2	594	8	95	0,02	0
49	18-2-26	Стоимость детектор	2	14900		29800				
		шт								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				183095		20850		
		ИТОГО:				3724156				
		Всего накладных расходов:				748180				
		Итого с накладными				4472335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				268340				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4740675				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				10588535				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				211771				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10800306				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1296037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**12096343**				
		Всего:				**12096343**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Ашимханов Н.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт _____ Мукашев М.Х.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ32VJE00057530, № KZ43VJE00057526,
№ KZ59VJE00057529

«_____»_____20_____г
Подпись_____Мукашев М.Х

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "M&M Corporation"
Директор _____ Амангелді М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "MM Project"
Директор _____ Амангелді М.

ТОО "M&M Corporation"

ТОО "MM Project"
БИН 080140009318