Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №885 от 08.12.2019г.(дом №2 в 84-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
12	**30.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 060 658,00	27 060 658,00
				Итого	1	x	27 060 658,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э У

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *сшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экс
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		885	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**27 109 391**								**2 899 356**	**27 060 658**
За отчетный месяц		**24 161 301**							**2 899 356**	**27 060 658**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

Авторский надзор :
_____ **Мехбалиев А.М.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор _____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :
_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 84-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за апрель 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**2281,30701**		**282,74**	**273,56**	**645022**	**624085**	**759**	**98287**	**802774**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,84**	**50,99**	**20178**	**116332**		**59465**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**91,61799**		**1543,08**	**--**	**141374**	**--**	**--**	**101789**	**262616**
		НР - 72%; СП - 8%				**1543,08**	**--**	**141374**	**--**		**19453**	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3511,929**		**114,00**	**--**	**400360**	**--**		**--**	**432389**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32029**	
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**681,008**		**191,40**	**184,49**	**130344**	**125639**	**--**	**17977**	**160187**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,91**	**29,75**	**4705**	**20263**		**11866**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1317100**	**749724**	**759**	**218053**	**1657966**
								166257	**136595**	**--**	**122813**	
		Накладные расходы	Тенге					**218053**				
		Сметная прибыль	Тенге					**122813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1657966**				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)

10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**95**		19167,29	**1084,07**	**1820893**	102987	1606585	120722	**2096944**
		НР - 91%; СП - 8%				1171,80	**224,63**	**111321**	21340		**155329**	

11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	467	22553,04	1664,31	10532272	777234	8888179	942591	12392852
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	866859	168955		917989	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,2	226007,00	--	1401243	--	1401243	--	1513343
		СП - 8%			--	--	--	--		112099	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	31	243838,00	--	7558978	--	7558978	--	8163696
		СП - 8%			--	--	--	--		604718	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,156	221704,00	--	699698	--	699698	--	755674
		СП - 8%			--	--	--	--		55976	
				Гидроизоляция(КС-10,п.5)							
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0524	226007,00	--	11843	--	11843	--	12790
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемойп оверхности	916,8	651,32	45,51	597132	41720	231264	308977	978598
		НР - 94%; СП - 8%			353,57	4,96	324148	4551		72489	
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизолчция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемойп оверхности	916,8	242,42	23,49	222253	21531	91339	105209	353659
		НР - 94%; СП - 8%			119,31	2,77	109383	2541		26197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22844312	943472	20489129	1477499	26267556
							1411711	197387	--	1945744	
		Накладные расходы	Тенге				1477499				
		Сметная прибыль	Тенге				1945744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				26267555				

Итого прямые затраты ,тенге			**24 161 412**
Накладные расходы , тенге			1695552
Сметная прибыль (8 %), тенге			2068557
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**27 925 521**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	251 330
Итого			28 176 851
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	479 006
Итого			28 655 857
Непредвиденные работы и затраты	2%		573 117
ИТОГО			**29 228 974**

в ценах 2019 г (К=1) 54%			15 783 646
в ценах 2019 г (К=1,049901)46%			14 116 263
Итого			29 899 910
Итого с К=0,80807272422			24 161 301
НДС 12%	12%	12%	2 899 356
Итого с НДС			**27 060 658**

Заказчик:

_____ Нуралин К.М.

Подрядчик:

_____ Ж Саидмуратов Э У

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**