Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства" Республика Казахстан г. Атырау ул. Смагулова 52А** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор строительного подряда №217 от 22.06.18

Номер документа	Дата составления
2	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			шт	1,00	10 862 080,00	10 862 080,00
				Итого	1	х	10 862 080,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шинарадов Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительство и его адрес: Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинский сельский округ и в поселке Бирлик, Геологский сельский округ (ТИП-2/2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		217	22.06.2018 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба, Дамбинского сельского округа и в поселке Бирлик Геологского сельского округа	**10 862 080**	**10 862 080**							**1 303 450**	
	Итого к оплате										**10 862 080**

Заказчикк:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ **Басаров Т.К.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство участкового пункта полиции с жилым домом в селе Дамба Дамбинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект **Участковый пункт полиции с жилым домом в селе Дамба Дамбинского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№217** от **22.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2018	25.06.2018	24.07.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**115,1200**	**90,77**	**10449**
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,0584**	**1520,22**	**12251**
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,4536**	**726,90**	**2510**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**65,6184**	**23,02**	**1511**
5	**5**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**34,5360**	**32,84**	**1134**
6	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**69,0720**	**129,75**	**8962**
7	**7**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**8,1400**	**11284,58**	**91856**
8	**8**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**68,7830**	**36562,79**	**2514898**
9	**9**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6325**	**190413,29**	**12432**
10	**10**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6667**	**190413,29**	**126942**
11	**11**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**0,0225**	**11284,58**	**254**
12	**12**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,8750**	**40533,53**	**35484**
13	**13**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0616**	**190413,29**	**11729**
14	**14**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,3770**	**15113,87**	**51039**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**1,6290**	**11284,58**	**18383**
16	**16**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**5,8644**	**36562,79**	**214419**
17	**17**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1157**	**190413,29**	**22023**
18	**18**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1157**	**194481,14**	**22493**
19	**19**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**238,4000**	**751,34**	**179120**
20	**20**	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**40,5000**	**1944,16**	**78738**
21	**21**	**11-080301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**108,5600**	**8698,82**	**944344**
22	**22**	**21-030401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**108,5600**	**6920,40**	**751279**
			Раздел: Наружные сети электроснабжения				
23	**23**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**3,0000**	**6320,06**	**18960**
24	**24**	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,0000**	**31164,92**	**93495**
25	**25**	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0300**	**25838,79**	**775**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**23-061004-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0059**	**855658,14**	**5006**
27	**27**	**11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1,0000**	**1465,45**	**1465**
28	**28**	**23-060131-0206 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0310**	**159355,01**	**4940**
29	**29**	**24-040207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТН9 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**8799,54**	**17599**
30	**30**	**24-040207-0712 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**333,54**	**667**
31	**31**	**24-040207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**	**2,0000**	**2560,20**	**5120**
32	**32**	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**4,0000**	**188,66**	**755**
33	**33**	**21-130814-2401 РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП2**	**т**	**0,0480**	**110149,97**	**5287**
34	**34**	**24-040105-0503 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы НС-18 ГОСТ 20454-85**	**шт.**	**4,0000**	**373,49**	**1494**
35	**35**	**24-040109-0401 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**4,0000**	**39,27**	**157**
36	**36**	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**	**144,90**	**1014**
37	**37**	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**410,16**	**820**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	24-040207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х19 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	1459,62	2919
39	39	24-040207-3406 РСНБ РК 2015	Зажим тросовый КС-296 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	999,60	1999
40	40	24-040102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000	2735,70	2736
41	41	23-021104-2901 РСНБ РК 2015	Воронки фарфоровые	шт.	1,0000	691,56	692
42	42	24-040207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000	2344,77	2345
43	43	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	1,0000	166,56	167
44	44	21-050307-0816 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75	кг	6,6000	318,92	2105
45	45	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20,0000	111,52	2230
46	46	24-040204-1308 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ОАС-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	2303,31	4607
47	47	21-130814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0031	110149,97	339
			Раздел: Наружные сети водоснабжения				
48	48	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	62,9000	142,63	8971
49	49	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1450	1266,85	3984
50	50	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8870	726,90	1372

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,0130	23,02	1405
52	52	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,9000	129,75	8161
53	53	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местных грунтов. Устройство	м3 основания	2,2500	940,19	2115
54	54	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000	2228,25	2228
55	55	23-040102-1305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	42165,56	42166
56	56	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2107,44	4215
57	57	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000	1459,27	5837
58	58	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0217	216285,92	4693
59	59	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,9170	544,51	11934
60	60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0000	910,20	4551

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	23-020304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод седловой полиэтиленовый SDR 11, 160-110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	22494,17	22494
62	62	23-020303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	695,13	2085
63	63	23-020303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1079,33	1079
64	64	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000	1341,47	1341
65	65	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1224,84	1225
66	66	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	36416,09	36416
67	67	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	1670,41	1670
68	68	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	10795,66	10796
69	69	23-021101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020	109319,43	219
70	70	21-130814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	16,0000	89,80	1437
71	71	24-010103-1602 РСНБ РК 2015	Гайки и шайбы М16 ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,0016	376336,77	602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	**72**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка гильзы**	**км трубопровода**	**0,0003**	**401514,14**	**120**
73	**73**	**23-010501-1516 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,0030**	**4883,55**	**19**
74	**74**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка гильзы**	**км трубопровода**	**0,0003**	**216285,92**	**65**
75	**75**	**23-010501-1511 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,3030**	**1066,29**	**323**
76	**76**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,7150**	**32108,57**	**55066**
77	**77**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**17227,97**	**17228**
78	**78**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**	**21543,33**	**43087**
79	**79**	**21-040301-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**7510,50**	**7511**
80	**80**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**21136,51**	**21137**
81	**81**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**10022,83**	**10023**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**82**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3400**	**9934,80**	**3378**
83	**83**	**11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,3400**	**25556,72**	**8689**
			ИТОГО:				**5638586**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**720164**
			Сметная прибыль				**451208**
			Итого с временными		**1,5 %**	**84579,00**	**5723165**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**77263,00**	**5800428**
			Итого с НДС		**12 %**	**696051,00**	**6496479**
			Итого к оплате с учетом скидки 16%		**16%**	**1039437,00**	**5457042**

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ **Басаров Т.К.**
М.П.

Технадзор
ТОО "Alimans Ltd"

Директор _____ **Шолпанова Н.Т.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор _____ **Ишназаров Б.Р.**
М.П.