Заказчик: КГУ "Кызылкогинская ДЮСШ"
Подрядчик: ТОО "Жалынды Курылыс"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта»

Договор №6 от 15.06.2020г

Реестр принятых актов выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование объектов	Стоимость работ по договору с НДС	Выполнено 2020г	Выполнено в 2020 году							
		всего	всего	Июль	**Август**						
1	**Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта»**	**36 770 505,41**	**18 314 000,00**	5 000 000,00	13 314 000,00						

Заказчик:
Директор КГУ «Кызыкогинская ДЮСШ»
_____ Мендигалиев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалынды Курылыс"
_____ Абишев Т.Г

Заказчик: КГУ «Кызылкогинская ДЮСШ»
Подрядчик: ТОО «Жалынды Курылыс»

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального Хозяйства от «2» мая 2012 г № 170

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	№6	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включи-тельно с НДС	В отчетном Месяце за без НДС	Из гр1							
			СМР в базисных ценах 2001 г	Из них		стоимость прочих затрат не взодящих в состав смр в базисных ценах 2001 г	Доп затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобре-тение мате-риалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры и спорта»	**18 314 000**	**11 887 500**							**1 426 5000**	**13 314 000**
Итого к оплате	**Тринадцать миллионов триста четырнадцать тысяч тенге**									**13 314 000**

Заказчик:
Директор КГУ «Кызыкогинская ДЮСШ»

_____ **Мендигалиев Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Жалынды курылыс»

_____ **Абишев Т.Г.**

ЗАКАЗЧИК: **"Коммунальное государственное учреждение “Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа” государственное учреждение “Кызылкогинский районный отдел культуры, развития языка, физический культуры и спорта”"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Жалынды Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ «Кызылкогинская детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского районного отдела физической культуры**

Договор подряда (контракт) №16 от 15.06.2020

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу)
№2 за август 2020 года
на капитальный ремонт КГУ "Кызылкогинская детско-юношенская спортивная школа" Кызылкогинского районного отдела физической культуры

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машины	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
2	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**650**		**99,2**	**0,07**	**64480**	**46**	**--**	**46393**	
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**		**64435**			**8870**	**119743**
3	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**4,42**		**819,82**	**30,99**	**3624**	**137**		**2562**	
		НР - 72%; СП - 8%				**788,83**	**16,26**	**3487**	**72**		**495**	**6681**
8	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт**	**10**		**1390,87**	**57,22**	**13909**	**572**		**9800**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1333,63**	**27,46**	**13366**	**275**		**1897**	**25605**
9	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2 кровли**	**44,2**		**480,65**	**20,01**	**21245**	**885**		**14994**	
		НР - 72%; СП - 8%				**460,64**	**10,5**	**20360**	**464**		**2899**	**39137**

13	Е12-110103-0202 1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Отбивка	м2	159,72	421,86	0,03	67379	4	1690	47293	
		НР - 72%; СП - 8%			411,25		65685			9174	123847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									315013
				РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы							
				Фасад							
18	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-12012	м2	122,897	2242		275535		275535		
		СП - 8%								22042	297577
				Кровля							
19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,89	99865,69	1769,38	588209	10422	417315	148307	
		НР - 90%; СП - 8%			27244,88	732,29	160472	4313		58921	795437
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлат, лежень, стойка, подкос, прогоны,накладки, кобылка,брешетка. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11,889	99865,69	1769,38	1187303	21036	842353	299358	
		НР - 90%; СП - 8%			27244,88	732,29	323914	8706		118933	1605595
21	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	255	1004,13	65,7	256053	16753	82357	148010	
		НР - 92%; СП - 8%			615,46	15,44	156943	3937		32325	436387
22	С121-110203-0105 2111-0203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	18,36	8318		152718		152718		
		СП - 8%								12217	164936
23	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности	200	353,55	15,73	70709	3146	48840	17944	
		НР - 92%; СП - 8%			93,62	3,9	18723	780		7092	95745
24	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	200	104		20800		20800		
		СП - 8%								1664	22464

25	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	186	910,31	25,56	169317	4941	16838	137454	
		НР - 92%; СП - 8%			793,22	10,04	147538	1868		24542	331313
26	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-12012	м2	186	2242		417012		417012		
		СП - 8%								33361	450373
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,525	3211,79	17,49	72345	394	43525	26247	
		НР - 92%; СП - 8%			1262	4,55	28426	103		7887	106480
28	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	220	313,95	3,34	69069	734	59729	8042	
		НР - 90%; СП - 8%			39,12	1,5	8606	330		6169	83280
29	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	1270	298,5	2,07	379101	2633	352019	17165	
		НР - 69%; СП - 8%			19,25	0,34	24449	428		31701	427967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**4817554**
				РАЗДЕЛ 3. Проёмы Двери							
32	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ	м2	7,56	28030		211907		211907		
		СП - 8%								16953	228859
33	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	27511		80882		80882		
		СП - 8%								6471	87353
34	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	31176		170221		170221		
		СП - 8%								13618	183839

35	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	43818		138027		138027		
		СП - 8%								11042	149069
				Окна							
36	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) одностворчатых	м2	30,24	2521,42	211,54	76248	6397	32681	36251	
		НР - 90%; СП - 8%			1229,16	102,82	32170	3109		9000	121499
37	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,6	1126,17	6,2	31082	171	23318	6911	
		НР - 90%; СП - 8%			275,12	3,09	7593	85		3039	41033
39	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотнооткидными	м2	30,24	23306		704773		704773		
		СП - 8%								56382	761155
40	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	27,6	2911		80344		80344		
		СП - 8%								6427	86771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1659578
				РАЗДЕЛ 4. Полы спортивно-тренировочный зал							
42	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит из древесносстружечных. Устройство	м2 покрытия	435	2013,33	44,02	875797	19149	608483	242345	
		НР - 94%; СП - 8%			570,49	22,18	248165	9649		89451	1207593
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	435	1073,06	35,86	466780	15601	276474	171552	
		НР - 94%; СП - 8%			401,62	17,92	174705	7796		51067	689399

44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	435	2677,19	77,88	1164578	33876	1100660	43751	
		НР - 94%; СП - 8%			69,06	37,93	30042	16501		96666	1304995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3201987
				РАЗДЕЛ 5. Внутренние отделочные работы							
50	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	598,999	2077,05	146,9	1244152,71	87992,12	577112,35	473085,28	
		НР - 76%; СП - 8%			966,69	72,15	579046,34	43217,78		137378,69	1854616,68
				ОТОПЛЕНИЕ							
1	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2000,56	18,17	8002	73	6326	1599	
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	1603	29		768	10369
2	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1857,52	18,17	222903	2180	172645	47958	
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	48078	858		21669	101974
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1294,1	18,17	46588	654	31510	14387	
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	14424	257		4878	65853
4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1547,29	18,17	52608	618	38368	13588	
		НР - 98%; СП - 8%			400,65	7,15	13622	243		5296	71492
5	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1485,68	18,17	20800	254	14937	5595	
		НР - 98%; СП - 8%									28506
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	39,15	20971,52	158,38	821035	6201	781337	35865	
		НР - 98%; СП - 8%			855,6	79,19	33497	3100		68552	925542

7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	35	2209,66	88,93	77338	3113	10427	62985	
		НР - 98%; СП - 8%			1822,8	13,49	63798	472		11226	151549
8	С123-040902-0101 2304-0902-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт	25	7738		193450		193450		
		СП - 8%								15476	208926
9	С123-040901-0101 2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт	2	11620		23240		23240		
		СП - 8%								1859	25099
10	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт	25	289,87		7247		2757	4400	
		НР - 98%; СП - 8%			179,59		4490			932	12578
11	С123-020101-2302 2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт	8	79		632		632		683
		СП - 8%								51	
12	С123-020101-0104 2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	50	114		5700		5700		
		СП - 8%								456	6156
13	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4	163		652		652		
		СП - 8%								52	704

14	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	4	287		1148		1148	92	1240
15	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. /ФУТЛЯР/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	3369,52	39,29	6739	79	5139	1519	
					760,38	14,7	1521	29		661	8919
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								1619590

ИТОГО за август 2020 год	13468338,68
Временные здания и сооружения 1,2%	161620,06
Итого с временными зданиями и сооружениями	13629958,74
Доп. затраты при производстве в зимнее время, 1,35%	184004,44
Итого в ценах на 4 квартал 2019г.	13813963,18
Непредвиденные работы и затраты 2%	276279,26
Итого	14090242,44
Итого в ценах 2020г., СК=1,049901	14793359,63
Итого с коэффициентом без НДС К=0,80357	11887500,00
НДС 12%	1426500,00
ИТОГО с НДС	13314000,00

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Жалынды Курылыс"
_____Абишев Т. Г.

Начальник участка ТОО "Жалынды Курылыс" _____ Альжанов К. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технадзор ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" _____ Байзаков С.Е.

Принял (Заказчик)

Директор КГУ "Кызылкугинская детско-юношеская спортивная школа"
_____Мендигалиев Б.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО "ГазПроектСтрой" _____ Батырашев С.М.