Заказчик: Кзылбаев Еркинкали Амангельдиевич
Подрядчик: ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Наименование объекта -Строительство офиса

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаментная балка									
		ФБ-2									
1	**Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**1,2245712**	**53041,20**	**3899,97**	**64953**	**4776**	**44673**	**15032**	**86384**
		НР - 91%; СП - 8%			**12661,00**	**828,40**	**15504**	**1014**		**6399**	
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0599755**	**20167,50**	**1353,90**	**1210**	**81**	**18**	**1032**	**2421**
		НР - 91%; СП - 8%			**18525,60**	**385,40**	**1111**	**23**		**179**	
3	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	**т**	**0,0283075**	**228022,00**	**--**	**6455**	**--**	**6455**	**--**	**6971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**516**	
4	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,031668**	**222349,00**	**--**	**7041**	**--**	**7041**	**--**	**7605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**563**	
5	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4081904**	**12839,13**	**1711,58**	**5241**	**699**	**3172**	**1573**	**7389**
		НР - 94%; СП - 8%			**3356,64**	**741,95**	**1370**	**303**		**848**	
		ФБ-3									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	1,38	53041,20	3899,97	73197	5382	50343	16940	97348
		НР - 91%; СП - 8%			12661,00	828,40	17472	1143		7211	
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06964	20167,50	1353,90	1404	94	20	1198	2811
		НР - 91%; СП - 8%			18525,60	385,40	1290	27		208	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)**	т	0,03124	228022,00	--	7123	--	7123	--	7693
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0384	222349,00	--	8538	--	8538	--	9221
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
10	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,46	12839,13	1711,58	5906	787	3575	1772	8292
		НР - 94%; СП - 8%			3356,64	741,95	1544	341		614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				181068	11819	130958	37547	236105
							38292	2852	--	17488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181068				
	Материалы		Тенге				101799				
	Всего заработная плата		Тенге					41144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29158				
		Накладные расходы	Тенге				37547				
		Сметная прибыль	Тенге				17489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41144			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		1-этаж									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	682,23	319,98	25,17	218300	17170	90054	106108	350361
		НР - 92%; СП - 8%			162,81	6,24	111076	4260		25953	
34	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	1,36446	81824,00	--	111646	--	111646	--	120577
		СП - 8%			--	--	--	--		8932	
35	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	136,446	16255,79	1610,73	2218038	219778	1468336	570909	3012062
		НР - 94%; СП - 8%			3883,76	567,45	529924	77426		223116	
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	682,23	2408,65	145,71	1643253	99406	1354731	210839	2002420
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	189116	35182		148327	
37	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	682,23	1019,17	28,04	695307	19127	440217	231000	1000412
		НР - 94%; СП - 8%			345,87	14,34	235963	9782		74105	
38	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	682,23	4409,30	126,55	3008157	86334	2848068	108861	3366380
		НР - 94%; СП - 8%			108,11	61,64	73755	42055		249361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				7894701	441814	6313052	1227717	9852212
							1139832	168705	--	729794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7894701				
	Материалы		Тенге				6201409				
	Всего заработная плата		Тенге					1308537			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111646				
		Накладные расходы	Тенге				1227718				
		Сметная прибыль	Тенге				729793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9852212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1308537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9852212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1308537			

РАЗДЕЛ 9.Гидроизоляция

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	**Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**81,1**	**1346,86**	**28,51**	**109230**	**2312**	**93825**	**12736**	**131724**
		НР - 93%; СП - 8%			**161,45**	**7,42**	**13093**	**602**		**9757**	
73	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**796,53**	**4053,78**	**138,63**	**3228958**	**110426**	**2510373**	**541479**	**4072071**
		НР - 84%; СП - 8%			**763,51**	**45,77**	**608159**	**36459**		**301635**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3338188**	**112738**	**2604198**	**554215**	**4203795**
							621252	**37061**	**--**	**311392**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3338188**				
	Материалы		Тенге				**2604198**				
	Всего заработная плата		Тенге					**658313**			
		Накладные расходы	Тенге				**554215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**311392**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4203795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**520**
		Сметная заработная плата	Тенге					**658313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4203795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**520**
		Сметная заработная плата	Тенге					**658313**			
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка									
80		**Сэндвич-панели(100 мм стена 120 мм кровля), доборные элементы. Площадь стен 1030 м2 и кровли 1173 м2**	**компл**	**1**	**25437500,00**	**--**	**25437500**	**--**	**25437500**	**--**	**27472500**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2035000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**25437500**	**--**	**25437500**	**--**	**27472500**
							--	**--**	**--**	**2035000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25437500**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25437500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2035000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27472500**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**27472500**				
		РАЗДЕЛ .Тепломеханические решения котельной									
1		**Оборудованная котельная с монтажем и пусконаладочными работами**	**комплект**	**1**	**20348214,29**	**--**	**20348214**	**--**		**--**	**20348214**
					--	**--**	**--**	**--**	**20348214**	**--**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20348214**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**20348214**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**62112822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1799376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**566371**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**208617**			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34485708		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20348214		
		- Накладные расходы	Тенге							1819479	
		- Сметная прибыль	Тенге							3093674	
		Итого без оборудования									41764608
		Временные здания и сооружения 1%									417 646
		ИТОГО:									42 182 254
		Доп.работы при производстве работ в зимнее время 1,4175%									597 933
		Итого:									42 780 187,20
		Непредвиденные работы и затраты-2%									855 603,74
		ИТОГО:									43 635 790,95
		Итого с оборудованием									63 984 004,95
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									67 176 870,78
		ИТОГО:									67 176 870,78
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 061 224,49
		ВСЕГО ПО АКТУ:									75 238 095,27
		С понижающим коэф=том К-0,9									67 714 285,74

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "M&M Corporation" Амангелді М.

Принял Заказчик Кзылбаев Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора: Мукашев М.Х.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ32VJE00057530, № KZ43VJE00057526, № KZ59VJE00057529

Эксперт(ы) авторкого надзора: ТОО "MM Project" Амангелді М.

«_____»_____20_____г
Подпись_____ Мукашев М.Х