	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

" 24 " апреля 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Таскала Транс Газ»
ЗКО,Сырымский район,с.Жымпиты,ул.С.Сейфуллина 50
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Махметова Тлека Маратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:«Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу:
ЗКО,г.Уральск,микрорайон Кадыр Мырза Али,дом №17»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является:
ИП Батыргалиев А.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КМТ-СитиСтрой»
ЗКО,Сырымский район,с.Жымпиты,ул.Асадуллина 20
наименование организации,юридический адрес
в лице директора Каппанова Малика Гайсиевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сана Маркет»
№ А-00-14-32
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ИП Батыргалиев А.Б.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Многоквартирный жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	12128,9	12128,9
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	47616,29	43581
В том числе подземной части	м3	4421,51	3924
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	1135,86	1066,4

Показатели	По проекту		Фактически	
	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
В том числе:	Число квартир	Площадь квартир	Число квартир	Площадь квартир
двухкомнатных	46	3057,7	46	3057,7
трехкомнатных	52	4981,0	52	4981,0
четырехкомнатных	2	273,4	2	273,4

пятикомнатных	2	294,6	2	294,6
шестикомнатных	1	168,6	1	168,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Здание каркасное с железобетонными колоннами и монолитным железобетонным перекрытием,фундаменты- монолитная плита,стены подвала-железобетонные блоки ФБС,нуружные стены-газоблоки толщ.400мм,марки М400,на клею «Эгида G-31»,толщ. 1-3мм,с продольным армированием в районе колонн арматурой 2Ø12 А –III ГОСТ 5781-82 общей длиной стержня 600мм,с заделкой в железобетонную колонну на глубину 180мм, через два ряда кладки-2739,25м^3.Внутренние стены-газоблоки толщ.400мм,марки М400, на клею «Эгида G-31»-964,04м^3.Перегородки в санузлах и подвале керам.кирпич-1663,76м^2.Перегородки 120-3660,48м^2(силикат)перегородки 250-180,96м^3(силикат) Перегородки-силикатный кирпич СУР-100/25 ГОСТ 379-95,во влажных помещениях из керамического кирпича КУРПо 1,4НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М-25.Вентканалы из керамического кирпича КУРПо 1,4НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М-75.Перекрытие-монолитное железобетонные из бетона кл.В25 толщ.150мм.Колонны-монолитное железобетонные из бетона кл.В25. Перемычки-сборные железобетонные по серии 1.038.1-1вып.4.Лестницы-из сборных железобетонных ступеней по металлическим косурам.Лифты-пассажирские грузоподъемностью Q=630кг.Крыша-чердачная.Кровля мягкая из трех слоев рулонного материала «Унифлекс».Полы в жилых комнатах и санузлах-бетонная стяжка.Оконные блоки-металлопластиковые с тройным остеклением по ГОСТ 23166-99.Двери подъезда-металлические с кодовым замком.Фасад-цокольный и первый этаж-керамогранит,со второго и выше-выполнено утепление фасадов с тонкослойной штукатуркой «ЛАЭС»-9мм,по плитам из минераловатной ваты isover faso termpf-40мм.По периметру здания выполнено отмостка шириной 1200мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____январь-2018г_____;
месяц, год

окончание работ _____апрель 2019г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 ;
фактически, месяц: 15 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:«Строительство 9-ти этажного жилого дома по адресу:ЗКО,г.Уральск,микрорайон Кадыр Мырза Али,дом №17»

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Махметов Тлек Маратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)