Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Кожахметова Айнур Муратовна, 890629400397, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыр**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Сарсенбаев Абдигаппар Абдикаликович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автосервиса (СТО) и магазина автозапчастей, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр Береке, пятно 11**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автосервиса (СТО) и магазина автозапчастей, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр Береке, пятно 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	161	145.44 / 0	145.44 / 32.81	23416 / 0	23415 / 5282	0	3803 / 2178	29397
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	161	141.97 / 6.88	135.09 / 30.49	22857 / 1108	21750 / 4909	0	4332 / 2175	29364
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	90	35.2 / 0	35.2 / 13.02	3168 / 0	3168 / 1172	0	844 / 321	4333
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90	161.77 / 85.54	76.23 / 35.46	14559 / 7699	6860 / 3191	0	7841 / 1792	24192
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									87286
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	16120 / 1278.45	1111.53 / 244.94	96720 / 7671	6670 / 1470	82380	8318 / 8403	113441
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	30	23393.97 / 3114.8	1831.57 / 371.83	701819 / 93444	54947 / 11155	553428	95185 / 63760	860764
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.55	228894		583680		583680	46694	630374
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	216	875.55 / 282.17	19.75 / 2.7	189119 / 60949	4266 / 583	123904	57225 / 19707	266051
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	91.2	11706.11 / 6517.96	1594.73 / 374.09	1067597 / 594438	145439 / 34117	327720	584556 / 132172	1784325
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240	2704.37 / 2026.79	117.95 / 28.24	649049 / 486430	28308 / 6778	134311	458683 / 88619	1196351
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	6	48045.68 / 17986.8	1851.06 / 426.55	288274 / 107921	11106 / 2559	169247	100537 / 31105	419916
12	12	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.51	228894		116736		116736	9339	126075

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7.68	31750.05 5938.8	4741.09 1022.17	243840 45610	36411 7850	161819	48649 23399	315888
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.6528	228894		149422		149422	11954	161376
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9.6	38991.81 15010.94	5750.43 1305.88	374321 144105	55204 12536	175012	142544 41349	558214
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.816	228894		186778		186778	14942	201720
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**6634495**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	216	1485.31 1341.72	143.59 70.47	320827 289812	31016 15222	0	244026 45188	610041
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	216	4150		896400		896400	71712	968112
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1453.12 968.66	81.31 62.66	319686 213105	17888 13785	88693	181512 40096	541294
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220	986.67 458.33	9.54 2.99	217067 100833	2099 658	114136	81192 23861	322120
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220	615.31 475.8	4.57 2.25	135368 104676	1005 495	29687	84137 17560	237065
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	216	712.67 349.95	29.75 14.36	153937 75589	6426 3102	71922	73970 18232	246139
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216	740.07 34.64	40.47 19	159855 7482	8742 4104	143631	10891 13660	184406
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	216	719.74 410.27	21.52 10.71	155464 88618	4648 2313	62197	85476 19275	260215
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	216	6606.68		1427043		1427043		1427043
			Отпускная цена			6607		1427043				
			Сметная стоимость оборудования					***1427043***				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	102	387.65 86.52	2.2 1.08	39540 8825	224 110	30491	8399 3835	51774
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26.88	2536.23 1203.52	175.41 84.54	68174 32351	4715 2272	31108	31161 7947	107282
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26.88	22668		609316		609316	48745	658061
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13.44	1691.8 1146.95	78.1 34.9	22738 15415	1050 469	6273	14296 2963	39997
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		13.44	13239		177932		177932		192167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							14235	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		2.94	1435.35	108.12	4220	318	1031	2718	7493
				м2		976.71	50.35	2872	148		555	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		2.94	2679.41	51.5	7877	152	1255	4509	13377
				м2		2201	21.64	6471	64		991	
33	33	С121-090302-0105	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015**		2.94	42160		123950		123950		133866
				м2							9916	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									6000452
			ИТОГО:									12722233
			НДС			12 %		1526668				
			Итого с НДС									14248901

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Центральноазиатский научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть»
Сарсенбаев А.А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Кожахметова А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдраимов Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахмадиев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №