Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Жулунов Канат Сейдгалиевич, 610930301696, Республика Казахстан, область Жетiсу, г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Едигеев Нурбек Жунисбекович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство бани, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан, 273**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство бани, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан, 273**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1292	2330.07	134.9	3010456	174292	681800	1838074	5236412
						1667.46	110.86	2154364	143228		387882	
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1292	2669.47	16.2	3448958	20937	1066462	1894931	5771400
						1827.83	5.5	2361560	7105		427511	
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1292	2068.17	7.88	2672076	10179	591102	1660647	4679341
						1602.78	3.88	2070796	5014		346618	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	3078.78	182.95	4618166	274423	1055866	2800512	8012172
						2191.92	141.84	3287876	212764		593494	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1500	2049.88	20.32	3074818	30479	1487362	1253702	4674802
						1037.99	6.77	1556977	10150		346282	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1500	1361.04	10.37	2041562	15561	410699	1298372	3607129
						1076.87	5.11	1615302	7664		267195	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1292	1607.74	65.56	2077195	84703	969112	1001480	3324969
						792.09	32.53	1023380	42024		246294	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1292	1665.63	89.04	2151996	115036	1935781	147352	2483296
						78.31	43.02	101179	55578		183948	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1292	1538.92	48.54	1988285	62708	725461	1157570	3397523
						928.88	24.26	1200116	31341		251668	
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1292	6690.9		8644643		8644643		8644643
			Отпускная цена			6691		8644643				
			Сметная стоимость оборудования					***8644643***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1750	701.45	5.01	1227544	8770	876023	326228	1678074
						195.86	2.46	342752	4300		124302	
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		71.68	5487.77	393.47	393363	28204	169901	188081	627960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		2724.03	191.41	195259	13720		46516	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		71.68	22203		1591511		1591511		1718832
				м2							127321	
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		26.88	3764.73	175.13	101196	4707	26708	64714	179183
				м2		2596	79.03	69780	2124		13273	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		71.68	15622		1119785		1119785		1209368
				м2							89583	
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5.88	3209.15	242.72	18870	1427	4437	12308	33672
				м2		2211.83	114.02	13006	670		2494	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		5.88	57156		336077		336077		362963
				м2							26886	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									55641738
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		646	146.54	4.58	94666	2960	22410	63591	170918
				м2 покрытия по фермам		107.27	2.11	69296	1360		12661	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		646	6877.79	209.37	4443050	135254	1423474	2691288	7705085
				м2 кровли		4464.9	63.45	2884322	40991		570747	
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		646	3451		2229346		2229346		2407694
				м2							178348	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		646	351.98	25.88	227376	16717	91328	113992	368677
				м2 изолируемой поверхности		184.72	7.08	119331	4573		27309	
			Итого по разделу: 4. Кровля									10652374
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		371	1708.4	92.76	633815	34415	178982	406612	1123661
				м2 вертикальной проекции		1133.2	45.28	420418	16799		83234	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		265	4673.19	77.98	1238397	20665	345354	705868	2099806
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3291.99	37.58	872377	9958		155541	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		265	450.92	3.26	119493	863	50740	54635	188058
				м2 окрашиваемой поверхности		256.19	1.52	67891	403		13930	
			Итого по разделу: 5. Фасад									3411525
			ИТОГО:									69705637
			НДС			**12 %**		**8364676**				
			Итого с НДС									**78070313**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Едигеев Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Жулунов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Абдраимов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Джанибеков Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)