Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Жулунов Канат Сейдгалиевич, 610930301696, Республика Казахстан, область Жетiсу, г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть», директор Едигеев Нурбек Жунисбекович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство бани, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан, 273**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство бани, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан, 273**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №3

за **январь 2025** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	102.4	2470.79 1563.38	35.37 12.81	253008 160090	3622 1312	89297	158174 32895	444077
42	42	C1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	640	2182		1396480		1396480	111718	1508198
43	43	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	620.93 407.32	0 0	19870 13034	0 0	6835	12774 2611	35255
44	44	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	4888.46 4133.49	220.33 30.6	156431 132272	7051 979	17108	130586 22961	309978
45	45	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2298.21 2272.34	4.27 0.66	735428 727147	1366 212	6914	712812 115859	1564099
46	46	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1472.99 670.25	156.68 76.48	471357 214481	50138 24473	206737	181605 52237	705199
47	47	E11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	18	24558.15 22205.92	914.11 298.28	442047 399706	16454 5369	25886	396974 67122	906143
48	48	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	18	93900		1690200		1690200	135216	1825416
49	49	E11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	125	15429.88 4304.05	116.91 48.91	1928735 538006	14614 6114	1376115	533238 196958	2658931
50	50	E11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	15042.42 3940.72	92.96 38.41	1805091 472887	11154 4609	1321049	467946 181843	2454880
51	51	E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	245	4424.02 1905.93	269.49 131.57	1083886 466953	66025 32234	550908	379382 117061	1580329
52	52	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	36	3878.85 3102.21	75.2 32.13	139639 111679	2708 1157	25252	110579 20017	270235
53	53	C1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм		36	2696		97056		97056		104820

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7764	
												14367560
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
54	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	320	1861.88 1855.11	2.91 1.05	595801 593636	930 337	1236	582094 94232	1272127
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	260	1794.53 1778.87	7.08 2.4	466577 462506	1841 624	2231	453867 73635	994079
56	56	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	280	5680.8 1031.06	45.59 18.97	1590624 288698	12766 5313	1289161	288130 150300	2029054
57	57	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	280	1472.99 670.25	156.68 76.48	412437 187671	43871 21414	180895	158905 45707	617049
58	58	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	51727.01 5965.25	314.2 158.42	206908 23861	1257 634	181790	24005 18473	249386
59	59	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516	2841	38357
60	60	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	439	5927
61	61	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	3302.31 2478.24	122.79 60.76	13209 9913	491 243	2805	9953 1853	25015
62	62	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10521		42084		42084	3367	45451
												5276445
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									
			Раздел: 8. Электрооборудование									
63	63	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	10290.17 6856.26	243.52 101.05	51451 34281	1217 505	15952	25046 6120	82617
64	64	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340	2827	38167
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2892.7 1545	30.71 0	37605 20085	399 0	17121	14461 4165	56231
66	66	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	1691		21983		21983	1759	23742
67	67	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	56	1247.61 1105.83	8.31 3.71	69866 61926	465 207	7475	44736 9168	123770
68	68	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	56	16437		920472		920472	73638	994110
69	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	61	506.28 439.86	0.43 0.21	30883 26832	26 13	4025	19328 4017	54228
70	70	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345		5520		5520	442	5962
71	71	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	358		16110		16110	1289	17399

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14300	502.87 399.85	4.35 0.14	7190984 5717819	62184 1952	1410981	4118235 904738	12213957
73	73	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6.5	222611		1446972		1446972	115758	1562730
74	74	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	7.8	346715		2704377		2704377	216350	2920727
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									18093639
			Раздел: 9. Покрытия									
75	75	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	208.4	294.47 0	294.47 74.3	61367 0	61367 15483	0	11148 5801	78316
76	76	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	52.1	128.51 0	128.51 56.37	6695 0	6695 2937	0	2115 705	9515
77	77	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	20.84	11154.14 326.29	2138.45 528.27	232452 6800	44565 11009	181087	19234 20135	271821
78	78	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	208.4	4091.26 3727.62	350.86 153.27	852618 776836	73119 31941	2662	711724 125147	1689489
79	79	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	208.4	4541		946344		946344	75708	1022052
80	80	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	3079.97 1754.45	65.73 27.89	369596 210534	7888 3346	151173	230991 48047	648634
81	81	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1.92	35732		68605		68605	5488	74093
82	82	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	200	617.78 595.84	21.94 5.81	123556 119168	4387 1162	0	105891 18356	247803
83	83	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	600.64 131.96	354.02 83.83	120128 26391	70804 16766	22932	37979 12649	170756
			Итого по разделу: 9. Покрытия									4212487
			ИТОГО:									41950131
			НДС			12 %		5034016				
			Итого с НДС									46984147

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «Транснефть», директор Едигеев Н.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Жулунов К.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Абдраимов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Джанибеков Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)