Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Егеменди курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 160 мест ж/м Жулдыз-3 г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

( наименование)

**Акт выполненных работ**
**за апрель 2022 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. ОСНОВНОЙ КОРПУС КЖ (л см 02-1-1)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Колонна монолитная К-1, 10шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 21,2 | 113335,04 | 46544,97 | 2402703 | 986753 | 862507 | 709259 | 3360919 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 553442 | 225963 | | 248957 | | |
| 2 | 2 | С1261-102-0252 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,656 | 331233 | | 1210988 | | 1210988 | | 1307867 | |
| | | | | | | | | | | | 96879 | | |
| 3 | 3 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,416 | 434300 | | 180669 | | 180669 | | 195123 | |
| | | | | | | | | | | | 14454 | | |
| | | | Колонна монолитная К-2, 8шт | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 16,96 | 113335,04 | 46544,97 | 1922162 | 789402 | 690006 | 567407 | 2688735 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 442754 | 180770 | | 199166 | | |
| 5 | 5 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,9296 | 409726 | | 790607 | | 790607 | | 853856 | |
| | | | | | | | | | | | 63249 | | |
| 6 | 6 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2236 | 434300 | | 97109 | | 97109 | | 104878 | |
| | | | | | | | | | | | 7769 | | |
| | | | Колонна монолитная К-3, 2шт | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетоная кл.В25, с/с, W8 | м3 | 2,7 | 113335,04 | 46544,97 | 306005 | 125671 | 109848 | 90330 | 428042 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 70486 | 28778 | | 31707 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,408 | 409726 | | 167168 | | 167168 | | 180541 | |
| | | | | | | | | | | | 13373 | | |
| 9 | 9 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0429 | 434300 | | 18631 | | 18631 | | 20122 | |
| | | | | | | | | | | | 1491 | | |
| | | | Колонна монолитная К-4, 1шт | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 1,35 | 113335,04 | 46544,97 | 153002 | 62836 | 54924 | 45165 | 214020 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 35243 | 14389 | | 15853 | | |
| 11 | 11 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1372 | 409726 | | 56214 | | 56214 | | 60711 | |
| | | | | | | | | | | | 4497 | | |
| 12 | 12 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0195 | 434300 | | 8469 | | 8469 | | 9147 | |
| | | | | | | | | | | | 678 | | |
| | | | Колонна монолитная К-5, 3шт | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 7,74 | 113335,04 | 46544,97 | 877213 | 360258 | 314897 | 258946 | 1227052 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 202059 | 82498 | | 90893 | | |
| 14 | 14 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2144 | 409726 | | 497571 | | 497571 | | 537377 | |
| | | | | | | | | | | | 39806 | | |
| 15 | 15 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1305 | 434300 | | 56676 | | 56676 | | 61210 | |
| | | | | | | | | | | | 4534 | | |
| | | | Колонна монолитная К-6, 3шт | | | | | | | | | | |
| 16 | 19 | Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 7,74 | 113335,04 | 46544,97 | 877213 | 360258 | 314897 | 258946 | 1227052 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 202059 | 82498 | | 90893 | | |
| 17 | 20 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8088 | 409726 | | 331386 | | 331386 | | 357897 | |
| | | | | | | | | | | | 26511 | | |
| 18 | 21 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1092 | 434300 | | 47426 | | 47426 | | 51220 | |
| | | | | | | | | | | | 3794 | | |
| | | | Колонна монолитная К-7, 3шт | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / ооорудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 22 | E11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 3,9 | 113335,04 | 46544,97 | 442007 | 181526 | 158669 | 130477 | 618283 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 101812 | 41569 | | 45799 | | |
| 20 | 23 | C1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3744 | 409726 | | 153401 | | 153401 | | 165673 | |
| | | | | | | | | | | | 12272 | | |
| 21 | 24 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0525 | 434300 | | 22801 | | 22801 | | 24625 | |
| | | | | | | | | | | | 1824 | | |
| | | | Колонна монолитная К-11, 2шт | | | | | | | | | | |
| 22 | 34 | E11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 4,24 | 113335,04 | 46544,97 | 480541 | 197351 | 172501 | 141852 | 672184 | |
| | | | | | | 26105,76 | 10658,63 | 110688 | 45193 | | 49791 | | |
| 23 | 35 | C1261-102-0252 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,7376 | 331233 | | 244317 | | 244317 | | 263862 | |
| | | | | | | | | | | | 19545 | | |
| 24 | 36 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0871 | 434300 | | 37828 | | 37828 | | 40854 | |
| | | | | | | | | | | | 3026 | | |
| | | | Ригель монолитный Р-1,35шт | | | | | | | | | | |
| 25 | 37 | E11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 31,5 | 75295,05 | 9418,26 | 2371794 | 296675 | 1275584 | 790896 | 3415705 | |
| | | | | | | 25382,05 | 2208,96 | 799535 | 69582 | | 253015 | | |
| 26 | 38 | C1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,8598 | 409726 | | 1581460 | | 1581460 | | 1707977 | |
| | | | | | | | | | | | 126517 | | |
| 27 | 39 | C1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,77175 | 434300 | | 335171 | | 335171 | | 361985 | |
| | | | | | | | | | | | 26814 | | |
| 28 | 40 | C1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 26,6 | 316 | | 8406 | | 8406 | | 9078 | |
| | | | | | | | | | | | 672 | | |
| | | | Ригель монолитный Р-2,15шт | | | | | | | | | | |
| 29 | 41 | E11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 13,5 | 75295,05 | 9418,26 | 1016483 | 127147 | 546679 | 338956 | 1463874 | |
| | | | | | | 25382,05 | 2208,96 | 342658 | 29821 | | 108435 | | |
| 30 | 42 | C1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 1,386 | 409726 | | 567880 | | 567880 | | 613310 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 45430 | | |
| 31 | 43 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,2646 | 434300 | | 114916 | | 114916 | | 124109 | |
| | | | | т | | | | | | | 9193 | | |
| 32 | 44 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | | 11,4 | 316 | | 3602 | | 3602 | | 3890 | |
| | | | | кг | | | | | | | 288 | | |
| | | | Ригель монолитный Р-3,7шт | | | | | | | | | | |
| 33 | 45 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | | 2,94 | 75295,05 | 9418,26 | 221367 | 27689 | 119055 | 73817 | 318799 | |
| | | | | м3 | | 25382,05 | 2208,96 | 74623 | 6494 | | 23615 | | |
| 34 | 46 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,532 | 409726 | | 217974 | | 217974 | | 235412 | |
| | | | | т | | | | | | | 17438 | | |
| 35 | 47 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,09261 | 434300 | | 40221 | | 40221 | | 43439 | |
| | | | | т | | | | | | | 3218 | | |
| 36 | 48 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | | 5,32 | 316 | | 1681 | | 1681 | | 1815 | |
| | | | | кг | | | | | | | 134 | | |
| | | | Ригель монолитный Р-4,1шт | | | | | | | | | | |
| 37 | 49 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | | 0,42 | 75295,05 | 9418,26 | 31624 | 3956 | 17008 | 10545 | 45543 | |
| | | | | м3 | | 25382,05 | 2208,96 | 10660 | 928 | | 3374 | | |
| 38 | 50 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0462 | 409726 | | 18929 | | 18929 | | 20443 | |
| | | | | т | | | | | | | 1514 | | |
| 39 | 51 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,00882 | 434300 | | 3831 | | 3831 | | 4137 | |
| | | | | т | | | | | | | 306 | | |
| 40 | 52 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | | 0,76 | 316 | | 240 | | 240 | | 259 | |
| | | | | кг | | | | | | | 19 | | |
| | | | Ригель монолитный Р-5,14шт | | | | | | | | | | |
| 41 | 53 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | | 15,4 | 75295,05 | 9418,26 | 1159544 | 145041 | 623619 | 386660 | 1669900 | |
| | | | | м3 | | 25382,05 | 2208,96 | 390884 | 34018 | | 123696 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 54 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,84352 | 409726 | | 755338 | | 755338 | 60427 | 815765 | |
| 43 | 55 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3528 | 434300 | | 153221 | | 153221 | 12258 | 165479 | |
| 44 | 56 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 10,64 | 316 | | 3362 | | 3362 | 269 | 3631 | |
| | | | Ригель монолитный Р-6,31шт | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 34,1 | 75295,05 / 25382,05 | 9418,26 / 2208,96 | 2567561 / 865528 | 321163 / 75326 | 1380871 | 856177 / 273899 | 3697637 | |
| 46 | 58 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,34304 | 409726 | | 1369730 | | 1369730 | 109578 | 1479308 | |
| 47 | 59 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,66402 | 434300 | | 288384 | | 288384 | 23071 | 311455 | |
| 48 | 60 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 23,56 | 316 | | 7445 | | 7445 | 596 | 8041 | |
| | | | Ригель монолитный Р-7,5шт | | | | | | | | | | |
| 49 | 61 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 2,9 | 75295,05 / 25382,05 | 9418,26 / 2208,96 | 218356 / 73608 | 27313 / 6406 | 117435 | 72813 / 23293 | 314462 | |
| 50 | 62 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3796 | 409726 | | 155532 | | 155532 | 12443 | 167975 | |
| 51 | 63 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07875 | 434300 | | 34201 | | 34201 | 2736 | 36937 | |
| 52 | 64 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 3,8 | 316 | | 1201 | | 1201 | 96 | 1297 | |
| | | | Ригель монолитный Р-8,9шт | | | | | | | | | | |
| 53 | 65 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | | 5,22 | 75295,05 | 9418,26 | 393040 | 49164 | 211383 | 131063 | 566031 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | 25382,05 | 2208,96 | 132494 | 11531 | | 41928 | | |
| 54 | 66 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5544 | 409726 | | 227152 | | 227152 | 18172 | 245324 | |
| 55 | 67 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10773 | 434300 | | 46787 | | 46787 | 3743 | 50530 | |
| 56 | 68 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 6,84 | 316 | | 2161 | | 2161 | 173 | 2334 | |
| | | | Ригель монолитный Р-9,4шт | | | | | | | | | | |
| 57 | 69 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 1,2 | 75295,05<br>25382,05 | 9418,26<br>2208,96 | 90354<br>30458 | 11302<br>2651 | 48594 | 30129<br>9639 | 130122 | |
| 58 | 70 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,15896 | 409726 | | 65130 | | 65130 | 5210 | 70340 | |
| 59 | 71 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02268 | 434300 | | 9850 | | 9850 | 788 | 10638 | |
| 60 | 72 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 3,04 | 316 | | 961 | | 961 | 77 | 1038 | |
| | | | Ригель монолитный Р-10,5шт | | | | | | | | | | |
| 61 | 73 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 2,9 | 75295,05<br>25382,05 | 9418,26<br>2208,96 | 218356<br>73608 | 27313<br>6406 | 117435 | 72813<br>23293 | 314462 | |
| 62 | 74 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1458 | 409726 | | 59738 | | 59738 | 4779 | 64517 | |
| 63 | 75 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0294 | 434300 | | 12768 | | 12768 | 1021 | 13789 | |
| 64 | 76 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 3,8 | 316 | | 1201 | | 1201 | 96 | 1297 | |
| | | | Ригель монолитный Р-11,5шт | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65 | 77 | Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона кл.В25, с/с, W8 | м3 | 2,9 | 75295,05 | 9418,26 | 218356 | 27313 | 117435 | 72813 | 314462 | |
| | | | | | | 25382,05 | 2208,96 | 73608 | 6406 | | 23293 | | |
| 66 | 78 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,116 | 409726 | | 47528 | | 47528 | | 51330 | |
| | | | | | | | | | | | 3802 | | |
| 67 | 79 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0294 | 434300 | | 12768 | | 12768 | | 13789 | |
| | | | | | | | | | | | 1021 | | |
| 68 | 80 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 3,8 | 316 | | 1201 | | 1201 | | 1297 | |
| | | | | | | | | | | | 96 | | |
| | | | Плиты перекрытия ПМ-4, 1шт | | | | | | | | | | |
| 69 | 92 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 261,4 | 91336,81 | 3040,7 | 23875442 | 794839 | 15129061 | 7407538 | 33785618 | |
| | | | | | | 30419,06 | 721,53 | 7951542 | 188608 | | 2502638 | | |
| 70 | 93 | С1261-102-0252 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 27,3196 | 331233 | | 9049153 | | 9049153 | | 9773085 | |
| | | | | | | | | | | | 723932 | | |
| 71 | 94 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14 | 434300 | | 59299 | | 59299 | | 64043 | |
| | | | | | | | | | | | 4744 | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Основной корпус КЖ** | | | | | | | | | **77 186 958** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **59645445** | **4922970** | **42184730** | **12446602** | **77 186 958** | |
| | | | | | | | | **12537749** | **1139835** | | **5767361** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Раздел: 1. Основной корпус АР стены 2,3,4,5 (л см 02-1-3)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0206 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа свыше 4 м | м3 кладки | 403,41 | 15969,87 | 2532,85 | 6442405 | 1021777 | 1476630 | 3884124 | 11152652 | |
| | | | | | | 9776,65 | 576,29 | 3943998 | 232481 | | 826123 | | |
| | 1.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 16,1364 | 32216 | | | | 519850,26 | | | Казахстан 100% |
| | 1.2 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 28,2387 | 33103 | | | | 934785,69 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1.** | | | | | | | | | **11 152 652** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по разделу1, АР:** | | | | | **15178186** | **1217327** | **8715581** | **5138944** | **11 152 652** | |
| | | | | | | | | **5245278** | **280471** | | **1625369** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Раздел: 3. Котельная (л см 06-2)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | ТОО "KSM" | Блочно-модульное котельная "ВИКТОРИЯ" тип 1 (БМК2-780Г) | шт. | 1 | 52595289,29 | | 52595289 | | 52595289 | | 52595289 | |
| | | | Отпускная цена | | | 52595289 | | 52595289 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 631143 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *53226432* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Котельная** | | | | | | | | | **53 226 432** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | **141 566 042** | | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **53226432** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Итого без оборудования** | | | | | **88 339 609,75** | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **1060075,317** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **89 399 685,07** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,7 %** | | **625797,7955** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **90 025 482,86** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1800509,657** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **91 825 992,52** | |
| | | | **ИТОГО с оборудованием** | | | | | | | **145 052 424,52** | | | |
| | | | в том числе на 2021 год - 40 % | | | | | | | 58 020 969,81 | | | |
| | | | в том числе на 2022 год - 60 % | | | | | | | 87 031 454,71 | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1 | | | | | | | 58 020 969,81 | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0450539 | | | | | | | 90 952 561,17 | | | |
| | | | ИТОГО | | | | | | | 148 973 530,98 | | | |
| | | | ИТОГО с понижающим коэффициентом к=0,92 | | | | | | | 137 055 648,50 | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | 16 446 677,82 | | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | **153 502 326,32** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
**Кусайнов Н.М.**

**Технический надзор:**
**АО «БАРКО» ТОО**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Егеменди Курылыс"** **Карамурзин Б. У.**

**Авторский надзор:**
**ЭДЕМСТРОЙ**

**Инвестор:**
**ТОО "Тенгизшевройл"** **Тулеуов А.**