Заказчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области

СПРАВКА № 1 от 25 ноября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 6	11.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 800 000,00**									
Акт № 1	5 444 899,56	4 861 517,46							583 382,10	
Акт № 2	1 285 368,98	1 147 650,88							137 718,11	
Акт № 3	1 069 731,46	955 117,38							114 614,09	
За отчетный период	**7 800 000,00**	**6 964 285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 714,29**	**7 800 000,00**
Всего к оплате										**7 800 000,00**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
Шелекбаев Д.А.
м.п.

Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30
Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 6 от 11.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 25 ноября 2022 год

на АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Кровля											
1	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	1,39	24146,76	1405,76	33564	1954	–	29153	67734	
						22741,01	562,59	31610	782	–	5017		
2	2	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 % кмат1=0;	м3	2,959	52800,95	1321,05	156238	3909	–	138510	318328	
						51479,89	530,92	152329	1571	–	23580		
3	3	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % кмат1=0;	слуховое окно	5	7432,2	841,4	37161	4207	–	31216	73847	

					6590,8	346	32954	1730	–	5470	
4	4 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 % kмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	566,04	115,45	10,73	65349	6074	–	55227	130222
					104,72	1,33	59275	754	–	9646	
5	5 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % kмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	566,04	565,66	51,84	320188	29342	–	273753	641456
					513,83	11,86	290846	6712	–	47515	
6	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % kмат1=0;	м2 стяжки	566,04	321,7	101,3	182094	57338	–	127859	334749
					220,4	25,12	124756	14221	–	24796	
7	7 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % kмат1=0;	м2 стяжки	566,04	2,31	1,5	1310	848	–	627	2092
					0,82	0,39	462	220	–	155	

8	8 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 % kмат1=0;	м2 покрытия	1008	1071,24	595,24	1079807	599999	–	452665	1655070
					476	174,83	479808	176228	–	122598	
	Раздел 2 Окна										
9	9 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % kмат1=0;	м2 проемов	123,6	1216,56	164,88	150367	20379	–	125773	298231
					1051,68	78,96	129988	9760	–	22091	
10	10 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % kмат1=0;	м2 проемов	12,36	1721,36	164,97	21276	2039	–	18192	42625
					1556,39	78,96	19237	976	–	3157	
11	11 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 % kмат1=0;	м2	43,35	1013,54	2,61	43937	113	–	39442	90049
					1010,93	–	43824	–	–	6670	
	Раздел 4 Полы										

12	12 1111-0101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками НР = 94 % kмат1=0;	м3 подстилающего слоя	29,35	5442,96	2013,66	159751	59101	–	112319	293836
					3429,3	641,84	100650	18838	–	21766	
13	13 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	26,35	435,18	95,1	11467	2506	–	9290	22418
					340,08	34,99	8961	922	–	1661	
14	14 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	26,35	13,97	4,17	368	110	–	293	714
					9,79	2,05	258	54	–	53	
15	15 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м3 изоляции	16,32	5331,31	1602,33	87007	26150	–	65562	164775
					3728,98	544,73	60857	8890	–	12206	
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 стяжки	32,16	363,93	28,58	11704	919	–	10554	24039

					335,35	13,77	10785	443	–	1781	
17	17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % kмат1=0;	м2 стяжки	32,16	8,99	4,85	289	156	–	194	522
					4,14	2,27	133	73	–	39	
18	18 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	32,16	1266,6	73,04	40734	2349	–	37087	84047
					1193,56	33,24	38385	1069	–	6226	
	Раздел 5 Внутреняя отделка										
19	19 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 % kмат1=0;	м2	26,32	1425,57	140,24	37521	3691	–	28486	71288
					1285,33	67,55	33830	1778	–	5281	

20	20 1115-0203-0502									
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % kмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,16	523,04	6,44	16821	207	–	13375	32612
					516,6	3,26	16614	105	–	2416	
21	21 1115-0405-0104										
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % kмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	32,16	577,58	4,76	18575	153	–	14797	36042
					572,82	2,3	18422	74	–	2670	
22	22 1115-0203-0203										
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % kмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,5	1004,1	76,14	124006	9403	–	97616	239352
					927,96	60,06	114603	7417	–	17730	

23	23 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % kмат1=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,2	421,97	5,36	22449	285	–	17846	43519
					416,62	2,71	22164	144	–	3224	
24	24 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 % kмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	123,5	815,4	6,02	100702	744	–	80254	195432
					809,38	2,91	99958	360	–	14476	
25	25 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % kмат1=0;	м2 поверхности облицовки	24,5	2441,59	19,59	59819	480	–	47656	116073
					2422	9,43	59339	231	–	8598	

Раздел 6 Лестница

26	26 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % kмат1=0;	м3	0,32	6450	1137,5	2064	364	–	1622	3981

					5312,5	256,25	1700	82	–	295	
27	27 1109-0302-0401	М/к Лестницы. Монтаж НР = 69 % kмат1=0;	т конструкций	0,61038	26003,47	10126,48	15872	6181	–	7901	25675
					15876,99	2883,45	9691	1760	–	1902	
28	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % kмат1=0;	м3	1,26	2309,52	1084,92	2910	1367	–	1673	4950
					1224,6	234,92	1543	296	–	367	
29	29 1107-0406-0101	Лестницы. Сборка и установка НР = 118 % kмат1=0;	м3 сборных конструкций	1,272	21532,23	12301,89	27389	15648	–	16289	47172
					9230,35	1621,86	11741	2063	–	3494	

Итого	**5 060 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 974 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	856 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257 553
- накладные расходы, тенге	1 855 231
в т.ч. зарплата, тенге	166 972
- сметная прибыль (8 %), тенге	374 880
Всего	**5 060 850**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**101 217**
Итого в текущих ценах на 2022 год к=1,050036	**5 420 356**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**4 861 517,46**

НДС (12 %)	583 382,10
Итого	**5 444 899,56**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

_____Шелекбаев Д.А.
м.п.

Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30
Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 6 от 11.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25 ноября 2022 год
на ЮЖ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Перекрытие											
1	1	1107-0105-0304	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	26	5977,54	1303,08	155416	33880	–	152082	332098	
						4674,46	282,58	121536	7347	–	24600		

2	2 1106-0301-0701									
		Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % кмат1=0;	т	0,031	19129,03	1354,84	593	42	–	511	1192
					17774,19	354,84	551	11	–	88	
3	3 1106-0301-0401										
		Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % кмат1=0;	т	0,035	334000	2228,57	11690	78	–	10597	24070
					331771,43	942,86	11612	33	–	1783	
4	4 1106-0301-0402										
		Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 % кмат1=0;	т	0,032	239625	2000	7668	64	–	6945	15782
					237625	875	7604	28	–	1169	
5	5 1106-0201-0101										
		Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % кмат1=0;	м3	1,47	5185,71	993,88	7623	1461	–	6079	14798
					4191,84	352,38	6162	518	–	1096	
	Раздел 3 Перемычки										
6	6 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	43	2205,19	1289,74	94823	55459	–	60643	167903

				915,44	279,72	39364	12028	–	12437	
7	7 1107-0104-0201									
	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	15	19878,67	4272,67	298180	64090	–	293361	638864
				15606	968,07	234090	14521	–	47323	

Итого	**1 194 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	155 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 486
- накладные расходы, тенге	530 218
в т.ч. зарплата, тенге	47 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 496
Всего	1 194 707
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 894
Итого в текущих ценах на 2022 год к=1,050036	1 279 575
Итого по акту с понижающим коэффициентом	1 147 650,88
НДС (12 %)	137 718,11
Итого	1 285 368,98

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008572
Директор
Ахманов М.Ж.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Шеденбаев Д.А.

Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменагорск, улица Казахстан дом № 77
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30
Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 6 от 11.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 25 ноября 2022 год

на КМ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Каркас											
1	1	1109-0301-0201											
			Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % кмат1=0:	т конструкций	3,356	22632.9	11310.19	75956	37957	–	33455	118164	
						11322.71	3124.55	37999	10486	–	8753		
2	2	1109-0402-0101											
			Фахверк. Монтаж НР = 69 % кмат1=0:	т конструкций	0,352	55008.52	20346.59	19363	7162	–	9474	31144	

					34661,93	4346,59	12201	1530	–	2307	
3	3 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	4,032	51620,54	24733,63	208134	99726	–	94212	326534
					26886,9	6976,93	108408	28131	–	24188	
4	4 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	0,235	85029,79	21412,77	19982	5032	–	11229	33708
					63617,02	5634,04	14950	1324	–	2497	
5	5 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	1,23	26002,44	10126,02	31983	12455	–	15921	51736
					15876,42	2882,93	19528	3546	–	3832	
	Раздел 2 Стены и перегородки										
6	6 1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 % кмат1=0;	м2	236,25	1294,92	942,78	305925	222731	–	94818	432802

	352,14	229,52	83194	54224	–	32059

Итого	994 088
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	385 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 241
- накладные расходы, тенге	259 109
в т.ч. зарплата, тенге	23 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 636
Всего	**994 088**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 882**
Итого в текущих ценах на 2022 год к=1,050036	**1 064 705**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**955 117,38**
НДС (12 %)	114 614,09
Итого	1 069 731,46

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

_____ Шелекбаев Д.А.

М.П.