Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

27 декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица ӘлиханБөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
пообъекту:**Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является:**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай» в лице руководителя СергазиноваНурланаМурзобековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;
ТОО "АГА-Курылыс", ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Адрес: город Астана, улица Сығанақ, дом № 17Г кв 31; БИН 070340013798, в лице директора ЕржигитовАдильАмантаевич;
ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл,

дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор ОмарбековАйдарбекЖанибекович;
ТОО «KazСтройАрсенал», ИИН 121140000793,Лицензия № 13012225 от 26.07.2013 года, директор Нұрымұлы Ж.;
ТОО «StroyCompany 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқаржырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;
ТОО "Теплоэнергомонтажстрой", ГСЛ МКЛ № 18012451 от 22.06.2018 г., в лице руководителя МырзабаевАрдакШайкосланович, БИН 180340021761;
ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Камзина дом 41/3 кв.128, ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 года, директор Хамзиев Альберт Батырханович;
ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282, ГСЛ №0003806 от 15.08.2008 года, директор Таймасов АрманКулумбетович;
ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576, ГСЛ-КР №01527 от 19.11.2009 года, директорЖилкыбаевКайрболатБейсембайулы;
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, ГСЛ 23011830 от 24.05.2023 г., директор Мырзалиев М.Ж.

наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Востокоблпроект", 15012141 от 25.06.2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ТОО «AIM Company»№ AIMC-0003/23 от 12.01.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Конструктивныерешения

Конструктивная система здания – стеновая с несущими продольными стенами.
Фундамент – блоки ФБС с монолитным армированным поясом.
Стены - выполнены из кирпича керамического, толщина наружной стены 510мм, 380мм.
Покрытия - сборные железобетонные ребристые плиты.
Балки перекрытия – сборные ж.б.двухскатные.
Перемычки – сборные ж.б. брусковые.
Полы – бетонные.
Перегородки - выполнены из кирпича, толщиной 120мм.
Окна – пластиковые.
Двери наружные- металлические, внутренние дверные блоки- пластиковые
Ворота - металлические.
Отделка стен: внутренняя – штукатурка, побелка, покраска;
наружная отделка – кирпичная кладка.
Крыша – совмещенная.
Кровля – из рулонного материала.
Отмостка - бетонная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **октябрь 2023 года**

месяц,год

окончание работ **сентябрь 2024года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически **3**месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**Реконструкция ЦТП-401 г.Семей ВКО**

готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.Подрядчик (генеральный подрядчик) **Букенов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 050940013378 "КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР