Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ахметова Жанар Аскаровна, 820419401549, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК ЛИРА», директор Шенгельбаев Мурат Жумабаевич, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Ораз Исаев, дом 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Двухэтажный многоквартирный жилой дом, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Восточный микрорайон, 535/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Двухэтажный многоквартирный жилой дом, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Восточный микрорайон, 535/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	495	1425,34	59,5	705543	29452	329640	339027	1128136
						699,9	28,72	346450	14216		83566	
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	495	1480,14	80,94	732669	40065	658310	49917	845193
						69,28	38	34294	18810		62607	
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	495	1439,48	43,04	712543	21305	285070	391764	1192652
						820,54	21,42	406167	10603		88345	
24	24	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	495	7722,78		3822776				3822776
										3822776		
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1350	775,3	4,4	1046655	5940	807111	222329	1370503
						173,04	2,16	233604	2916		101519	
			Итого по разделу: 4. Полы									8359260
			Раздел: 5. Окна									
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	58,24	5072,46	350,82	295420	20432	134802	135030	464886
						2407,04	169,08	140186	9847		34436	
27	27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,24	22668		1320184		1320184		1425799
			Итого по разделу: 5. Окна								105615	1890685
			Раздел: 6. Двери									
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	3383,6	156,2	68213	3149	18819	42887	119988
						2293,9	69,8	46245	1407		8888	
29	29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	15239		307218		307218		331795
											24577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2870,7 1953,42	216,24 100,7	16880 11486	1271 592	4122	10870 2220	29970
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	5358,82 4402	103 43,28	31510 25884	605 254	5020	18035 3964	53509
32	32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	52160		306701		306701		331237
			Итого по разделу: 6. Двери								24536	866499
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	576	5408,74 4053,58	235,9 56,48	3115434 2334862	135878 32532	644694	2201677 425369	5742480
34	34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	4342,66 2539,02	1803,64 826	43427 25390	18036 8260	0	28266 5735	77428
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									5819908
			Раздел: 8. Кровля									
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	495	134,54 94,78	4,2 1,86	66597 46916	2079 921	17602	43053 8772	118422
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	495	5958,3 3943,26	201,66 56,04	2949358 1951914	99822 27740	897623	1821281 381651	5152290
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	495	5728		2835360		2835360		3062189
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	495	324,4 163,22	25,18 6,26	160578 80794	12464 3099	67320	226829 77181 19021	256780
			Итого по разделу: 8. Кровля									8589681
			Раздел: 9. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	240	1516,5 1000,8	81,38 39,98	363960 240192	19531 9595	104237	232302 47701	643963
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	4278,96 2907,2	70,52 33,18	1026950 697728	16925 7963	312298	564553 127320	1718823
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	240	424,98 226,34	2,86 1,36	101995 54322	686 326	46987	43718 11657	157370
			Итого по разделу: 9. Фасад									2520156
			Раздел: 10. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	49,92	2288,2 1381,5	33,1 11,31	114227 68964	1653 565	43610	68138 14589	196954
43	43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312	1902		593424		593424	47474	640898
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	26	577,84 359,92	0 0	15024 9358	0 0	5666	9171 1936	26131

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	4445,72	198,48	115589	5161	15490	93728	226062
						3651,48	27,02	94938	703		16745	
46	46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	13	10002		130026		130026		140428
											10402	
47	47	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	11211		145743		145743		157402
											11659	
48	48	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	4445,72	198,48	115589	5161	15490	93728	226062
						3651,48	27,02	94938	703		16745	
49	49	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	445	2032,88	4,14	904632	1842	9772	875418	1922454
						2006,78	0,6	893017	267		142404	
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	445	1261,96	137,44	561572	61161	236758	223226	847582
						592,48	67,56	263654	30064		62784	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									4383973
			Раздел: 11. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	21940,71	847,64	131644	5086	8848	116905	268433
						19618,33	263,44	117710	1581		19884	
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876		1248346
											92470	
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	225	10989,9	107,94	2472728	24286	1592726	848127	3586523
						3803,18	43,2	855716	9719		265668	
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	272	10646,58	85,83	2895871	23345	1925385	937239	4139759
						3482,14	33,91	947141	9225		306649	
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	497	3848,14	236,42	1912526	117500	957679	680266	2800215
						1684,8	116,18	837346	57741		207423	
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	3437,43	66,23	85936	1656	15746	67858	166098
						2741,34	28,37	68534	709		12304	
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	2460		61500		61500		66420
											4920	
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	18	5557,73	117,89	100039	2122	48573	48858	160809
						2741,34	28,37	49344	511		11912	
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	18	2870		51660		51660		55793
			Итого по разделу: 11. Вентиляция								4133	
			ИТОГО:									12492396
			НДС			12 %		5390707				44922558
			Итого с НДС									50313265

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК ЛИРА», директор Шенгельбаев М.

Принял (Заказчик)

Ахметова Ж.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Акмолдаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Киялбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)