Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			163	03.09.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»	20 000 000,00	20 000 000,00	17 857 142,86				2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ83VWF00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за октябрь 2024 г.

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
38 951 723,19	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 951 723,19

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
02-01	1	Теплоснабжение	17 332 486,25	1 857 052,10
02-03	2	НВК	2 667 513,75	285 805,04
		ВСЕГО:	20 000 000,00	2 142 857,14

Директор ТОО "БарсСтройCompany" _____ Бекжанов Т.Р.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройСompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **"03" сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **02-03 НВК** работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1049,8601	276,24 0,00	276,24 76,68	290013,00 0,00	290013,00 80503,00		57963,00 27842,00	375818,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2*	м³ грунта	32,4699	4478,96 4478,96	0,00 0,00	145431,00 145431,00	0,00 0,00		104711,00 20011,00	270153,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	879,786	66,86 0,00	66,86 24,17	58822,00 0,00	58822,00 21264,00		15310,00 5931,00	80063,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	31,002	1948,67 1948,67	0,00 0,00	60413,00 60413,00	0,00 0,00		43497,00 8313,00	112223,00	
5	5	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1316	814482,96 469015,58	345467,38 123768,90	107186,00 61722,00	45464,00 16288,00		77230,00 14753,00	199170,00	
6	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	132,916	2466,00		327771,00		327771,00	26222,00	353993,00	
7	7	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,1316	60018,22 51727,42	0,00 0,00	7898,00 6807,00	0,00 0,00	1091,00	6739,00 1171,00	15808,00	
8	8	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,1316	986697,55 203291,20	749389,09 198755,98	129849,00 26753,00	98619,00 26156,00	4477,00	48148,00 14240,00	192236,00	
9	9	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0054	2189745,44 1121067,02	919188,42 336794,00	11825,00 6054,00	4964,00 1819,00	807,00	7794,00 1569,00	21188,00	
10	10	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,8	3264,00		2611,00		2611,00	209,00	2820,00	
11	11	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	575717,57 217718,93	86722,52 37963,73	461,00 174,00	69,00 30,00	217,00	203,00 53,00	717,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5513,40 3616,08	172,47 89,98	5513,00 3616,00	172,00 90,00	1725,00	3669,00 735,00	9917,00	
13	13	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	70375,00		70375,00		70375,00	5630,00	76005,00	
14	14	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	5	4006,00		20030,00		20030,00	1602,00	21632,00	
15	15	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	3	1178,00		3534,00		3534,00	283,00	3817,00	
16	16	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	15398,70 6845,90	7742,59 3020,18	15399,00 6846,00	7742,00 3020,00	810,00	9767,00 2013,00	27180,00	
17	17	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,91	46402,38 23121,06	17881,18 8451,08	88629,00 44161,00	34153,00 16142,00	10314,00	59700,00 11866,00	160195,00	
18	18	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	22969,00		22969,00		22969,00	1838,00	24807,00	
19	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	25961,00		77883,00		77883,00	6231,00	84114,00	
20	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	34978,00		34978,00		34978,00	2798,00	37776,00	
21	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	8188,00		24564,00		24564,00	1965,00	26529,00	
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00	1548,00	20897,00	
23	23	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-5**	т	0,02674	1145627,00		30634,00		30634,00	2451,00	33085,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					1556137,00 361977,00	540018,00 165312,00	654139,00 0,00	434731,00 159274,00	2150143,00	
			ИТОГО по акту					1556137,00 361977,00	540018,00 165312,00	654139,00 0,00	434731,00 159274,00	2150143,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			27951,87					
			Итого с временными									2178094,87	
			Зимние удорожания	%	1,76			38334,50					
			Итого с зимними удорожаниями									2216429,37	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			44328,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2260758,01	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024				2430314,93	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									2381708,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			285805,04					
			Итого с НДС									2667513,75	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСompany"
БИН113094001213О

Директор _____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____Баймухамбетов Е.К.

№ KZ37VUE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____Демеген Н.Д.

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №163 от "03" сентября 2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 теплоснабжение работы**

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы и арматура										
1	1	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,088	2156126,57 1289724,80	851285,80 279374,69	189739,14 113495,78	74913,15 24584,97	1330,21	136699,95 26115,13	352554,22	
2	2	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,053	2446667,37 1473763,20	946062,23 288710,46	129673,37 78109,45	50141,29 15301,65	1422,62	92476,99 17772,03	239922,39	
3	3	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	2071466,44 1225677,60	833977,84 276177,44	24857,60 14708,13	10007,73 3314,13	141,73	17842,04 3415,97	46115,61	
4	4	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	88,88	3518,00		312679,84		312679,84	25014,39	337694,23	
5	5	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	48,48	4330,00		209918,40		209918,40	16793,47	226711,87	
6	6	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	12,12	1377,00		16689,24		16689,24	1335,14	18024,38	
7	7	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5,05	4784,00		24159,20		24159,20	1932,74	26091,94	
8	8	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1856,00		3712,00		3712,00	296,96	4008,96	
9	9	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00	416,64	5624,64	
10	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0044	1113438,00		4899,13		4899,13	391,93	5291,06	
11	11	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,06948	1113438,00		77361,67		77361,67	6188,93	83550,60	
12	12	1124-0105-0104 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	20877,89 10049,03	10358,68 4374,32	41755,78 20098,06	20717,36 8748,64	940,36	28558,24 5625,12	75939,14	
13	13	245-405-0404 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	шт.	2	61093,00		122186,00		122186,00	9774,88	131960,88	
14	14	1122-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,012	2092611,76	50945,69	25111,34	611,35	18864,83	5581,31	33148,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1122-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	469596,96 3463378,18 467569,76	209,96 51810,32 389,92	5635,16 17316,89 2337,85	2,52 259,05 1,95	14719,99	2455,41 2316,40 1570,66	21203,95	
16	16	1122-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,136	519380,08 467569,76	51810,32 389,92	70635,69 63589,49	7046,20 53,03		63006,09 10691,34	144333,12	
17	17	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	75,8	301,00		22815,80		22815,80	1825,26	24641,06	
18	18	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	48,2	282,00		13592,40		13592,40	1087,39	14679,79	
19	19	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,8	695,00		2641,00		2641,00	211,28	2852,28	
20	20	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0443	22383,00		991,57		991,57	79,33	1070,90	
21	21	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	1,86	129924,65 51783,98	2172,05 1109,76	241659,85 96318,20	4040,01 2064,15	141301,63	74770,59 25314,43	341744,87	
22	22	1126-0301-0702 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	31,2	3800,02 1126,54	27,50 14,10	118560,62 35148,05	858,00 439,92	82554,58	27046,97 11648,52	157256,11	
23	23	1124-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	29323,53 20402,13	5024,23 0,00	58647,06 40804,26	10048,46 0,00	7794,34	40396,22 7923,46	106966,74	
24	24	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	39885,64 2879,39	36993,15 9082,08	119656,92 8638,17	110979,45 27246,24	39,30	32654,82 12184,95	164496,69	
25	25	1124-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	16858,56 8596,63	8027,73 2861,79	67434,24 34386,52	32110,92 11447,16	936,80	45375,36 9024,76	121834,36	
26	26	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	65233,00		260932,00		260932,00	20874,56	281806,56	
27	27	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6272,00		25088,00		25088,00	2007,04	27095,04	
28	28	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	2363,00		18904,00		18904,00	1512,32	20416,32	
29	29	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	4006,00		32048,00		32048,00	2563,84	34611,84	
30	30	241-112-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	6	537,00		3222,00		3222,00	257,76	3479,76	
31	31	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1856,00		3712,00		3712,00	296,96	4008,96	
32	32	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00	416,64	5624,64	
33	33	241-114-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	2	1519,00		3038,00		3038,00	243,04	3281,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,006	2071466,44 1225677,60	833977,84 276177,44	12428,80 7354,07	5003,86 1657,06	70,87	8921,02 1707,99	23057,81	
35	35	1124-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,004	2156126,57 1289724,80	851285,80 279374,69	8624,51 5158,90	3405,14 1117,50	60,46	6213,63 1187,05	16025,20	
36	36	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,004	2446667,37 1473763,20	946062,23 288710,46	9786,67 5895,05	3784,25 1154,84	107,37	6979,40 1341,29	18107,35	
37	37	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	6,06	1265,00		7665,90		7665,90	613,27	8279,17	
38	38	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	4,04	3518,00		14212,72		14212,72	1137,02	15349,74	
39	39	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	4,04	4330,00		17493,20		17493,20	1399,46	18892,66	
40	40	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	18366,39 9499,90	8534,69 2994,61	18366,39 9499,90	8534,69 2994,61	331,80	12369,56 2458,88	33194,83	
41	41	242-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14и,бр ГОСТ 5761-2005 DN 100**	шт.	1	36269,00		36269,00		36269,00	2901,52	39170,52	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы и арматура					2398901,94 541177,04	342460,91 100128,37	1515264,00 0,00	601208,58 240008,75	3240119,27	
			Раздел 2: Строительное решение										
42	42	1107-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	$м^3$ конструкции	0,21	17123,05 7447,44	4750,26 1981,71	3595,84 1563,96	997,56 416,16	1034,32	2336,54 474,59	6406,98	
43	43	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	42	3267,00		137214,00		137214,00	10977,12	148191,12	
44	44	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	108,20835	276,24 0,00	276,24 76,68	29891,47 0,00	29891,48 8297,42		5974,18 2869,69	38735,34	
45	45	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3,34665	4478,96 4478,96	0,00 0,00	14989,51 14989,51	0,00 0,00		10792,44 2062,54	27844,49	
46	46	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	44,51815	66,86 0,00	66,86 24,17	2976,48 0,00	2976,48 1076,00		774,62 300,05	4051,15	
47	47	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,37685	1948,67 1948,67	0,00 0,00	2683,03 2683,03	0,00 0,00		1931,78 369,19	4983,99	
48	48	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	13,484	25056,44 9346,38	4925,35 1962,55	337861,04 126026,59	66413,42 26463,02	145421,03	179937,78 41423,93	559222,74	
49	49	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	8,376	80058,00		670565,81		670565,81	53645,26	724211,07	
50	50	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	5,108	152395,00		778433,66		778433,66	62274,69	840708,35	
51	51	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	122	1179,90 735,10	49,58 30,18	143947,80 89682,20	6048,76 3681,96	48216,84	87761,92 18536,68	250246,40	
52	52	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	122	232,27 18,17	16,87 9,98	28336,94 2216,74	2058,14 1217,56	24062,06	3228,12 2525,40	34090,46	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	122	4289,55 1439,29	141,28 26,02	523325,10 175593,38	17236,16 3174,44	330495,56	168041,58 55309,92	746676,60	
54	54	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	122	2516,00 868,42	70,26 14,83	306952,00 105947,24	8571,72 1809,26	192433,04	101290,50 32659,40	440901,90	
55	55	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	13	58817,07 14180,99	4079,58 1079,77	764621,91 184352,87	53034,54 14037,01	527234,50	184502,63 75930,01	1025054,55	
56	56	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16308	29149,24 2836,51	2061,78 543,78	4753,66 462,58	336,24 88,68	3954,84	501,64 420,42	5675,73	
57	57	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,40619	82654,58 36272,96	9860,73 4453,13	33573,46 14733,71	4005,33 1808,82	14834,42	15053,70 3890,18	52517,34	
58	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026641	318374,00		8481,77		8481,77	678,54	9160,31	
59	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,012593	308651,00		3886,97		3886,97	310,96	4197,93	
60	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029499	345774,00		10200,13		10200,13	816,01	11016,14	
61	61	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,114	4172,51 626,12	35,33 6,00	8820,69 1323,62	74,68 12,68	7422,38	1242,76 805,07	10868,52	
62	62	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,13524	28657,60 2836,51	2061,78 543,78	3875,65 383,61	278,83 73,54	3213,21	416,01 343,33	4634,99	
63	63	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,3626	82716,49 36272,96	9860,73 4453,13	29993,00 13152,58	3575,50 1614,70	13264,92	13438,22 3474,50	46905,72	
64	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021109	318374,00		6720,62		6720,62	537,65	7258,27	
65	65	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008666	308651,00		2674,80		2674,80	213,98	2888,78	
66	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020015	345774,00		6920,84		6920,84	553,67	7474,51	
67	67	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,372	4172,51 626,12	35,33 6,00	5724,68 859,04	48,47 8,23	4817,17	806,56 522,50	7053,74	
68	68	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,856	25056,44 9346,38	4925,35 1962,55	21448,31 8000,50	4216,10 1679,94	9231,71	11422,93 2629,70	35500,94	
69	69	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,224	80058,00		17932,99		17932,99	1434,64	19367,63	
70	70	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,632	152395,00		96313,64		96313,64	7705,09	104018,73	
71	71	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,444	39208,68 7985,38	2441,32 705,61	17408,65 3545,51	1083,95 313,29	12779,20	3511,51 1673,61	22593,77	
72	72	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,36	28657,60 2836,51	2061,78 543,78	38974,34 3857,65	2804,02 739,54	32312,66	4183,44 3452,62	46610,40	
73	73	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,96	41273,90 9983,74	1154,07 519,08	204718,54 49519,35	5724,19 2574,64	149475,01	47405,55 20169,94	272294,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18196	357037,00		64966,45		64966,45	5197,32	70163,77	
75	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1724	318374,00		54887,68		54887,68	4391,01	59278,69	
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	345774,00		6140,95		6140,95	491,28	6632,23	
77	77	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,76	28657,60 2836,51	2061,78 543,78	21779,78 2155,75	1566,95 413,27	18057,08	2337,81 1929,40	26046,99	
78	78	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,84	41273,90 9983,74	1154,07 519,08	117217,88 28353,82	3277,56 1474,19	85586,50	27143,50 11548,92	155910,30	
79	79	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10444	357037,00		37288,94		37288,94	2983,12	40272,06	
80	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09868	318374,00		31417,15		31417,15	2513,37	33930,52	
81	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	345774,00		3485,40		3485,40	278,83	3764,23	
82	82	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	90,51264	276,24 0,00	276,24 76,68	25003,21 0,00	25003,21 6940,51		4997,20 2400,40	32400,81	
83	83	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,79936	4478,96 4478,96	0,00 0,00	12538,22 12538,22	0,00 0,00		9027,52 1725,25	23290,98	
84	84	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,49224	66,86 0,00	66,86 24,17	3242,19 0,00	3242,19 1172,06		843,76 326,84	4412,79	
85	85	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,49976	1948,67 1948,67	0,00 0,00	2922,54 2922,54	0,00 0,00		2104,22 402,15	5428,91	
86	86	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,44	29149,24 2836,51	2061,78 543,78	41974,91 4084,57	2968,96 783,04	34921,37	4429,53 3712,35	50116,79	
87	87	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	19,92	29935,94 18906,08	5625,31 2485,83	596323,92 376609,11	112056,17 49517,73	107658,64	387775,47 78728,02	1062827,41	
88	88	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	19,92	24609,00		490211,28		490211,28	39216,90	529428,18	
89	89	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16128	357037,00		57582,93		57582,93	4606,63	62189,56	
90	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	318374,00		4571,85		4571,85	365,75	4937,60	
91	91	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,8	27485,89 13359,35	13355,99 5951,08	49474,60 24046,83	24040,78 10711,94	1386,99	41015,36 7239,20	97729,16	
92	92	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	4	38574,00		154296,00		154296,00	12343,68	166639,68	
93	93	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	2	20410,00		40820,00		40820,00	3265,60	44085,60	
94	94	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	8188,00		65504,00		65504,00	5240,32	70744,32	
95	95	1107-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство		0,41	17123,05	4750,26	7020,45	1947,61	2019,39	4561,82	12508,86	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	$м^3$ конструкции	1	7447,44 126211,00	1981,71	3053,45 126211,00	812,50	126211,00	926,58 10096,88	136307,88	
97	97	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	4	5526,00 3434,41	830,44 395,51	22104,00 13737,64	3321,76 1582,04	5044,60	15166,48 2981,64	40252,12	
98	98	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36711,00		146844,00		146844,00	11747,52	158591,52	
99	99	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	40	785,00		31400,00		31400,00	2512,00	33912,00	
100	100	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство	$м^2$ стяжки	9	1163,24 735,10	49,58 30,18	10469,16 6615,90	446,22 271,62	3407,04	6474,24 1355,49	18298,89	
101	101	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	9	671,79 54,51	50,60 29,94	6046,11 490,59	455,40 269,46	5100,12	714,42 540,81	7301,34	
102	102	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,92	36200,88 7980,34	13,74 0,00	69505,69 15322,25	26,38 0,00	54157,06	14402,92 6712,68	90621,29	
103	103	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,19	59013,15 14180,99	4079,58 1079,77	11212,50 2694,39	775,12 205,16	7742,99	2696,58 1112,73	15021,80	
104	104	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,078708	154349,40 149960,83	4388,57 1619,65	12148,53 11803,12	345,42 127,48		11095,45 1859,52	25103,50	
105	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,036232	308651,00		11183,04		11183,04	894,64	12077,68	
106	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020404	318374,00		6496,10		6496,10	519,69	7015,79	
107	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022072	345774,00		7631,92		7631,92	610,55	8242,47	
108	108	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,3	30382,66 4494,76	3175,12 875,81	9114,80 1348,43	952,53 262,74	6813,83	1466,17 846,48	11427,44	
109	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	345774,00		4813,17		4813,17	385,05	5198,22	
110	110	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3	1179,90 735,10	49,58 30,18	3539,70 2205,30	148,74 90,54	1185,66	2158,08 455,82	6153,60	
111	111	1113-0501-0305 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	$м^2$	11,05	6233,68 1930,20	167,05 80,54	68882,16 21328,71	1845,91 889,97	45707,55	15330,88 6737,07	90950,12	
112	112	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	22,1	314,29 174,54	5,75 3,00	6945,81 3857,33	127,08 66,30	2961,40	4629,95 925,99	12501,75	
113	113	1126-0301-0602 *РСНБ РК 2022*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5,304	10237,66 9751,53	414,39 31,79	54300,55 51722,12	2197,92 168,61	380,51	39436,94 7499,01	101236,49	

л	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05209	538333,00		28042,04		28042,04		30285,40	
											2243,36		
115	115	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхностиН43=1	11,05	4172,51	35,33	46106,24	390,40	38797,21	6495,96	56810,38	
						626,12	6,00	6918,63	66,30		4208,17		
116	116	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,28	30382,66	3175,12	8507,14	889,04	6359,58	1368,42	10665,61	
						4494,76	875,81	1258,53	245,23		790,05		
117	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013672	345774,00		4727,42		4727,42		5105,61	
											378,19		
118	118	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,96	1179,90	49,58	3492,50	146,75	1169,85	2129,31	6071,55	
						735,10	30,18	2175,90	89,33		449,74		
119	119	1113-0501-0305 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	$м^2$	9,92	6233,68	167,05	61838,11	1657,14	41033,39	13763,11	81649,34	
						1930,20	80,54	19147,58	798,96		6048,12		
120	120	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	19,84	314,29	5,75	6235,51	114,08	2658,56	4156,48	11223,29	
						174,54	3,00	3462,87	59,52		831,30		
121	121	1126-0301-0602 *РСНБ РК 2022*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4,7616	10237,66	414,39	48747,64	1973,16	341,60	35404,02	90883,80	
						9751,53	31,79	46432,89	151,37		6732,14		
122	122	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,046764	538333,00		25174,39		25174,39		27188,34	
											2013,95		
123	123	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,92	4172,51	35,33	41391,30	350,47	34829,72	5831,67	51000,80	
						626,12	6,00	6211,11	59,52		3777,83		
124	124	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,8	11518,58	1934,86	20733,44	3482,75	5515,67	12471,84	35861,70	
						6519,46	851,60	11735,03	1532,88		2656,42		
125	125	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,11	38376,36	2441,32	42597,76	2709,87	31024,12	8778,77	55486,65	
						7985,38	705,61	8863,77	783,23		4110,12		
126	126	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	4,09	25056,44	4925,35	102480,84	20144,68	44109,46	54579,17	169624,82	
						9346,38	1962,55	38226,69	8026,83		12564,81		
127	127	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,12	80058,00		89664,96		89664,96		96838,16	
											7173,20		
128	128	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,97	152395,00		452613,15		452613,15		488822,20	
											36209,05		
129	129	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,12834	28657,60	2061,78	3677,92	264,61	3049,27	394,78	4398,52	
						2836,51	543,78	364,04	69,79		325,82		
130	130	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,3441	82716,49	9860,73	28462,74	3393,08	12588,14	12752,60	44512,57	
						36272,96	4453,13	12481,53	1532,32		3297,23		
131	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020032	318374,00		6377,73		6377,73		6887,95	
											510,22		
132	132	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008224	308651,00		2538,35		2538,35		2741,42	
											203,07		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018994	345774,00		6567,74		6567,74		7093,16	
134	134	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,302	4172,51 626,12	35,33 6,00	5432,61 815,21	46,00 7,81	4571,40	525,42 765,41 495,84	6693,86	
135	135	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	107,67	276,24 0,00	276,24 76,68	29742,76 0,00	29742,77 8256,14		5944,46 2855,41	38542,63	
136	136	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3,33	4478,96 4478,96	0,00 0,00	14914,94 14914,94	0,00 0,00		10738,75 2052,28	27705,97	
137	137	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	95,0503	66,86 0,00	66,86 24,17	6355,06 0,00	6355,07 2297,37		1653,88 640,64	8649,57	
138	138	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,9397	1948,67 1948,67	0,00 0,00	5728,51 5728,51	0,00 0,00		4124,52 788,25	10641,28	
139	139	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,83	73081,49 38242,94	20564,13 9569,88	133739,13 69984,58	37632,36 17512,88	26122,19	86622,48 17628,92	237990,53	
140	140	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8188,00		16376,00		16376,00	1310,08	17686,08	
141	141	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10988,00		10988,00		10988,00	879,04	11867,04	
142	142	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16710,00		16710,00		16710,00	1336,80	18046,80	
143	143	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19643,00		58929,00		58929,00	4714,32	63643,32	
144	144	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16630,00		16630,00		16630,00	1330,40	17960,40	
145	145	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	14826,00		14826,00		14826,00	1186,08	16012,08	
146	146	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00	1547,92	20896,92	
147	147	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,56	4172,51 626,12	35,33 6,00	52406,73 7864,07	443,74 75,36	44098,91	7383,65 4783,22	64573,60	
148	148	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,48	35541,96 7980,34	13,74 0,00	17060,14 3830,56	6,60 0,00	13222,98	3600,73 1652,87	22313,74	
			Итого по разделу 2: Строительное решение					8214500,70 1644200,18	503864,05 186410,89	6066436,51 0,00	1721322,69 794867,66	10730691,05	
			ИТОГО по акту					10613403,00 2185377,00	846325,00 286539,00	7581701,00 0,00	2322531,00 1034876,00	13970810,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			181620,53					
			Итого с временными									14152430,53	
			Зимние удорожания	%	1,76			249082,78					
			Итого с зимними удорожаниями									14401513,31	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			288030,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14689543,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024				15791259,34	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									15475434,15	
			НДС	%	12,00			1857052,10					
			Итого с НДС									17332486,25	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрапу"
БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VLE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ **Демеген Н.Д.**