Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			163	03.09.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»	30 758 373,48	30 758 373,48	9 605 690,61				1 152 682,87	10 758 373,48

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VJE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за декабрь 2024 г.

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
38 951 723,19	30 758 373,48	30 758 373,48	10 758 373,48	8 193 349,71

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
02-03	3	НВК	8 684 424,16	930 474,02
02-04	4	Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ	2 073 949,32	222 208,86
		ВСЕГО:	10 758 373,48	1 152 682,87

Директор ТОО "БарсСтройCompany" _____ Бекжанов Т.Р.

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **"03" сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-03 НВК работы**

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	122,612	66,86 0,00	66,86 24,17	8198,00 0,00	8198,00 2964,00		2134,00 827,00	11154,00	
2	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,9778	4172,51 626,12	35,33 6,00	62495,00 9378,00	529,00 90,00	52588,00	8805,00 5704,00	77004,00	
3	25	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,9	8471,00		7624,00		7624,00		8234,00	
4	26	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	121972,47 105714,78	6036,41 3149,33	3659,00 3171,00	181,00 94,00	307,00	610,00 3233,00 551,00	7444,00	
5	27	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	153768,00		153768,00		153768,00		166069,00	
6	28	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,64	18013,33 7064,56	3366,44 1561,27	11529,00 4521,00	2154,00 999,00	4853,00	12301,00 5189,00 1337,00	18056,00	
7	29	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,16	13701,72 7980,34	13,74 0,00	2192,00 1277,00	2,00 0,00	913,00	1200,00 271,00	3664,00	
8	30	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2787,00		2787,00		2787,00		3010,00	
9	31	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов (упор) и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,336	35711,10 7985,38	2441,32 705,61	11999,00 2683,00	820,00 237,00	8496,00	2657,00 1173,00	15829,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					264251,00 21030,00	11884,00 4384,00	231336,00 0,00	23218,00 22997,00	310464,00	
			Раздел 2: Канализация К1										
10	32	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	625,068	276,24 0,00	276,24 76,68	172669,00 0,00	172669,00 47930,00		34510,00 16577,00	223756,00	
11	33	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	19,332	4478,96 4478,96	0,00 0,00	86587,00 86587,00	0,00 0,00		62343,00 11914,00	160844,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	34	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	530,396	66,86 0,00	66,86 24,17	35462,00 0,00	35463,00 12820,00		9229,00 3575,00	48266,00	
13	35	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,404	1948,67 1948,67	0,00 0,00	31966,00 31966,00	0,00 0,00		23015,00 4399,00	59380,00	
14	36	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1389	1996460,92 595934,86	1400526,06 411137,01	277308,00 82775,00	194533,00 57107,00		138483,00 33263,00	449055,00	
15	37	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	152,914	6897,00		1054648,00		1054648,00		1139020,00	
16	38	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1514	1500241,57 296224,32	1172437,59 310358,94	227137,00 44848,00	177507,00 46988,00	4781,00	84372,00 83571,00 24857,00	335565,00	
17	39	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	12,265	57699,15 26623,08	13847,36 6560,89	707680,00 326532,00	169838,00 80469,00	211310,00	402931,00 88849,00	1199460,00	
18	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	22969,00		229690,00		229690,00		248065,00	
19	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	22420,00		201780,00		201780,00	18375,00	217922,00	
20	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	25961,00		181727,00		181727,00	16142,00	196265,00	
21	43	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	10	26057,00		260570,00		260570,00	14538,00	281415,00	
22	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	29	8188,00		237452,00		237452,00	20846,00	256447,00	
23	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-01,С1-02,С1-04	т	0,1426	1145627,00		163366,00		163366,00	18996,00	176435,00	
24	46	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36711,00		220266,00		220266,00	13069,00	237885,00	
25	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19349,00		77396,00		77396,00	17621,00	83588,00	
26	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	97,026	4172,51 626,12	35,33 6,00	404842,00 60750,00	3428,00 582,00	340664,00	57039,00 36950,00	498831,00	
27	49	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,4	18013,33 7064,56	3366,44 1561,27	115285,00 45213,00	21545,00 9992,00	48527,00	51893,00 13374,00	180552,00	
28	50	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,6	13701,72 7980,34	13,74 0,00	21923,00 12769,00	22,00 0,00	9132,00	12002,00 2714,00	36639,00	
29	51	1122-0501-0412 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0125	4187917,04 1102141,41	3085775,63 1108624,79	52349,00 13777,00	38572,00 13858,00		27358,00 6377,00	86084,00	
30	52	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		12,5	3570,95	17,04	44637,00	213,00	10756,00	33409,00	84290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		2693,42	6,30	33668,00	79,00		6244,00		
31	53	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 (400)мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24345,77	3261,01	24346,00	3261,00	10266,00	10785,00	37942,00	
						10819,10	74,98	10819,00	75,00		2810,00		
32	54	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	12,625	33142,00		418418,00		418418,00		451890,00	
											33473,00		
			Итого по разделу 2: Канализация К1					5247504,00	817051,00	3680749,00	946568,00	6689596,00	
								749704,00	269900,00	0,00	495527,00		
			ИТОГО по акту					5511755,00	828935,00	3912085,00	969786,00	7000060,00	
								770734,00	274284,00	0,00	518524,00	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			91000,78					
			Итого с временными									7091060,78	
			Зимние удорожания	%	1,76			124802,67					
			Итого с зимними удорожаниями									7215863,45	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			144317,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7360180,72	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024				7912194,02	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									7753950,14	
			НДС	%	12,00			930474,02					
			Итого с НДС									8684424,16	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VJE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ **Демеген Н.Д.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройСompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №163 от "03" сентября 2024г.

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	10539,85 5748,66	219,24 70,88	21080,00 11497,00	439,00 142,00	9144,00	8380,00 2357,00	31817,00	
2	2	247-204-3314 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	42424,00		84848,00		84848,00	6788,00	91636,00	
3	3	247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1,5	2237,00		3356,00		3356,00	268,00	3624,00	
4	6	1308-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	6	3801,46 2919,02	882,44 425,30	22809,00 17514,00	5295,00 2552,00		14447,00 2981,00	40237,00	
4	7	247-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	6	7931,00		47586,00		47586,00	3807,00	51393,00	
5	8	1308-0303-1401 *РСНБ РК 2022*	Переключатель универсальный пылеводозащищенный. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7549,39 5652,74	40,56 0,00	7549,00 5653,00	41,00 0,00	1856,00	4070,00 930,00	12549,00	
6	9	247-206-0205 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 2 фиксированных положения I-O удлиненная ручка 1НО+1НЗ	шт.	1	1692,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00	
5	10	1308-0303-0302 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	3778,90 3370,28	16,92 0,00	11337,00 10111,00	51,00 0,00	1175,00	7280,00 1489,00	20106,00	
7	11	247-207-0618 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 35, габарит 1, 125А	шт.	3	2010,00		6030,00		6030,00	482,00	6512,00	
8	12	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8884,73 6062,58	2531,59 1138,36	8885,00 6063,00	2531,00 1138,00	291,00	5185,00 1126,00	15195,00	
9	13	247-201-0825 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23498,00		23498,00		23498,00	1880,00	25378,00	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		14,19498	276,24	276,24	3921,00	3921,00		784,00	5081,00	
				м³ грунта		0,00	76,68	0,00	1088,00		376,00		
10	15	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную. зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1.2*		0,43902	4478,96	0,00	1966,00	0,00		1416,00	3652,00	
				м³ грунта		4478,96	0,00	1966,00	0,00		271,00		
11	16	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		9,46332	66,86	66,86	633,00	633,00		165,00	861,00	
				м³ грунта		0,00	24,17	0,00	229,00		64,00		
12	17	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,29268	1948,67	0,00	570,00	0,00		411,00	1059,00	
				м³ грунта		1948,67	0,00	570,00	0,00		78,00		
7	18	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		54,2	454,33	279,19	24625,00	15132,00		12519,00	40115,00	
				м кабеля		175,14	145,66	9493,00	7895,00		2971,00		
13	19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		4,878	2733,00		13332,00		13332,00		14399,00	
				м³							1067,00		
14	20	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		120	641,42	265,81	76970,00	31898,00	6542,00	36929,00	123010,00	
				м кабеля		321,09	106,33	38531,00	12760,00		9112,00		
15	21	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		5	785,32	380,52	3927,00	1903,00	273,00	1843,00	6231,00	
				м кабеля		350,28	161,62	1751,00	808,00		462,00		
8	22	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		20	863,24	358,13	17265,00	7163,00	1345,00	8376,00	27692,00	
				м кабеля		437,85	143,80	8757,00	2876,00		2051,00		
16	23	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**		0,14	2667843,00		373498,00		373498,00		403378,00	
				км							29880,00		
17	24	243-110-0918 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мк)-1**		0,005	1788995,00		8945,00		8945,00		9661,00	
				км							716,00		
18	25	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**		6	42688,20	28019,19	256129,00	168115,00	443,00	127713,00	414550,00	
				шт.		14595,10	14968,20	87571,00	89809,00		30707,00		
9	26	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**		6	44221,00		265326,00		265326,00		286552,00	
				шт.							21226,00		
19	27	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**		20	1439,00		28780,00		28780,00		31082,00	
				м							2302,00		
20	28	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**		64	11,50	1,12	736,00	72,00		505,00	1340,00	
				м кабеля		10,38	0,58	664,00	37,00		99,00		
21	29	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		64	40,00		2560,00		2560,00		2765,00	
				м							205,00		
			ИТОГО по акту					1317853,00	237194,00	880520,00	230023,00	1671702,00	
								200141,00	119334,00	0,00	123830,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			21732,13					
			Итого с временными									1693434,13	
			Зимние удорожания	%	1,76			29804,44					
			Итого с зимними удорожаниями									1723238,57	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			34464,77					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1757703,34	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			2024,00			2024				1889531,09	
		Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98										1851740,47	
		НДС	%	12,00				222208,86					
		Итого с НДС										2073949,32	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VSE00028489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ **Демеген Н.Д.**