Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			163	03.09.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»	38 951 723,19	28 193 349,71	7 315 490,81				877 858,90	8 193 349,71

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ53VJE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за декабрь 2024 г.

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
38 951 723,19	38 951 723,19	38 951 723,19	8 193 349,71	- 0,00

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
02-02	5	Наружный газопровод	6 373 077,78	682 829,76
02-03-01-д	6	НВК. Дополнительные работы	562 032,61	60 217,78
02-05-01	7	НСС	1 258 239,32	134 811,36
		ВСЕГО:	8 193 349,71	877 858,90

Директор ТОО "БарсСтройCompany" _____ Бекжанов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **"03" сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 газопровод** работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Точка подключения										
1	1	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,00		931,00		931,00	74,48	1005,48	
2	2	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	2071466,44 1225677,60	833977,84 276177,44	6214,40 3677,03	2501,93 828,53	35,43	4460,51 853,99	11528,90	
3	3	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,03	1696,00		5138,88		5138,88	411,11	5549,99	
4	4	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4082,90 3003,19	172,47 89,98	4082,90 3003,19	172,47 89,98	907,24	3062,24 571,61	7716,75	
5	5	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00	3351,68	45247,68	
6	6	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	425,00		425,00		425,00	34,00	459,00	
7	7	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	1681062,74 307777,12	1338261,18 318048,98	5043,19 923,33	4014,79 954,15	105,07	1708,51 540,14	7291,84	
8	8	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	0,53	238,48 95,09	3,55 0,57	126,39 50,40	1,88 0,30	74,12	34,99 12,91	174,29	
9	9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,53	149,33 55,59	2,66 0,57	79,14 29,46	1,41 0,30	48,27	20,54 7,98	107,66	
			Итого по разделу 1: Точка подключения					63936,90 7683,41	6692,48 1873,26	49561,01 0,00	9286,79 5857,90	79081,59	
			Раздел 2: Газопровод низкого давления, подземный										
10	10	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0025	2446667,37 1473763,20	946062,23 288710,46	6116,67 3684,41	2365,16 721,78	67,10	4362,12 838,30	11317,09	
11	11	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,525	4330,00		10933,25		10933,25	874,66	11807,91	
12	12	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0026	772830,08 451345,24	321484,84 121798,96	2009,36 1173,50	835,86 316,68		1475,27 278,77	3763,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,626	1272,00		3340,27		3340,27	267,22	3607,49	
14	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2379,05 2185,83	193,22 0,60	9516,20 8743,32	772,88 2,40		8658,28 1453,96	19628,44	
15	15	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,6	3840,00		2304,00		2304,00	184,32	2488,32	
16	16	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	665,00		1330,00		1330,00	106,40	1436,40	
17	17	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	693,92	9367,92	
18	18	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00942	495383,00		4666,51		4666,51	373,32	5039,83	
19	19	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0118	494386,00		5833,75		5833,75	466,70	6300,45	
20	20	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,014118	413641,00		5839,78		5839,78	467,18	6306,96	
21	21	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000592	1510113,00		893,99		893,99	71,52	965,51	
22	22	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,06	2733,00		163,98		163,98	13,12	177,10	
23	23	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,08	1019,00		81,52		81,52	6,52	88,04	
24	24	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957,00		3914,00		3914,00	313,12	4227,12	
25	25	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	486,909	276,24 0,00	276,24 76,68	134503,74 0,00	134503,74 37336,18		26882,25 12912,83	174298,82	
26	26	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	15,0591	4478,96 4478,96	0,00 0,00	67449,11 67449,11	0,00 0,00		48563,34 9280,92	125293,37	
27	27	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	452,3558	66,86 0,00	66,86 24,17	30244,51 0,00	30244,51 10933,44		7870,99 3048,88	41164,38	
28	28	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,9903	1948,67 1948,67	0,00 0,00	27262,48 27262,48	0,00 0,00		19628,95 3751,36	50642,79	
29	29	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	9,7952	5681,34 2349,92	325,12 104,98	55649,86 23017,94	3184,62 1028,30	29447,31	23805,76 6356,50	85812,12	
30	30	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,131	772830,08 451345,24	321484,84 121798,96	101240,74 59126,22	42114,51 15955,66		74331,07 14045,74	189617,55	
31	31	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	133,03	1272,00		169214,16		169214,16	13537,13	182751,29	
32	32	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2379,05 2185,83	193,22 0,60	4758,10 4371,66	386,44 1,20		4329,14 726,98	9814,22	
33	33	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250,00		6500,00		6500,00	520,00	7020,00	
34	34	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная (ковер). Устройство	шт.	1	12843,31 7957,40	4284,00 1760,85	12843,31 7957,40	4284,00 1760,85	601,91	9621,07 1797,15	24261,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,22	15259,00		3356,98		3356,98	268,56	3625,54	
36	36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	24025,00		1922,00		1922,00	153,76	2075,76	
37	37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,04	21412,00		856,48		856,48	68,52	925,00	
38	38	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0045	814482,96 469015,58	345467,38 123768,90	3665,17 2110,57	1554,60 556,96		2640,85 504,48	6810,50	
39	39	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,545	3840,00		17452,80		17452,80	1396,22	18849,02	
40	40	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	0,6	2539,00		1523,40		1523,40	121,87	1645,27	
41	41	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,5	585,00		877,50		877,50	70,20	947,70	
42	42	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00	156,56	2113,56	
43	43	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,203	1681062,74 307777,12	1338261,18 318048,98	341255,74 62478,76	271667,02 64563,94	7109,96	115608,86 36549,17	493413,77	
44	44	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	203	11,50 10,38	1,12 0,58	2334,50 2107,14	227,36 117,74		1601,67 314,65	4250,82	
45	45	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	203	34,00		6902,00		6902,00	552,16	7454,16	
46	46	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	1	3936,31 3936,31	0,00 0,00	3936,31 3936,31	0,00 0,00		3582,04 601,47	8119,82	
47	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00067	1154739,00		773,68		773,68	61,89	835,57	
48	48	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1696,00		4240,00		4240,00	339,20	4579,20	
49	49	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,07	44261,72 12304,10	2171,32 600,38	3098,32 861,29	152,00 42,03	2085,04	822,02 313,63	4233,97	
50	50	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,48	172,80 95,09	3,55 0,57	255,74 140,73	5,25 0,84	109,76	97,69 28,27	381,70	
51	51	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,85	149,33 55,59	2,66 0,57	126,93 47,25	2,26 0,48	77,42	32,94 12,79	172,66	
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления, подземный					1069817,84 274468,09	492300,21 133338,48	303049,55 0,00	353914,31 113899,92	1537632,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Газопровод низкого давления, надземный										
52	52	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,182	2071466,44 1225677,60	833977,84 276177,44	377006,89 223073,32	151783,96 50264,29	2149,60	270604,24 51808,89	699420,02	
53	53	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	183,82	1696,00		311758,72		311758,72	24940,70	336699,42	
54	54	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00	3351,68	45247,68	
55	55	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	2389,00		4778,00		4778,00	382,24	5160,24	
56	56	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	23	425,00		9775,00		9775,00	782,00	10557,00	
57	57	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,182	1681062,74 307777,12	1338261,18 318048,98	305953,42 56015,44	243563,53 57884,91	6374,45	103649,32 32768,22	442370,96	
58	58	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	34,07	238,48 95,09	3,55 0,57	8125,01 3239,72	120,95 19,42	4764,35	2248,96 829,95	11203,92	
59	59	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,07	149,33 55,59	2,66 0,57	5087,67 1893,95	90,63 19,42	3103,10	1320,21 512,75	6920,63	
60	60	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	39885,64 2879,39	36993,15 9082,08	398856,40 28793,90	369931,50 90820,80	131,00	108849,40 40616,50	548322,30	
61	61	242-209-6502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	15838,00		190056,00		190056,00	15204,48	205260,48	
62	62	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	2071466,44 1225677,60	833977,84 276177,44	37286,40 22062,20	15011,60 4971,19	212,60	26763,06 5123,96	69173,42	
63	63	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	18,18	463,00		8417,34		8417,34	673,39	9090,73	
64	64	1146-0302-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	40	4182,51 2459,53	1722,98 852,42	167300,40 98381,20	68919,20 34096,80		111281,60 22286,40	300868,40	
65	65	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,24	265912,39 171076,84	2481,33 1289,72	63818,97 41058,44	595,52 309,53	22165,01	34749,10 7885,44	106453,51	
66	66	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,4	708,00		44179,20		44179,20	3534,34	47713,54	
67	67	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	40	549,00		21960,00		21960,00	1756,80	23716,80	
68	68	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759,0-87	кг	1,12	1720,00		1926,40		1926,40	154,11	2080,51	
			Итого по разделу 3: Газопровод низкого давления, надземный					1998181,82 474518,17	850016,89 238386,36	673646,77 0,00	659465,89 212611,85	2870259,56	
			Раздел 4: Включаемые работы по Корректировочной смете №3										
	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	132,6	243,00		32221,80			2577,74	34799,54	
	9	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	265,2	142,00		37658,40			3012,67	40671,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10	1201-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	$м^3$ грунта	70	4253,98	2510,05	297778,60	175703,50		151384,80	485096,50	
						1743,93	1259,73	122075,10	88181,10		35933,10		
	11	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	238	142,00		33796,00				36499,68	
											2703,68		
	12	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4082,90	172,47	4082,90	172,47	907,24	3062,24	7716,75	
						3003,19	89,98	3003,19	89,98		571,61		
	13	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		45247,68	
											3351,68		
			Итого по разделу 4: Включаемые работы по Корректировочной смете №3					447433,70	175875,97	42803,24	154447,04	650031,22	
								125078,29	88271,08	0,00	48150,48		
			ИТОГО по акту					3579370,26	1524885,55	1069060,57	1177114,03	5137004,44	
								881747,96	461869,18	0,00	380520,15		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			66781,06					
			Итого с временными									5203785,50	
			Зимние удорожания	%	1,76			91586,62					
			Итого с зимними удорожаниями									5295372,12	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			105907,44					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5401279,56	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024				5806375,53	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									5690248,02	
			НДС	%	12,00			682829,76					
			Итого с НДС									6373077,78	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VJE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.П.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ **Демеген Н.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **"03" сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №6

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01-д Дополнительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,91**	**46402,38**	**17881,18**	**88629,00**	**34153,00**	**10314,00**	**59700,00**	**160195,00**	
						23121,06	**8451,08**	**44161,00**	**16142,00**		**11866,00**		
2	2	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**22969,00**		**22969,00**		**22969,00**	**1838,00**	**24807,00**	
3	3	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**34978,00**		**34978,00**		**34978,00**	**2798,00**	**37776,00**	
4	4	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**19349,00**		**19349,00**		**19349,00**	**1548,00**	**20897,00**	
5	5	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**8,0903**	**5647,17**	**0,00**	**45687,00**	**0,00**		**32895,00**	**84869,00**	
						5647,17	**0,00**	**45687,00**	**0,00**		**6287,00**		
6	6	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**2**	**11518,58**	**1934,86**	**23037,00**	**3870,00**	**6129,00**	**13858,00**	**39847,00**	
						6519,46	**851,60**	**13039,00**	**1703,00**		**2952,00**		
7	7	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**3**	**18013,33**	**3366,44**	**54040,00**	**10100,00**	**22747,00**	**24325,00**	**84634,00**	
						7064,56	**1561,27**	**21194,00**	**4684,00**		**6269,00**		
			ИТОГО по акту					**288689,00**	**48123,00**	**116486,00**	**130778,00**	**453025,00**	
								124081,00	**22529,00**	**0,00**	**33558,00**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**5889,33**					
			Итого с временными									**458914,33**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,76**			**8076,89**					
			Итого с зимними удорожаниями									**466991,22**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**9339,82**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**476331,04**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**2024,00**			**2024**				**512055,87**	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									**501814,83**	
			НДС	**%**	**12,00**			**60217,78**					
			Итого с НДС									**562032,61**	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ **Баймухамбетов Е.К.**

№ KZ37VLK00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов П.П.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ **Демеген Н.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г.Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 НСС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№163** от **"03" сентября 2024г.**

Акт выполненных работ №7

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-05-01 НСС** работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	47,3166	276,24 0,00	276,24 76,68	13071,00 0,00	13071,00 3628,00		2612,00 1255,00	16938,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,4634	4478,96 4478,96	0,00 0,00	6555,00 6555,00	0,00 0,00		4719,00 902,00	12176,00	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	31,5444	66,86 0,00	66,86 24,17	2109,00 0,00	2109,00 762,00		549,00 213,00	2871,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,9756	1948,67 1948,67	0,00 0,00	1901,00 1901,00	0,00 0,00		1369,00 262,00	3532,00	
5	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	251	454,33 175,14	279,19 145,66	114037,00 43960,00	70077,00 36561,00		57976,00 13760,00	185773,00	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	16,26	2733,00		44439,00		44439,00	3555,00	47994,00	
7	7	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,251	123831,94 69773,08	54058,86 21659,13	31082,00 17513,00	13568,00 5436,00		13999,00 3606,00	48687,00	
8	8	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,565	293321,00		165726,00		165726,00	13258,00	178984,00	
9	9	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	251	282,29 258,70	19,24 0,71	70855,00 64934,00	4829,00 178,00	1092,00	46882,00 9420,00	127157,00	
10	10	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	251	1439,00		361189,00		361189,00	28895,00	390084,00	
			ИТОГО по акту					810964,00 134863,00	103654,00 46565,00	572446,00 0,00	128106,00 75126,00	1014196,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			13189,55					
			Итого с временными									1027385,55	
			Зимние удорожания	%	1,76			18081,99					
			Итого с зимними удорожаниями									1045467,53	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			20909,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1066376,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00			2024				1146355,15	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									1123427,97	
			НДС	%	12,00			134811,36					
			Итого с НДС									1258239,32	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Елорда Инжиниринг»
БИН 170340029884

_____ Баймухамбетов Б.К.

№ KZ37VJE00078489 от 26.01.2023

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор:
Инженер ТОО «МунайГаз Инжиниринг»
БИН 090940009190

_____ Демеген Н.Д.