Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.35)" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 128 от 08.09.2022 года, доп.согл. № 1 от 09.09.2022, доп.согл. № 2 от 26.12.2022 г., доп.согл. № 3 от 06.03.2023 г., доп.согл. № 4 от 11.05.2023 г., доп.согл. № 5 от 18.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 7
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Надземная часть

		РАЗДЕЛ 1.Стены									
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)**	$м^3$ кладки	175,9	43515,68	4524,66	7654408	795888	5035283	1884065	10301550
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	1823237	202639		763077	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)**	$м^3$ кладки	21,14	43515,68	4524,66	919921	95651	605150	226431	1238060
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	219120	24353		91708	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		ПБ6/ПБ7-8шт									
143	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	7,84	75815,24	2667,90	594391	20916	349101	209022	867686
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	224374	5320		64273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)**	т	0,85008	331233,00	--	281575	--	281575	--	304101
		СП - 8%			--	--	--	--		22526	
145	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)**	т	0,05952	356318,00	--	21208	--	21208	--	22905
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0376	376202,00	--	14145	--	14145	--	15277
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
147	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01632	349794,00	--	5709	--	5709	--	6166
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
148	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка**	т стальных элементов	0,4424	1119530,15	8930,02	495280	3951	459154	39110	577142
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	32175	970		42751	
149	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка**	т стальных элементов	0,2952	1148692,05	9171,74	339094	2708	307191	35222	404261
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	29195	654		29945	
		ПБ8-4шт									
150	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	3,64	75815,24	2667,90	275967	9711	162082	97046	402854
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	104174	2470		29841	
151	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)**	т	0,45448	331233,00	--	150539	--	150539	--	162582
		СП - 8%			--	--	--	--		12043	
152	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)**	т	0,02976	356318,00	--	10604	--	10604	--	11452
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01692	376202,00	--	6365	--	6365	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
154	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00816	349794,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
155	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка**	т стальных элементов	0,2212	1119530,15	8930,02	247640	1975	229578	19555	288571
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	16087	485		21376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1476	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	169547 14598	1354 327	153595	17611 14973	202130
157	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Установка стальных рамок РМ 1. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0664	1091559,10 114589,44	2035,66 912,00	72480 7609	136 61	64735	6979 6357	85816
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,8	196,10 79,65	4,59 0,81	353 143	8 1	202	100 36	489
		ПБ9/ПБ10-6шт									
159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,38	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	332071 125352	11685 2972	195034	116775 35908	484754
160	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)** *СП - 8%*	т	0,32592	331233,00 --	-- --	107955 --	-- --	107955	-- 8636	116591
161	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)** *СП - 8%*	т	0,04464	356318,00 --	-- --	15906 --	-- --	15906	-- 1272	17178
162	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02256	376202,00 --	-- --	8487 --	-- --	8487	-- 679	9166
163	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,006732	349794,00 --	-- --	2355 --	-- --	2355	-- 188	2543
164	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС4). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,14706	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	164638 10695	1313 322	152630	13001 14211	191850
165	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2214	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	254320 21896	2030 490	230394	26416 22459	303195
		Монолитные участки									
176	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	51,5	49041,94 16003,68	6745,36 1561,89	2525660 824190	347386 80437	1354084	823211 267910	3616780
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,95812	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	1100585 94758	8788 2121	997039	114317 97192	1312095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг (Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,62064	1368154,30 391184,64	2035,66 912,00	849131 242785	1263 566	605083	221449 85646	1156227
179	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг(Анкер на отм-0,32,этажи 1-9). Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,14673	1016483,26 39513,60	2035,66 912,00	3198598 124339	6406 2870	3067854	115760 265149	3579507
		Плиты ПМ1,ПМ2									
184	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,34	75687,35 28619,14	2667,90 678,60	252796 95588	8911 2267	148297	89048 27347	369191
185	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,463	331233,00 --	-- --	153361 --	-- --	153361	-- 12269	165630
186	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00864	354275,00 --	-- --	3061 --	-- --	3061	-- 245	3306
187	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка стальных рамок РМ 1. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03792	1091559,10 114589,44	2035,66 912,00	41392 4345	78 35	36969	3986 3630	49008
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	2,04768	196,10 79,65	4,59 0,81	402 163	10 2	229	114 41	557
189	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,62	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	124304 39462	9984 2377	74858	38074 12990	175368
190	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2792	331233,00 --	-- --	92480 --	-- --	92480	-- 7398	99878
191	1107-0517-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей *НР - 118%; СП - 8%*	$м^2$ площади застройки	701,49	12217,13 --	12217,13 7801,89	8570195 --	8570195 5472948	--	6458078 1202263	16230536
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Чердак									
212	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	$м^3$	76,107	58760,00 --	-- --	4472047 --	-- --	4472047	-- 357764	4829811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
264	222-[illegible]29-0501 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	8402,025	551,00 --	-- --	4629516 --	-- --	4629516	-- 370361	4999877
265	261-[illegible]07-0989 РСНБ РК 2022	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	8402,025	122,00 --	-- --	1025047 --	-- --	1025047	-- 82[illegible]04	1107051
266	261-[illegible]07-0235 РСНБ РК 2022	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/** *СП - 8%*	шт.	8402,025	96,00 --	-- --	806594 --	-- --	806594	-- 64528	871122
268	234-[illegible]01-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	$м^3$	234,7	41869,00 --	-- --	9826654 --	-- --	9826654	-- 786[illegible]32	10612786
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Крыльцо №1,2									
316	1108-0[illegible]01-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	6,8	8803,55 1403,25	2703,50 1194,21	59864 9542	18384 8121	31938	16[illegible]26 6[illegible]03	82394
317	1107-0[illegible]501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	3079,47 646,96	1724,14 415,34	55430 11645	31034 7476	12751	22[illegible]63 6[illegible]40	84233
318	1107-0[illegible]501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	3506,94 748,71	1690,63 407,27	42083 8985	20287 4887	12811	16[illegible]69 4[illegible]76	63128
319	1107-0[illegible]501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4526,17 1139,26	2153,65 518,81	9052 2279	4308 1038	2465	3[illegible]13 1[illegible]37	14002
320	221-1[illegible]2-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	$м^3$	6,96	33903,00 --	-- --	235965 --	-- --	235965	-- 18[illegible]77	254842
321	221-1[illegible]2-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	$м^3$	1,104	33903,00 --	-- --	37429 --	-- --	37429	-- 2[illegible]94	40423
322	1106-0[illegible]01-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,38	23812,78 1744,76	1729,51 437,60	32862 2408	2387 604	28067	2[illegible]41 2[illegible]48	38451
323	1106-0[illegible]01-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,25	27930,53 3219,71	2458,55 627,60	90774 10464	7991 2040	72319	11[illegible]78 8[illegible]72	110325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,05404	455717,00 --	-- --	24627 --	-- --	24627	-- 1970	26597
325	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Уплотненный насыпной грунт** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	7,46	3873,78 3873,78	-- --	28898 28898	-- --	--	20807 3976	53681
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								65973081

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

на Электрооборудование и электроосвещение

		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
120	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3948,89	332,22 280,94	2,09 0,10	1311900 1109401	8253 395	194246	799053 168876	2279830
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2279830

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Д

на Подземная часть

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	27,9	14891,26 10365,19	4524,66 1152,01	415466 289189	126238 32141	39	298837 57144	771447
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	8,16354	82785,00 --	-- --	675819 --	-- --	675819	-- 54065	729884
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** *СП - 8%*	$м^3$	6,0264	29136,00 --	-- --	175585 --	-- --	175585	-- 14047	189632
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности стен. Обработка пенетроном** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	83,7	80,13 77,41	2,72 0,61	6707 6479	228 51	--	4506 897	12110
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон** *СП - 8%*	кг	41,85	1961,00 --	-- --	82068 --	-- --	82068	-- 6565	88633
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0101 РСНБ РК2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	69,9	14891,26 10365,19	4524,66 1152,01	1040899 724527	316273 80525	99	748699 143168	1932766
7	213-102-0205 РСНБ РК2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	20,45274	82785,00 --	-- --	1693180 --	-- --	1693180	-- 135454	1828634
8	212-401-0204 РСНБ РК2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** *СП - 8%*	$м^3$	15,0984	29136,00 --	-- --	439907 --	-- --	439907	-- 35193	475100
9	1113-0301-1201 РСНБ РК2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности стен. Обработка пенетроном** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	250,56	80,13 77,41	2,72 0,61	20077 19396	682 153	--	13488 2686	36251
10	235-301-0103 РСНБ РК2022	**прим.Пенетрон** *СП - 8%*	кг	125,28	1961,00 --	-- --	245674 --	-- --	245674	-- 19654	265328
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								6329785
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1039591				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3312371		
		- Накладные расходы	Тенге							1065530	
		- Сметная прибыль	Тенге							468873	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Д

на Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

1	1108-0401-0305 РСНБ РК2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	783,86	3230,89 2814,32	416,47 103,81	2532565 2206033	326455 81373	77	2127286 372788	5032639
2	213-102-0201 РСНБ РК2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	30,4200389	77000,00 --	-- --	2342343 --	-- --	2342343	-- 187387	2529730
3	212-401-0102 РСНБ РК2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** *СП - 8%*	$м^3$	16,225902	27292,00 --	-- --	442837 --	-- --	442837	-- 35427	478264
4	1113-0301-1201 РСНБ РК2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности стен. Обработка пенетроном** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1567,72	80,13 77,41	2,72 0,61	125621 121357	4264 956	--	84390 16806	226817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	235-301-0113 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон *СП - 8%*	кг	783,86	1961,00 --	-- --	1537149 --	-- --	1537149	-- 122972	1660121
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9927571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2327390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					330719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82329			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4322406		
		- Накладные расходы	Тенге							2211676	
		- Сметная прибыль	Тенге							735380	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Д

на Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм= ,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4516	1765,10 1741,02	12,48 0,20	7971192 7862446	56359 903	52387	7706102 1254184	16931478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99 4470,84	--				--		
2	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	4516	301,00 --	-- --	1359316 --	-- --	1359316	-- 108745	1468061
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18399539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7862446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					903			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1411703		
		- Накладные расходы	Тенге							7706102	
		- Сметная прибыль	Тенге							1362929	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 Д

на Лифты, подъемники

Лифты

4	516-101-0302 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	11351882,99 --	-- --	22703766 --	-- --	22703766	-- --	22703766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22703766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						22703766		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 И
(Локальный сметный расчет)

на Подземная часть

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные бетонные В10. Устройство**	$м^3$	-27,9	29524,89	1954,22	-823744	-54522	-624882	-143778	-1044924
		НР - 91%; СП - 8%			5173,46	489,55	-144340	-13658		-77402	
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	-29,17	20902,32	4524,66	-609721	-131984	-175384	-312440	-995934
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	-302353	-33604		-73773	
31	СТ1213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	-11,0846	117015,00	--	-1297064	--	-1297064	--	-1400829
		СП - 8%			--	--	--	--		-103765	
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	-2,66	20902,32	4524,66	-55600	-12035	-15994	-28491	-90819
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	-27571	-3064		-6727	
33	СТ1213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	-1,0108	117015,00	--	-118279	--	-118279	--	-127741
		СП - 8%			--	--	--	--		-9462	
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	-22,01	20370,98	4524,66	-448365	-99588	-132334	-224273	-727097
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	-216443	-25356		-53259	
35	СТ1213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	-8,3638	117015,00	--	-978690	--	-978690	--	-1056985
		СП - 8%			--	--	--	--		-78295	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	-4,4	20370,98	4524,66	-89632	-19909	-26454	-44954	-145353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	-43269	-5069		-10767	
37	СТ1213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	-1,672	117015,00	--	-195649	--	-195649	--	-211301
		СП - 8%			--	--	--	--		-15652	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	-11,36	20370,98	4524,66	-231414	-51400	-68301	-116063	-375276
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	-111713	-13087		-27798	
39	СТ1213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	-4,3168	117015,00	--	-505130	--	-505130	--	-545540
		СП - 8%			--	--	--	--		-40410	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-6721797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-845689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-369438			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-93838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-4138162		
		- Накладные расходы	Тенге							-870599	
		- Сметная прибыль	Тенге							-497910	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03и

(Локальный сметный расчет)

на Отделочные работы

		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	-740,308	6919,50	416,47	-5122561	-308316	-2730782	-2009093	-7702186
		НР - 93%; СП - 8%			2814,32	103,81	-2083464	-76851		-570532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-7702186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-5122561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-308316			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-76851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2730782		
		- Накладные расходы	Тенге							-2009093	
		- Сметная прибыль	Тенге							-570532	

Всего по акту 111 189 588

оборудование 22 703 766

Временные здания и сооружения (0,9 %) 796 372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						910 678			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 803 857**			
		- в текущих ценах						**114 700 491,52**			
		Всего с учетом договорного коэффициента						**114 700 491,52**			
		НДС (12 %)						13 764 058,98			
		Итого						**128 464 550,51**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менеджер проекта — Сарсембаев Д. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "MSK Engineering" , БИН 070440006322

Руководитель

Каребаева Ж. А.

эксперт

Рахимов Ж. С.

(KZ33VJE00035493 от 22.02.2018)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" , БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя — Сактаганов Р. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО ПИИ Семстройпроект, БИН

Инженер группы авторского надзора

Кусаинов А.Л.