Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			27	15.03.2024г.		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»	3 296 866,32	3 296 866,32	2 943 630,64				353 235,68	3 296 866,32

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация К1										
1	47	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное/0,76.0,1.44,3/. Устройство**	$м^3$ основания	3,4	4628,62 2008,34	304,78 89,77	15737,00 6828,00	1036,00 305,00	7873,00	7062,00 1824,00	24623,00	
2	48	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	44,3	4141,06 166,22	31,71 13,70	183449,00 7364,00	1405,00 607,00	174681,00	7891,00 15307,00	206647,00	
3	49	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	45,186	4608,00		208217,00		208217,00	16657,00	224874,00	
4	50	241-211-3004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 140 мм**	шт.	2	1200,00		2400,00		2400,00	192,00	2592,00	
5	51	241-211-3005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 194 мм**	шт.	6	2341,00		14046,00		14046,00	1124,00	15170,00	
6	52	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	0,0443	46578,27 16631,87	29946,40 8180,89	2063,00 737,00	1326,00 362,00		671,00 219,00	2952,00	
7	53	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	44,3	82,00		3633,00		3633,00	291,00	3924,00	
8	54	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1	42200,54 39683,12	0,00 0,00	42201,00 39683,00	0,00 0,00	2517,00	39286,00 6519,00	88006,00	
9	55	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.**	$м^3$ конструкций колодца	3,602	88444,12 37392,62	19292,31 8415,27	318576,00 134688,00	69491,00 30312,00	114397,00	163350,00 38554,00	520480,00	
10	56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	19391,00		58173,00		58173,00	4654,00	62827,00	
11	57	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	16474,00		32948,00		32948,00	2636,00	35584,00	
12	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	21495,00		85980,00		85980,00	6878,00	92858,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	22729,00		68187,00		68187,00		73642,00	
											5455,00		
14	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5291,00		15873,00		15873,00		17143,00	
											1270,00		
15	61	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	16	785,00		12560,00		12560,00		13565,00	
											1005,00		
16	62	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	3	31117,00		93351,00		93351,00		100819,00	
											7468,00		
17	63	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,408	56668,52	3924,75	23121,00	1602,00	16571,00	4952,00	30319,00	
						12128,48	923,33	4948,00	377,00		2246,00		
18	64	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка. Устройство	$м^3$	1,2	26092,88	1983,67	31311,00	2380,00	26021,00	3156,00	37225,00	
						2425,25	465,00	2910,00	558,00		2757,00		
19	65	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок на лоток	$м^3$	1,75	22319,00		39058,00		39058,00		42183,00	
											3125,00		
20	66	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Кладка горловин	$м^3$ кладки	7,5	56668,52	3924,75	425014,00	29436,00	304615,00	91036,00	557334,00	
						12128,48	923,33	90964,00	6925,00		41284,00		
21	67	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	232,94	299,07	299,07	69665,00	69665,00		21123,00	98051,00	
						0,00	125,94	0,00	29336,00		7263,00		
22	68	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,2	4701,84	0,00	33853,00	0,00		24374,00	62885,00	
						4701,84	0,00	33853,00	0,00		4658,00		
23	69	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,2	1665,62	0,00	11992,00	0,00		8635,00	22277,00	
						1665,62	0,00	11992,00	0,00		1650,00		
24	70	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	201,99	42,59	42,59	8603,00	8603,00		2024,00	11477,00	
						0,00	13,92	0,00	2812,00		850,00		
25	71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	201,99	302,30	139,97	61062,00	28273,00		33401,00	102020,00	
						162,33	67,33	32789,00	13600,00		7556,00		
26	72	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м вытесненного колодцами и трубами и песком вдоль трассы	$м^3$ грунта	154,55	88,24	88,24	13637,00	13637,00		3283,00	18274,00	
						0,00	29,50	0,00	4559,00		1354,00		
			ИТОГО по акту					1874710,00	226854,00	1281100,00	410244,00	2467751,00	
								366756,00	89753,00		182796,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			32080,76					
			Итого с временными									2499831,76	
			Зимние удорожания	%	1,29			32247,83					
			Итого с зимними удорожаниями									2532079,59	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			50641,59					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2582721,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2024**				**3003704,74**	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									**2943630,64**	
			НДС	**%**	**12,00**			**353235,68**					
			Итого с НДС									**3296866,32**	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Гумарбеков Н.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**