Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140015369	130940012130			29	15.03.2024г.		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай»	10 231 377,66	10 231 377,66	6 191 527,98				742 983,36	6 934 511,34

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Беклянов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за ноябрь 2024 г.

по объекту: Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
18 581 432,84	10 231 377,66	10 231 377,66	6 934 511,34	8 350 055,18

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
2-3	2	Тепловые сети	2 031 665,97	217 678,50
2-4	3	Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ	4 902 845,37	525 304,86
		ВСЕГО:	6 934 511,34	742 983,36

Директор ТОО "БарсСтройCompany"_____ Бекжанов Т.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Тепловые сети работы**

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	1917657,25 1118826,24	783908,88 240003,38	23012,00 13426,00	9407,00 2880,00	179,00	16143,00 3132,00	42287,00	
2	2	241-417-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 76х4-51 мм, Ст3	м	12	27691,00		332292,00		332292,00	26583,00	358875,00	
3	3	241-412-0202 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 65 мм	шт.	2	8530,00		17060,00		17060,00	1365,00	18425,00	
4	4	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (опорые подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3213,38 2427,17	104,66 24,62	6427,00 4854,00	209,00 49,00	1363,00	5786,00 977,00	13190,00	
5	5	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	2	3305,00		6610,00		6610,00	529,00	7139,00	
6	6	1113-0301-1417 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические . Окраска лаками.	м2	12	122,47 30,78	3,05 0,73	1470,00 369,00	37,00 9,00	1064,00	261,00 138,00	1869,00	
7	7	236-105-0101 РСНБ РК 2022	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-03	кг	2,76	1171,00		3232,00		3232,00	259,00	3491,00	
8	8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	902,48 750,37	0,00 0,00	1805,00 1501,00	0,00 0,00	304,00	1471,00 262,00	3538,00	
9	9	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00	905,00	12215,00	
10	10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3466,18 571,19	0,00 0,00	6932,00 1142,00	0,00 0,00	5790,00	1120,00 644,00	8696,00	
11	11	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	87616,77 36597,12	3100,68 1513,23	28037,00 11711,00	992,00 484,00	15334,00	9268,00 2984,00	40290,00	
12	12	1113-0501-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой	м2	7,5	4291,17 2410,39	153,03 68,86	32184,00 18078,00	1147,00 516,00	12958,00	12830,00 3601,00	48615,00	
13	13	1113-0501-0104 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0103	м2	7,5	1830,14 1056,24	153,03 68,86	13726,00 7922,00	1147,00 516,00	4657,00	5822,00 1564,00	21112,00	
14	14	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Присоединение к существующей сети	врезка	2	42200,54 39683,12	0,00 0,00	84401,00 79366,00	0,00 0,00	5035,00	78573,00 13038,00	176011,00	
15	15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,135	5665,15 1535,79	1809,51 783,75	17760,00 4815,00	5673,00 2457,00	7273,00	6763,00 1962,00	26485,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2.08	20240,99 7988,80	4519,90 1677,57	42101,11 16616,77	9401,50 3489,48	16083,14	23725,19 5265,97	71092,27	
17	17	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1.24	58717,00		72809,21		72809,21	5824,74	78633,95	
18	18	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, СТ РК 937-92	м3	0.84	154035,00		129389,48		129389,48	10351,09	139740,57	
19	19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Монолитные участки. Устройство	м3	0.16	37976,34 6171,51	2423,86 584,19	6076,00 987,00	387,00 93,00	4701,00	984,00 565,00	7624,00	
20	20	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	1340,09 808,99	45,32 25,79	16081,11 9707,93	543,81 309,50	5829,36	9416,32 2039,72	27537,15	
21	21	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	12	-150,81 -5,54	-5,40 -2,99	-1809,71 -66,45	-64,79 -35,93	-1678,47	-96,28 -152,46	-2058,45	
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12	6288,13 418,43	12,61 3,47	75457,53 5021,13	151,35 41,62	70285,04	4708,44 6413,27	86579,24	
23	23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,26	56668,52 12128,48	3924,75 923,33	14734,00 3153,00	1020,00 240,00	10560,00	3156,00 1431,00	19321,00	
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,092	30420,74 2425,25	1983,67 465,00	2799,00 223,00	183,00 43,00	2393,00	242,00 243,00	3284,00	
25	25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,108342	29047,50 26360,77	2510,05 1150,42	3147,00 2856,00	272,00 125,00	19,00	2712,00 469,00	6328,00	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001152	376424,00		434,00		434,00	35,00	469,00	
27	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10719	323426,00		34668,00		34668,00	2773,00	37441,00	
28	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Монолитные участки. Устройство	м3	0,35	37976,34 6171,51	2423,86 584,19	13292,00 2160,00	848,00 204,00	10283,00	2152,00 1235,00	16679,00	
29	29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - песком	м3 грунта	3,72	1516,54 1516,54	0,00 0,00	5642,00 5642,00	0,00 0,00		4062,00 776,00	10480,00	
30	30	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,72	2105,00		7831,00		7831,00	626,00	8457,00	
31	31	241-411-0101 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная ТС-666.00.00	шт.	2	71462,00		142924,00		142924,00	11434,00	154358,00	
32	32	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20	299,07 0,00	299,07 125,94	5981,45 0,00	5981,32 2518,75		1813,59 623,64	8418,68	
33	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6	4597,35 4597,35	0,00 0,00	21148,00 21148,00	0,00 0,00		15226,00 2910,00	39284,00	
34	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 Обратная засыпка вручную	м3 грунта	4,6	1665,62 1665,62	0,00 0,00	7662,00 7662,00	0,00 0,00		5517,00 1054,00	14233,00	
35	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	61,85 0,00	61,85 20,67	927,81 0,00	927,80 310,10		223,17 92,16	1243,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15	302,30	139,97	4534,56	2099,57		2480,44	7576,12	
				м3 уплотненного грунта		162,33	67,33	2434,99	1009,93		561,12		
37	37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		21,095	47,08	40,90	993,00	862,00	4,00	295,00	1391,00	
				м3 грунта		5,97	13,43	126,00	283,00		103,00		
38	38	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		105,475	2,69	2,69	284,00	284,00		69,00	381,00	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,90	0,00	95,00		28,00		
			ИТОГО по акту					1193364,55	41508,56	930995,76	214722,87	1520730,67	
								220855,37	15637,45	0,00	112644,25		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			19769,50					
			Итого с временными									1540500,17	
			Зимние удорожания	%	1,29			19872,45					
			Итого с зимними удорожаниями									1560372,62	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			31207,45					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1591580,07	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024			2024,00				1851007,63	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									1813987,47	
			НДС	%	12,00			217678,50					
			Итого с НДС									2031665,97	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько А.А.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626; № KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 10-этажному жилому дому №124 по ПДП в мкр."Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 15.03.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-4 Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ работы**

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	28,6	303,66 16,09	287,57 121,10	8685,00 460,00	8224,00 3463,00		2825,00 921,00	12431,00	
2	2	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,86	3918,20 3918,20	0,00 0,00	3370,00 3370,00	0,00 0,00		2426,00 464,00	6260,00	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,86	1665,62 1665,62	0,00 0,00	1432,00 1432,00	0,00 0,00		1031,00 197,00	2660,00	
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	м³ грунта	18,24	61,85 0,00	61,85 20,67	1128,00 0,00	1128,00 377,00		271,00 112,00	1511,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	18,24	302,30 162,33	139,97 67,33	5514,00 2961,00	2553,00 1228,00		3016,00 682,00	9213,00	
6	6	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	47,5	2,69 0,00	2,69 0,90	128,00 0,00	128,00 43,00		31,00 13,00	172,00	
7	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную	м³ грунта	9,5	1516,54 1516,54	0,00 0,00	14407,00 14407,00	0,00 0,00		10373,00 1982,00	26763,00	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,5	2105,00		19998,00		19998,00	1600,00	21598,00	
9	9	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	192	1158,98 474,26	628,43 250,88	222524,00 91058,00	120659,00 48169,00	10808,00	100243,00 25822,00	348589,00	
10	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,036	291518,56 280342,72	0,00 0,00	10495,00 10092,00	0,00 0,00	402,00	7670,00 1453,00	19618,00	
11	11	241-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м	36	10273,00		369828,00		369828,00	29586,00	399414,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	1731,91 773,79	909,94 355,77	62349,00 27856,00	32758,00 12808,00	1734,00	29278,00 7330,00	98957,00	
13	13	1308-0201-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	2470,16 798,75	1545,16 677,35	14821,00 4793,00	9271,00 4064,00	758,00	6377,00 1696,00	22894,00	
14	14	243-113-0923 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,234	8709295,00		2037975,00		2037975,00	163038,00	2201013,00	
15	15	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	106	9,89 8,87	1,02 0,50	1048,00 940,00	108,00 53,00		716,00 141,00	1904,00	
16	16	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	106	66,00		6996,00		6996,00	560,00	7556,00	
17	17	1308-0201-1816 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5256,59 4992,20	133,64 60,61	21026,00 19969,00	534,00 242,00	523,00	14552,00 2846,00	38424,00	
18	18	243-903-2006 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	52003,00		208012,00		208012,00	16641,00	224653,00	
19	19	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11286,46 5473,98	210,84 60,61	22573,00 10948,00	421,00 121,00	11203,00	7970,00 2443,00	32986,00	
20	20	247-204-8819 *СнрСЦ 06.2023*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 250/200A (250A) 4P 35кА EKF PROxima	шт.	2	72694,00		145388,00		145388,00	11631,00	157019,00	
21	21	1308-0103-1701 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	4	1354,50 1098,28	191,98 155,36	5418,00 4393,00	767,00 621,00	257,00	3610,00 722,00	9751,00	
22	22	247-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки ШМТ размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	24503,00		24503,00		24503,00	1960,00	26463,00	
			ИТОГО по акту					3207618,00	176551,00	2838385,00	190389,00	3669849,00	
								192679,00	71189,00	0,00	271840,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			47708,04					
			Итого с временными									3717557,04	
			Зимние удорожания	%	1,29			47956,49					
			Итого с зимними удорожаниями									3765513,52	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			75310,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3840823,79	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2024				4466878,07	
			Итого с понижающим коэфициентом, к = 0,98									4377540,51	
			НДС	%	12,00			525304,86					
			Итого с НДС									4902845,37	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АрсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**