Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Берекешов Абзал Жабыкбайович, 760712301214, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Муслим-құрылыс», директор Кулумбаев Нарымбек Муктарович, Республика Казахстан, Город Астана, Район Есиль, Улица Е522, Дом 7, Кв. 72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за июль 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703 Ктр и Кэм=1,04	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		261.8	559.01 0	559.01 89.58	146348 0	146348 23451	0	16885 13059	176292
2	2	E11-010101-0319 Ктр и Кэм=1,04	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта		327.25	216.13 8.2	207.93 35.14	70728 2682	68046 11501	0	10212 6475	87415
3	3	E11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3		261.8	133.88 0	133.88 29.75	35050 0	35050 7788	0	5607 3253	43910
4	4	E11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3		261.8	546.19 234.32	311.87 96.86	142993 61345	81648 25359	0	62427 16434	221854
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									529471
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	E11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство м3		7.8	36181.22 3498.84	4049.87 668.97	282213 27291	31589 5218	223334	29583 24944	336740
6	6	E11-060101-0121 Ктр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство м3		58.5	53719.45 8528.33	6322.48 1015.53	3142588 498908	369865 59409	2273815	508068 292052	3942708
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т		4.9725	408502		2031276		2031276	162502	2193778
8	8	E11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности		39	2325.2 772.7	62.98 7.39	90683 30135	2456 288	58091	28294 9518	128495
9	9	E11-080201-0101 Ктр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладки		117	35855.76 17846.2	10571.67 1977.78	4195124 2088005	1236885 231400	870233	2157047 508174	6860345
10	10	E11-080401-0303 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 м2 перегородок (за вычетом проемов)		468	13115.98 5547.99	969.91 178.23	6138278 2596458	453918 83410	3087902	2492277 690444	9320999
11	11	E11-060801-0102 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3		54	140551.04 49284.29	6767.32 1164.98	7589756 2661352	365436 62909	4562969	2479077 805507	10874340
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4.59	408502		1875024		1875024		2025026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							150002	
13	13	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34.56	80177.05	16928.35	2770919	585044	1624128	598989	3639501
						16254.26	2791.75	561747	96483		269593	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.9376	408502		1200015		1200015	96001	1296016
15	15	Е11-060701-0401 Ктр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24.96	95574.76	19290.14	2385546	481482	991052	905371	3554190
						36579.01	3281.27	913012	81901		263373	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.1216	408502		866678		866678	69334	936012
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**45108150**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-100403-0101 Ктр и Кэм=1,04	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	540	7475.61	53.13	4036830	28691	2179726	1652972	6144986
						3385.95	15.23	1828413	8223		455184	
18	18	Е11-150206-0206 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	540	2916.64	24.8	1574987	13393	530294	827857	2595071
						1909.81	6.52	1031300	3521		192227	
19	19	Е11-150405-0104 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540	2182.08	20.25	1178322	10936	300736	696086	2024361
						1604.91	6.4	866650	3457		149953	
20	20	Е11-150203-0203 Ктр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1780	3819.98	353.79	6799561	629750	1540590	3942275	11601183
						2600.69	167.77	4629221	298622		859347	
21	21	Е11-150206-0202 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1780	2037.85	15.82	3627374	28158	1747935	1486944	5523463
						1040.05	4.16	1851281	7399		409145	
22	22	Е11-150405-0103 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1780	1690.58	19.09	3009238	33979	701530	1827567	5223749
						1277.38	6.03	2273729	10730		386944	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**33112813**
			ИТОГО:									**78750434**
			НДС			**12 %**		**9450052**				
			Итого с НДС									**88200486**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Муслим-строй-сервис», директор Кутлубаев Н.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Берекешов А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Маулен [illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № квалиф. подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Доспаева Ш. _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Берекешов Абзал Жабыкбайович, 760712301214, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Муслим-құрылыс», директор Кулумбаев Нарымбек Муктарович, Республика Казахстан, Город Астана, Район Есиль, Улица Е522, Дом 7, Кв. 72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	540	1802.03 939.96	103.09 38.45	973096 507577	55668 20765	409850	496642 117579	1587317
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	540	1748.62 92.91	139.65 50.87	944255 50174	75412 27467	818669	72983 81379	1098617
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	540	1936.65 1102.26	85.6 28.7	1045791 595218	46223 15500	404350	574075 129589	1749455
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	540	5700.93		3078502		3078502		3078502
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	468	820.71 232.43	9.36 2.9	384092 108776	4379 1355	270936	103523 39009	526624
			Итого по разделу: 4. Полы									8040515
			Раздел: 5. Проемы									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	94.08	6724.44 3293.98	693.2 230.84	632635 309898	65217 21718	257521	298454 74487	1005576
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	94.08	31468		2960509		2960509	236841	3197350
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33.6	4715.03 3139.17	321.44 95.31	158425 105476	10800 3202	42148	97811 20499	276735
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	94.08	9366		881153		881153	70492	951645
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	4098.5 2676.2	449.48 137.51	24099 15736	2643 809	5720	14890 3119	42108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5.88	72872		428487		428487	34279	462766
			Итого по разделу: 5. Проемы									**5936180**
			Раздел: 6. Кровля и Фасад									
34	34	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	297	184.71 129.71	8.39 2.52	54859 38524	2493 749	13843	35345 7216	97420
35	35	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	297	6479.8 3108.93	77.22 11.86	1924500 923353	22935 3522	978212	852725 222178	2999403
36	36	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	297	5520		1639440		1639440	131155	1770595
37	37	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизолиция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297	485.73 223.38	44.66 8.53	144260 66344	13264 2533	64652	63367 16610	224237
38	38	Е11-080701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	468	2297.2 1371.12	176.35 54.61	1075088 641683	82534 25557	350870	620533 135650	1831271
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	468	5653.09 3905.27	122.85 44.42	2645647 1827666	57493 20790	760488	1478765 329953	4454365
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	468	562.96 303.96	5.97 1.81	263464 142254	2793 848	118417	114482 30236	408182
			Итого по разделу: 6. Кровля и Фасад									**11785473**
			Раздел: 7. Система отопления и вентиляции									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	80.64	1853.75 1800.44	53.31 14.7	149486 145188	4299 1185	0	143445 23435	316366
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	504	3790		1910160		1910160	152813	2062973
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	42	744.05 469.24	0 0	31250 19708	0 0	11542	19314 4045	54609
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2724.25 2695.25	5.77 0.79	871759 862479	1847 252	7432	845477 137379	1854615
45	45	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	320	259		82880		82880	6630	89510
46	46	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1862.62 811	297.9 92.26	596039 259519	95329 29522	241191	219671 65257	880967
47	47	Е11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	14	28456.6 25095.64	1446.55 335.98	398392 351339	20252 4704	26802	348922 59785	807099
48	48	С1246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В	комплект	14	225497		3156958		3156958	252557	3409515
49	49	Е11-200101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170	16434.9 4861.42	192 55.1	2793932 826442	32639 9367	1934851	819093 289042	3902067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-200101-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210	15984.13 4451.04	151.83 43.26	3356668 934719	31884 9085	2390065	924928 342528	4624124
51	51	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	380	5614.74 2306.13	512.38 158.66	2133603 876329	194703 60292	1062570	711832 227635	3073070
52	52	Е11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	4539.73 3504.59	123.91 36.19	90795 70092	2478 724	18224	69399 12816	173010
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	5831		116620		116620	9330	125950
54	54	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	7297.63 3504.59	176.24 36.19	43786 21028	1057 217	21701	20820 5168	69774
55	55	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4167		25002		25002	2000	27002
			Итого по разделу: 7. Система отопления и вентиляции									**21470651**
			ИТОГО:									**47232819**
			НДС			**12 %**		**5667938**				
			Итого с НДС									**52900757**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Муслим-курылыс» Директор Кулумов Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Берекешов А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Маулен Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Доспаева Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Берекешов Абзал Жабыкбайович, 760712301214, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Муслим-құрылыс», директор Кулумбаев Нарымбек Муктарович, Республика Казахстан, Город Астана, Район Есиль, Улица Е522, Дом 7, Кв. 72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 59Г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Канализация и водоснабжение									
56	56	Е11-160501-0101 Ктр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	40	2210.52 2201.46	5.14 1.24	88421 88058	206 50	157	86346 13981	188748
57	57	Е11-160501-0102 Ктр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20	2132.11 2111	12.45 2.84	42642 42220	249 57	173	41431 6726	90799
58	58	Е11-160501-0202 Ктр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	340	4164.41 4097.47	43.95 0.43	1415899 1393139	14943 147	7817	1365421 222506	3003826
59	59	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	340	111		37740		37740 3019		40759
60	60	Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	340	1862.62 811	297.9 92.26	633292 275739	101287 31367	256265	233400 69335	936027
61	61	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	5771.04 4903.34	269.48 36.19	242384 205940	11318 1520	25126	203311 35656	481351
62	62	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	4067		170814		170814 13665		184479
63	63	Е11-170301-0103 Ктр и Кзм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	68390.73 7077.95	540.69 187.37	410344 42468	3244 1124	364633	42720 36245	489309
64	64	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146 9452		127598
65	65	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698 856		11554
66	66	Е11-170501-0104 Ктр и Кзм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	4307.98 3536.68	209.41 66.57	25848 21220	1256 399	3371	21187 3763	50798
67	67	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876 4870		65746
			Итого по разделу: 8. Канализация и водоснабжение									5670994

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Электрооборудование									
68	68	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	14538.59 9364.74	424.26 121.84	43616 28094	1273 366	14249	20491 5129	69236
69	69	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9060		27180		27180	2174	29354
70	70	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	3642 1832.37	29.59 0	145680 73295	1184 0	71202	52772 15876	214328
71	71	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	40	1879		75160		75160	6013	81173
72	72	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	62	1534.97 1337.56	15.03 4.47	95168 82929	932 277	11308	59908 12406	167482
73	73	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	62	17506		1085372		1085372	86830	1172202
74	74	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	144	944.51 705.57	1.32 0.41	136009 101601	190 60	34217	73196 16736	225941
75	75	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	384		9216		9216	737	9953
76	76	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	399		47880		47880	3830	51710
77	77	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10000	587.18 483.62	5.12 0.16	5871821 4836192	51220 1576	984409	3483193 748401	10103415
78	78	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	5.2	303475		1578070		1578070	126246	1704316
79	79	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4.8	472179		2266459		2266459	181317	2447776
			Итого по разделу: 9. Электрооборудование									16276886
			Раздел: 10. Система связи									
80	80	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	12660.22 8245.15	635.9 161.62	12660 8245	636 162	3779	6305 1517	20482
81	81	Цена ТОО Интант	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки,с источником питания "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В.Место для установки одной или двух батарей	шт.	1	79855		79855		79855		79855
82	82	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	5978.47 5929.45	9.58 1.67	5978 5929	10 2	39	3618 768	10364
83	83	С Цена ТОО Интант	Пульт контроля и управления-С2000М	шт.	1	27695.04		27695		27695	2216	29911
84	84	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088.72 10021.9	1.21 0	20177 20044	2 0	131	12227 2592	34996
85	85	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	2	31252.8		62506		62506	5000	67506

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088.72 10021.9	1.21 0	20177 20044	2 0	131	12227 2592	34996
87	87	СПрайс ТОО АЛКОН	Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ	шт.	2	14208.6		28417		28417	2273	30690
88	88	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	10088.72 10021.9	1.21 0	30266 30066	4 0	197	18340 3888	52494
89	89	Прайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный- 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 30 В 2 А.С2000-СП1	шт.	3	46040		138120		138120		138120
90	90	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	40	1902.74 1860.18	0.8 0	76110 74407	32 0	1670	45388 9720	131218
91	91	С1248-301-0202	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М	шт.	40	14099		563960		563960	45117	609077
92	92	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	5840.32 5832.96	7.36 0	35042 34998	44 0	0	21349 4511	60902
93	93	С1248-402-0203	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	6	36239		217434		217434	17395	234829
94	94	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	46938		46938		46938	3755	50693
95	95	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227		112227		112227	8978	121205
96	96	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83682		83682		83682	6695	90377
97	97	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	850	244.83 204.62	39.46 9.09	208105 173927	33540 7726	638	110809 25513	344427
			Итого по разделу: 10. Система связи									**2143100**
			Раздел: 11. Покрытия									
98	98	Е11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	67.875	300.27 0	300.27 67.98	20381 0	20380 4614	0	3322 1896	25599
99	99	Е11-010201-0307 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	67.875	124.03 0	124.03 36.9	8419 0	8418 2504	0	1803 818	11040
100	100	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	21.72	18017.3 394.74	3378.87 637.04	391336 8574	73388 13836	309373	24203 33243	448782
101	101	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	271.5	5175.09 4508.38	645.84 184.85	1405037 1224026	175346 50185	5664	1121306 202107	2728450
102	102	С1255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	271.5	7748		2103582		2103582	168287	2271869
103	103	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130	4492.41 2122.21	115.4 33.63	584014 275887	15003 4372	293124	302679 70935	957628
104	104	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2.08	33557		69799		69799		75383

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							5584	
105	105	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		212	1329.27	34.46	281805	7305	121659	135809	451023
				м2		720.95	7.01	152842	1487		33409	
106	106	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		212	826.23	542.07	175161	114918	26403	48640	241705
				м2		159.62	101.1	33840	21433		17904	
			Итого по разделу: 11. Покрытия									**7211481**
			ИТОГО:									**31302461**
			НДС			**12 %**		**3756295**				
			Итого с НДС									**35058756**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Муслим-курылыс» директор Кулбаев Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Берекешов А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Маулен Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Доспаева Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)