Форма по приложению 3-0

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Джаксыбаев Бауыржан Сапарович, 770209300342, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI», директор Янчук Елена Николаевна, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, Проспект Абай, дом 8, ВП 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1295	294.47 0	294.47 74.3	381338 0	381338 96212	0	69273 36049	486660
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	647.5	206.8 6.77	200.03 29.15	133901 4381	129520 18876	0	16745 12052	162698
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1120	72.07 0	72.07 29.46	80721 0	80720 33000	0	23760 8358	112839
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1120	352.99 193.75	159.24 80.32	395348 217002	178345 89959	0	221012 49309	665669
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**1427866**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10.6	30085.71 2893.12	2272.8 554.7	318909 30667	24092 5880	264150	33258 28173	380340
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	159	42876.42 7047.3	3798.66 842.07	6817351 1120521	603987 133889	5092844	1141513 636709	8595573
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13.515	325908		4404647		4404647	352372	4757019
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2584	1797.35 638.7	39.6 6.12	4644363 1650409	102338 15822	2891616	1549594 495517	6689474
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	281.96	28060.83 14747.01	5966.42 1639.91	7912032 4158067	1682290 462389	2071674	4297025 976725	13185782
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1484	11155.6 4587.18	548.42 147.77	16554909 6807375	813852 219292	8933681	6534801 1847177	24936887
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	31.8	99905.42 40732.38	3795.75 965.97	3176992 1295290	120705 30718	1760998	1206667 350693	4734352
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.703	325908		880929		880929	70474	951403

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34.56	61412.46	9751.6	2122415	337015	1320850	495541	2827392
						13441.84	2314.84	464550	80001		209436	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.9376	325908		957387		957387		1033978
											76591	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	25.44	77886.82	11780.81	1981441	299704	817729	854711	3063044
						33962.57	2957.35	864008	75235		226892	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.1624	325908		704743		704743		761122
											56379	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**71916366**
												73344232
			ИТОГО:									
			НДС				**12 %**	**8801308**				
			Итого с НДС									**82145540**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Джаксыбаев Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Джазыбаев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

эксперт Аширбаев Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-0

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Джаксыбаев Бауыржан Сапарович, 770209300342, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI», директор Янчук Елена Николаевна, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, Проспект Абай, дом 8, ВП 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2020** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1292	2330.07 1667.46	134.9 110.86	3010456 2154364	174292 143228	681800	1838074 387882	5236412
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1292	2669.47 1827.83	16.2 5.5	3448958 2361560	20937 7105	1066462	1894931 427511	5771400
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1292	2068.17 1602.78	7.88 3.88	2672076 2070796	10179 5014	591102	1660647 346618	4679341
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	3078.78 2191.92	182.95 141.84	4618166 3287876	274423 212764	1055866	2800512 593494	8012172
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1500	2049.88 1037.99	20.32 6.77	3074818 1556977	30479 10150	1487362	1253702 346282	4674802
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1500	1361.04 1076.87	10.37 5.11	2041562 1615302	15561 7664	410699	1298372 267195	3607129
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1292	1607.74 792.09	65.56 32.53	2077195 1023380	84703 42024	969112	1001480 246294	3324969
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1292	1665.63 78.31	89.04 43.02	2151996 101179	115036 55578	1935781	147352 183948	2483296
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1292	1538.92 928.88	48.54 24.26	1988285 1200116	62708 31341	725461	1157570 251668	3397523
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1292	6690.9		8644643		8644643		8644643
			Отпускная цена			6691		8644643				
			Сметная стоимость оборудования					***8644643***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1750	701.45 195.86	5.01 2.46	1227544 342752	8770 4300	876023	326228 124302	1678074
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		71.68	5487.77	393.47	393363	28204	169901	188081	627960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		2724.03	191.41	195259	13720		46516	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		71.68	22203		1591511		1591511		1718832
				м2							127321	
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		26.88	3764.73	175.13	101196	4707	26708	64714	179183
				м2		2596	79.03	69780	2124		13273	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		71.68	15622		1119785		1119785		1209368
				м2							89583	
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5.88	3209.15	242.72	18870	1427	4437	12308	33672
				м2		2211.83	114.02	13006	670		2494	
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		5.88	57156		336077		336077		362963
				м2							26886	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**55641738**
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		646	146.54	4.58	94666	2960	22410	63591	170918
				м2 покрытия по фермам		107.27	2.11	69296	1360		12661	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		646	6877.79	209.37	4443050	135254	1423474	2691288	7705085
				м2 кровли		4464.9	63.45	2884322	40991		570747	
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		646	3451		2229346		2229346		2407694
				м2							178348	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		646	351.98	25.88	227376	16717	91328	113992	368677
				м2 изолируемой поверхности		184.72	7.08	119331	4573		27309	
			Итого по разделу: 4. Кровля									**10652374**
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		371	1708.4	92.76	633815	34415	178982	406612	1123661
				м2 вертикальной проекции		1133.2	45.28	420418	16799		83234	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		265	4673.19	77.98	1238397	20665	345354	705868	2099806
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3291.99	37.58	872377	9958		155541	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		265	450.92	3.26	119493	863	50740	54635	188058
				м2 окрашиваемой поверхности		256.19	1.52	67891	403		13930	
			Итого по разделу: 5. Фасад									**3411525**
			ИТОГО:									**69705637**
			НДС			**12 %**		**8364676**				
			Итого с НДС									**78070313**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ XXI», директор Янчук Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Джаксыбаев Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Джазыбаев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Аширбаев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-Ф

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Джаксыбаев Бауыржан Сапарович, 770209300342, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI», директор Янчук Елена Николаевна, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, Проспект Абай, дом 8, ВП 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	102.4	2470.79 1563.38	35.37 12.81	253008 160090	3622 1312	89297	158174 32895	444077
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	640	2182		1396480		1396480	111718	1508198
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	620.93 407.32	0 0	19870 13034	0 0	6835	12774 2611	35255
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	4888.46 4133.49	220.33 30.6	156431 132272	7051 979	17108	130586 22961	309978
45	45	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2298.21 2272.34	4.27 0.66	735428 727147	1366 212	6914	712812 115859	1564099
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1472.99 670.25	156.68 76.48	471357 214481	50138 24473	206737	181605 52237	705199
47	47	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	18	24558.15 22205.92	914.11 298.28	442047 399706	16454 5369	25886	396974 67122	906143
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	18	93900		1690200		1690200	135216	1825416
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	125	15429.88 4304.05	116.91 48.91	1928735 538006	14614 6114	1376115	533238 196958	2658931
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	15042.42 3940.72	92.96 38.41	1805091 472887	11154 4609	1321049	467946 181843	2454880
51	51	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	245	4424.02 1905.93	269.49 131.57	1083886 466953	66025 32234	550908	379382 117061	1580329
52	52	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	36	3878.85 3102.21	75.2 32.13	139639 111679	2708 1157	25252	110579 20017	270235
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		36	2696		97056		97056		104820

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7764	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									14367560
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
54	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	320	1861.88 1855.11	2.91 1.05	595801 593636	930 337	1236	582094 94232	1272127
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	260	1794.53 1778.87	7.08 2.4	466577 462506	1841 624	2231	453867 73635	994079
56	56	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	280	5680.8 1031.06	45.59 18.97	1590624 288698	12766 5313	1289161	288130 150300	2029054
57	57	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	280	1472.99 670.25	156.68 76.48	412437 187671	43871 21414	180895	158905 45707	617049
58	58	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	51727.01 5965.25	314.2 158.42	206908 23861	1257 634	181790	24005 18473	249386
59	59	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516	2841	38357
60	60	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	439	5927
61	61	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	3302.31 2478.24	122.79 60.76	13209 9913	491 243	2805	9953 1853	25015
62	62	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10521		42084		42084	3367	45451
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									5276445
			Раздел: 8. Электрооборудование									
63	63	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	10290.17 6856.26	243.52 101.05	51451 34281	1217 505	15952	25046 6120	82617
64	64	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340	2827	38167
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2892.7 1545	30.71 0	37605 20085	399 0	17121	14461 4165	56231
66	66	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	1691		21983		21983	1759	23742
67	67	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	56	1247.61 1105.83	8.31 3.71	69866 61926	465 207	7475	44736 9168	123770
68	68	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	56	16437		920472		920472	73638	994110
69	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	61	506.28 439.86	0.43 0.21	30883 26832	26 13	4025	19328 4017	54228
70	70	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345		5520		5520	442	5962
71	71	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	358		16110		16110	1289	17399

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14300	502.87 399.85	4.35 0.14	7190984 5717819	62184 1952	1410981	4118235 904738	12213957
73	73	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6.5	222611		1446972		1446972	115758	1562730
74	74	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	7.8	346715		2704377		2704377	216350	2920727
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									**18093639**
			Раздел: 9. Покрытия									
75	75	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	208.4	294.47 0	294.47 74.3	61367 0	61367 15483	0	11148 5801	78316
76	76	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	52.1	128.51 0	128.51 56.37	6695 0	6695 2937	0	2115 705	9515
77	77	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	20.84	11154.14 326.29	2138.45 528.27	232452 6800	44565 11009	181087	19234 20135	271821
78	78	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	208.4	4091.26 3727.62	350.86 153.27	852618 776836	73119 31941	2662	711724 125147	1689489
79	79	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	208.4	4541		946344		946344	75708	1022052
80	80	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	3079.97 1754.45	65.73 27.89	369596 210534	7888 3346	151173	230991 48047	648634
81	81	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1.92	35732		68605		68605	5488	74093
82	82	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	200	617.78 595.84	21.94 5.81	123556 119168	4387 1162	0	105891 18356	247803
83	83	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	600.64 131.96	354.02 83.83	120128 26391	70804 16766	22932	37979 12649	170756
			Итого по разделу: 9. Покрытия									**4212487**
			ИТОГО:									**41950131**
			НДС			**12 %**		**5034016**				
			Итого с НДС									**46984147**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ» Директор Янчук
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Джаксыбаев Б. Dzhaksybaev
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Джазыбаев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Аширбаев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)