Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"07" января 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI», Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, Проспект Абай, дом 8, ВП 17***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Янчук Елена Николаевна***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Джаксыбаев Бауыржан Сапарович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ВАО PROJECT», № 18-0145/19 от 18.09.2019 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***Джаксыбаев Бауыржан Сапарович***;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2451,0	2451,0
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	18826,5	18826,5
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Здание мечети – двухэтажное с подвалом, сложной формы в плане с двумя декоративными минаретами и купольной центральной частью. Общие размеры в осях «1- 5», «А-Ж» – 33,5 х 39,2 м. Высота технического подвала – 2,1 м, первого этажа от уровня чистого пола до низа перекрытия – 4,75 м, высота второго этажа от уровня чистого пола до низа плиты перекрытия – 8,3 м, высота купольной части от уровня чистого пола первого этажа – 25 м. Высота минаретов от уровня чистого пола до верхней точки – 48,0 м. Диаметр купола составляет 15,2 м. В здании предусмотрены помещения зала и площадок для молитв, вестибюль, гардероб, тамбуры. Минареты предусмотрены с двух углов главного фасада в качестве декоративных элементов, без доступа на верх. Форма минаретов в плане треугольная, форма по вертикали выполнена в виде уменьшающихся равновысотных элементов. Общая вместимость мечети принята 1000 человек. Наружная отделка Стены – навесной вентилируемый фасад с облицовкой травертином, ниши – декоративные решетки из нержавеющей стали, карнизные и выступающие элементы фасадов – фибробетон на металлическом каркасе. Утеплитель наружных стен выше уровня земли – минераловатные плиты плотностью 90 кг/м3 толщиной 100 мм. Купол – металлическое покрытие по обрешетке. Утеплитель – минераловатные плиты плотностью 90 кг/м3 толщиной 150 мм. Цоколь, боковые поверхности крылец – облицовка гранитными плитками. Окна – металлопластиковые блоки с однокамерными стеклопакетами, с энергосберегающим стеклом, индивидуального изготовления; витражи – алюминиевый профиль. Двери: наружные – металлические, внутренние – деревянные. Центральная входная группа: в виде портала с облицовкой травертином. Крыльца, пандус – облицовка термообработанными гранитными плитками с шероховатой поверхностью. Ограждения – хромированный металл. Крыша – скатная, вентилируемая, с холодным чердаком и организованным наружным водоотводом. Кровля – металлическая по деревянной конструкции. Покрытие кровли – металлическая фальцевая кровля. Утеплитель чердачного перекрытия – гидрофобизированная жесткая минплита плотностью 145 кг/м3 толщиной 150 мм. Внутренняя отделка Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарногигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы. Стены и перегородки – высококачественная штукатурка, затирка, левкас, водоэмульсионная окраска. Потолки основных помещений – гипсокартон, затирка, левкас, водоэмульсионная окраска; потолок купола, лестничной клетки – высококачественная штукатурка, затирка, левкас,***

водоэмульсионная окраска. Полы – напольная керамическая плитка, керамогранит, ковролан в зале;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2019 года;
месяц, год
окончание работ январь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;
фактически, месяц: 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство мечети в г. Талдыкорган. I очередь", , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., Еркинский с.о., Отделение 3,, 94А*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Янчук Е.**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)