Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» апреля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения микрорайона «Достык» в г.Павлодар»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Омарова А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AAA Construction Group» №17020955 от 12.12.2017 г.; ТОО фирма «Актілес» ГСЛ №000990-2 от 24.12.2009г., ТОО «Грэсстрой» ГСЛ №14005806 от 25.04.2014г.,**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО Казахстанский проектно-иследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» № KAZENG-0093/17;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ №12 от 04 августа 2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность Тепловые сети№1 Ø325-159	м	830		841,1	
Тепловые сети №2 Ø325-159	м	358		389	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внутриквартальная сеть №1

Прокладка трубопровода теплосети : труба Ø325 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой –410,4м, Ø273 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-215,3м, Ø219 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-м, Ø159 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-135м. Ø133 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-42,4м, Ø108 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-60,3м, Ø76 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-26,7м, Ø89 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-18,4м, Ø57 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-6,6м. Монтаж неподвижных опор -30шт. Монтаж сильфонных комперсаторов -20шт. Монтаж: кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø150-2шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø133-8шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø108-6шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø80-4шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø65-4шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø50-2шт.Система СОДК:наземный ковер-3шт, терминал промежуточный-3шт, детекктор повреждений переносной-1шт, импульсный рефлектометр-1шт. Дренажный колодец Ø1000мм- 1шт, дренажный колодец Ø2000мм-1шт. Ковер для обслуживания шаровых кранов на ответвлениях (Шк)-18шт.

Внутриквартальная сеть №2

Прокладка трубопровода теплосети : труба Ø325 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой –210,5м, Ø273 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-73,7м, Ø219 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-62,1м, Ø159 в изоляции

ППУ с ПЭ оболочкой-42,7м, Ø133 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-11,2м, Ø108 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-22,8м, Ø89 в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-10,7м. Монтаж неподвижных опор -14шт. Монтаж сильфонных компенсаторов -12шт. Монтаж: кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø200-2шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø150-2шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø125-2шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø100-4шт, кран шаровый в ППУ изоляци с ПЭ покрытием Ø80-2шт. Система СОДК:наземный ковер-2шт, терминал промежуточный-2шт, детекктор повреждений переносной-1шт. Дренажный колодец Ø2000мм-1шт.КамераУП1 из блоков ФБС-1шт. Ковер для обслуживания шаровых кранов на ответвлениях (Шк)-10шт. Ковер для обслуживания шаровых кранов дренажа -1шт. Ковер для обслуживания воздушников-4шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:12
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически месяцев:12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения микрорайона «Достык» в г.Павлодар»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.