Приложение №1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9
августа 2019 года № 632

Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" июля 2022 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска, БИН 010640001556, тел.: 8(7152) 46-74-76, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» июля 2022 г., ТОО «Гарант Строй Астана», руководитель Бердимуратов Б.Б., г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, оф. 411, БИН 170440033668, тел.: 8(701)3675393

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ прилагается **от «29» июля 2022 г., ТОО «Ascona», эксперт технического надзора Нурсеитов М.К., аттестат №KZ26VJE00050169 от 21.10.2019 г., БИН 150440025861, тел.: 8-702-401-86-21**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 1 » августа 2022 г., ТОО «ППО "Готика», главный инженер проекта Прудовикова О.Б., лицензия ГСЛ № 000263 от 29 марта 2007 г., БИН 030940004911, тел.: 8-7152-46-24-61,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г. Петропавловске,СКО**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___"_____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика";**

наименование

заключение №ЭППВ-0130/21 ТОО «Экспертиза Проектов-ПВ» от 14.07.2021 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - **ноябрь 2021 года;**

окончание работ - **июль 2022 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /Укладка из бутового камня/	м3 основания	0		457,181	
Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0		470,89643	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0		1772,381	
Вывоз грунта					
Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыточный грунт/	м3 грунта	22834,89		31722,18	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т-км	559454,805		777209,041	
Прочие работы					
Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м2 основания насыпи	143		100,1	

Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	244,65		171,255	
РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия					
Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1 (S=12089,06 м2 + 3978,6 м2)					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала в плотном теле	4820,298		5105,73	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	16,7103664		17,2834387	
Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	64270,64		66474,76406	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,2663874		6,4812895	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	
Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	0		1925	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	М бортового камня	0		120	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.300.150/	м3	0		5,4	
Укладка плит					
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		6	
Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		5	
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		21	

Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		20	
Плита перекрытия П26-5а, 3200x1200x200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26-5б, 3200x1350x200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26д-5а, 740x3380x200	шт	0		3	
Плита перекрытия П21-8, 2990x2460x160	шт	0		2	
Плита перекрытия 1П 35.28-30, 3500x2750x170	шт	0		18	
Плита перекрытия ПО4, 2300x1500x200	шт	0		4	
Плита КО-6	шт	0		12	
Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2 (S=5180,32м2)					
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,0406496		0,8892	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	

Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5180,32		1140	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 бортового камня	6908		1447	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.8/	м3	110,528		23,152	
РАЗДЕЛ 3.Прочие покрытия					
Кюветы (S=487м2)					
Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	487		487	
Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	487		487	
Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	201,5		201,5	
РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	47		47	

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,235		0,235	
Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,35		2,35	
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	47		47	
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	26		26	
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	21		21	
РАЗДЕЛ 5.Разметка					
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,727		1,727	
Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	32,1		32,1	
РАЗДЕЛ 6.Замена люков в существующих колодцах					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	40		40	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	40		40	

Устройство колодцев 31шт					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	0		31	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0		31	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Вертикальная планировка;

- Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1;

- Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2;

- Кюветы;

- Дорожные знаки;

- Разметка;

- Замена люков в существующих колодцах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **311 030,680 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **293 266,533 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор **9 501,836 тысяч тенге;** авторский надзор **3 284,585 тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **559,798 тысяч тенге; проектные работы 4 417,928 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____ **тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **288 960,00 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор _____ **тысяч тенге;** авторский надзор _____ тысяч тенге; ведомственная экспертиза _____ **тысяч тенге; проектные работы** _____ **тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловске, СКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

И.О. **Руководитель**
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Акжигитов С.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя — место печати (при наличии)

Заведующий сектором автомобильных дорог
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Шарипов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись — место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО «Ascona»
Қазияқбар Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата — место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Ascona»
Нурсеитов М.К.
№KZ26VJE00050169 от 21.10.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата — место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ППО "Готика"
Прудовикова О.Б.
ГСЛ № 000263 от 29 марта 2007 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата — место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гарант Строй Астана»
Бердимуратов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — место печати (при наличии)