Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай", БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN7111010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 16-51 Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.51)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Договор подряда : № 126 от 08.09.2022 г., доп.согл. № 1 от 09.09.2022, доп.согл. № 2 от 26.12.2022 г., доп.согл. № 3 от 10.03.2023 г., доп.согл. № 4 от 11.05.2023 г., доп.согл. № 5 от 18.05.2023 г.

Акт выполненных работ №7
за сентябрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Подземная часть												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы,Ведомость кладки												
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	337,31		-38,96 --	-38,96 -11,67	-13142 --	-13141 -3936	--	-2833 -1278	-17254
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	337,31		-257,38 -136,08	-121,30 -56,42	-86817 -45901	-40916 -19031	--	-46751 -10686	-144254
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	64,83		-1270,72 -1270,72	-- --	-82381 -82381	-- --	--	-59314 -11336	-153031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-182340 -128282	-54057 -22967	-- --	-108898 -23300	-314539
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-182340				
		Всего заработная плата	Тенге						-151249			
		Накладные расходы	Тенге					-108898				
		Сметная прибыль	Тенге					-23300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-314538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-116
		Сметная заработная плата	Тенге						-151249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-314538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-116
		Сметная заработная плата	Тенге					-151249			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	167	-3079,47	-1724,14	-514271	-287932	-118297	-209336	-781496
		НР - 118%; СП - 8%			-646,96	-415,34	-108042	-69362		-57889	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	35,632	-33903,00	--	-1208032	--	-1208032	--	-1304675
		СП - 8%			--	--	--	--		-96643	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5**	$м^3$	20,25	-29512,71	-1954,22	-597632	-39573	-453296	-104355	-758146
		НР - 91%; СП - 8%			-5173,46	-489,55	-104763	-9913		-56159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2319935	-327505	-1779625	-313691	-2844317
							-212805	-79275	--	-210691	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2319935				
		Материалы	Тенге				-571595				
		Всего заработная плата	Тенге					-292080			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1208032				
		Накладные расходы	Тенге				-313691				
		Сметная прибыль	Тенге				-210691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2844317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-155
		Сметная заработная плата	Тенге					-292080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2844317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-155
		Сметная заработная плата	Тенге					-292080			
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6									
31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 . Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	29,17	-21184,63	-4524,66	-617956	-131984	-183619	-312440	-1004828
		НР - 93%; СП - 8%			-10365,19	-1152,01	-302353	-33604		-74432	
32	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	8,535142	-117015,00	--	-998740	--	-998740	--	-1078639
		СП - 8%			--	--	--	--		-79899	
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 . Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	2,66	-21184,63	-4524,66	-56351	-12035	-16745	-28491	-91630
		НР - 93%; СП - 8%			-10365,19	-1152,01	-27571	-3064		-6787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,778316	-117015,00	--	-91075	--	-91075	--	-98361
		СП - 8%			--	--	--	--		-7286	
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	22,01	-20653,29	-4524,66	-454579	-99588	-138548	-224873	-733808
		НР - 93%; СП - 8%			-9833,85	-1152,01	-216443	-25356		-54356	
36	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	6,440126	-117015,00	--	-753591	--	-753591	--	-813878
		СП - 8%			--	--	--	--		-60287	
37	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	4,4	-20653,29	-4524,66	-90874	-19909	-27696	-44954	-146694
		НР - 93%; СП - 8%			-9833,85	-1152,01	-43269	-5069		-10866	
38	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	1,28744	-117015,00	--	-150650	--	-150650	--	-162702
		СП - 8%			--	--	--	--		-12052	
39	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	11,36	-20653,29	-4524,66	-234621	-51400	-71508	-116063	-378739
		НР - 93%; СП - 8%			-9833,85	-1152,01	-111713	-13087		-28055	
40	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	3,323936	-117015,00	--	-388950	--	-388950	--	-420066
		СП - 8%			--	--	--	--		-31116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-3837387	-314916	-2821122	-726821	-4929345
							-701349	-80180	--	-365136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3837387				
	Материалы		Тенге				-438117				
	Всего заработная плата		Тенге					-781529			
	Местные материалы		Тенге				-2383006				
		Накладные расходы	Тенге				-726821				
		Сметная прибыль	Тенге				-365136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4929344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-455
		Сметная заработная плата	Тенге					-781529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-4929344				-455
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-781529			
		Сметная заработная плата	Тенге								-8088199
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					-1042436				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-696478			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-182422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-4600750		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-1149410	
		- Накладные расходы	Тенге							-599127	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Надземная часть

РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64

4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)**	**м³ кладки**	**88,6**	**43515,68**	**4524,66**	**3855489**	**400885**	**2536248**	**948995**	**5188842**
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	918356	102068		384358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	213-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,2926 25,92436**	**77000,00**				**1996176**		
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет)**	**м³ кладки**	**32,6**	**43515,68**	**4524,66**	**1418611**	**147504**	**933202**	**349179**	**1909213**
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	337905	37556		141423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	213-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,2926 9,53876**	**77000,00**				**734485**		
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича керамического М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этаж)**	**м³ кладки**	**158,78**	**-20653,29**	**-4524,66**	**-3279329**	**-718425**	**-999485**	**-1622231**	**-5293685**
		НР - 93%; СП - 8%			-9833,85	-1152,01	-1561419	-182916		-392125	
15	СТ213-101-0503	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**46,459028**	**-117015,00**	**--**	**-5436403**	**--**	**-5436403**	**--**	**-5871315**
		СП - 8%			--	--	--	--		-434912	
17	СТ213-101-0502	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**15,487318**	**-104611,00**	**--**	**-1620144**	**--**	**-1620144**	**--**	**-1749756**
		СП - 8%			--	--	--	--		-129612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	2,34071	-110860,37 -107448,77	-3411,60 -1160,61	-259492 -251506	-7986 -2717	--	-236427 -39674	-535593
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1) (АС-62) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0008	-566577,37 -107448,77	-3411,60 -1160,61	-453 -86	-3 -1	-364	-81 -43	-577
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,002	-110860,37 -107448,77	-3411,60 -1160,61	-222 -215	-7 -2	--	-202 -34	-458
28	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя (машинное помещение) *НР - 80%; СП - 8%*	м^2	120	833,52 409,24	4,28 1,57	100022 49109	513 188	50400	39438 11156	150616
57	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,415258	-479350,00 --	-- --	-199054 --	-- --	-199054	-- -15924	-214978
58	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,584742	-403078,00 --	-- --	-235697 --	-- --	-235697	-- -18856	-254553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-5656672 -507856	-177519 -45824	-4971297 --	-521329 -494243	-6672244
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5656672				
	Материалы		Тенге				2520001				
	Всего заработная плата		Тенге					-553680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-434751				
	Местные материалы		Тенге				-7056547				
		Накладные расходы	Тенге				-521329				
		Сметная прибыль	Тенге				-494243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6672244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-320
		Сметная заработная плата	Тенге					-553680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-6672244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-320
		Сметная заработная плата	Тенге					-553680			
		РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13									
72	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	77,4	-3818,26 -1913,02	-256,57 -134,47	-295533 -148068	-19859 -10408	-127606	-142628 -35053	-473214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	$м^2$	77,4	-38196,08	--	-2956377	--	-2956377	--	-3192887
		СП - 8%			--	--	--	--		-236510	
77	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	$м^2$ проемов	3,34	4974,60	249,76	16615	834	7151	8161	26758
		НР - 90%; СП - 8%			2583,72	131,05	8630	438		1982	
78	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	$м^2$	3,34	22679,28	--	75749	--	75749	--	81809
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
79	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	$м^2$ проемов	54,75	5424,56	264,09	296995	14459	150759	125358	456142
		НР - 90%; СП - 8%			2406,88	137,17	131777	7510		33788	
80	223-204-0207 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	$м^2$	54,75	46065,76	--	2522100	--	2522100	--	2723868
		СП - 8%			--	--	--	--		201768	
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к									
90	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой**	м шва	800	206,83	1,35	165464	1080	--	194576	388840
		НР - 118%; СП - 8%			205,48	0,64	164384	512		28800	
91	261-107-0497 РСНБ РК 2022	**Лента пароизоляционная**	$м^2$	40	701,00	--	28040	--	28040	--	30283
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
92	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство теплоизоляционного слоя**	$м^2$	200	833,52	4,28	166704	856	84000	65730	251028
		НР - 80%; СП - 8%			409,24	1,57	81848	314		18594	
93	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125**	$м^3$	3	43327,00	--	129981	--	129981	--	140379
		СП - 8%			--	--	--	--		10398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				149738	-2630	-86203	251197	433006
							238571	-1634	--	32070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149738				
	Материалы		Тенге				114303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					236937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-200507				
		Накладные расходы	Тенге				251197				
		Сметная прибыль	Тенге				32070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					236937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				433005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					236937			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие л.АС-42-49									
94	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	13	4697,45	2006,82	61067	26088	18924	25539	93534
		НР - 118%; СП - 8%			1235,00	429,86	16055	5588		6928	
95	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	22	5926,25	2341,95	130378	51523	46248	51499	196427
		НР - 118%; СП - 8%			1482,14	501,64	32607	11036		14550	
96	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	4	9255,55	2237,48	37022	8950	4671	30289	72696
		НР - 118%; СП - 8%			5850,26	566,98	23401	2268		5385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228467	86561	69843	107327	362657
							72063	18892	--	26863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228467				
	Материалы		Тенге				69842				
	Всего заработная плата		Тенге					90955			
		Накладные расходы	Тенге				107327				
		Сметная прибыль	Тенге				26863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					90955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				362657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					90955			
		РАЗДЕЛ 5.Плита балконная л.АС-73-78									
		ПБ3-38шт									
130	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)**	т	2,434729	-331233,00	--	-806463	--	-806463	--	-870980
		СП - 8%			--	--	--	--		-64517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,219915	-356318,00	--	-78360	--	-78360	--	-84629
		СП - 8%			--	--	--	--		-6269	
132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11114	-376202,00	--	-41811	--	-41811	--	-45156
		СП - 8%			--	--	--	--		-3345	
133	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045224	-349794,00	--	-15819	--	-15819	--	-17085
		СП - 8%			--	--	--	--		-1266	
134	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,0013	1119530,15	8930,02	1455	12	1348	115	1696
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	95	3		126	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,0022	1148692,05	9171,74	2527	20	2289	262	3013
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	218	5		223	
136	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3535	144002,00	--	50905	--	50905	--	54977
		СП - 8%			--	--	--	--		4072	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
138	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	1,833056	-331233,00	--	-607169	--	-607169	--	-655742
		СП - 8%			--	--	--	--		-48573	
139	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,151989	-356318,00	--	-54156	--	-54156	--	-58489
		СП - 8%			--	--	--	--		-4333	
140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06721	-376202,00	--	-25285	--	-25285	--	-27308
		СП - 8%			--	--	--	--		-2023	
141	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031256	-349794,00	--	-10933	--	-10933	--	-11808
		СП - 8%			--	--	--	--		-875	
142	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,0002	-1119530,15	-8930,02	-224	-1	-208	-18	-261
		НР - 118%; СП - 8%			-72727,42	-2192,27	-15	--		-19	
		ПБ6/ПБ7-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	0,661414	-331233,00	--	-219082	--	-219082	--	-236609
		СП - 8%			--	--	--	--		-17527	
147	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	0,04631	-356318,00	--	-16501	--	-16501	--	-17821
		СП - 8%			--	--	--	--		-1320	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029255	-376202,00	--	-11006	--	-11006	--	-11886
		СП - 8%			--	--	--	--		-880	
149	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012698	-349794,00	--	-4442	--	-4442	--	-4797
		СП - 8%			--	--	--	--		-355	
152	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09	144002,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-1823404	31	-1823733	359	-1968888
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298	8	--	-145844	
	Материалы		Тенге				-1823404				
	Всего заработная плата		Тенге				3430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					306			
		Накладные расходы	Тенге				-1827162				
		Сметная прибыль	Тенге				359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-145844				
		Сметная заработная плата	Тенге				-1968889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					306			
		Сметная заработная плата	Тенге				-1968889				
								306			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные участки АС-41,43,48									
		Ум2-20шт									
170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074983	-376202,00	--	-28209	--	-28209	--	-30466
		СП - 8%			--	--	--	--		-2257	
171	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271389	-349794,00	--	-94930	--	-94930	--	-102524
		СП - 8%			--	--	--	--		-7594	
		Ум3-2шт									
173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002429	-376202,00	--	-914	--	-914	--	-987
		СП - 8%			--	--	--	--		-73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022857	-349794,00	--	-7995	--	-7995	--	-8635
		СП - 8%			--	--	--	--		-640	
		Ум4-10шт									
176	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,629979	-349794,00	--	-220363	--	-220363	--	-237992
		СП - 8%			--	--	--	--		-17629	
		Ум5-2шт									
178	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117636	-349794,00	--	-41148	--	-41148	--	-44440
		СП - 8%			--	--	--	--		-3292	
179	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка	т стальных элементов	0,00692	1148692,05	9171,74	7949	63	7202	826	9477
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	684	15		702	
180	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00692	144002,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Крепление балконов.л.АС-50									
183	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,59133	-479350,00	--	-1242154	--	-1242154	--	-1341526
		СП - 8%			--	--	--	--		-99372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-1626768	63	-1627515	826	-1756017
							684	15	--	-130075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1626768				
	Материалы		Тенге				7201				
	Всего заработная плата		Тенге					699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1634717				
		Накладные расходы	Тенге				826				
		Сметная прибыль	Тенге				-130075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1756017				
		Сметная заработная плата	Тенге					699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-1756017				
		Сметная заработная плата	Тенге					699			
		РАЗДЕЛ 8.Лестница №1=2шт л.АС-53,54									
237	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,41704	-981243,00	--	-409218	--	-409218	--	-441955
		СП - 8%			--	--	--	--		-32737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,00044	-47444,17 -15061,74	-3810,76 -907,40	-21 -7	-1 --	-13	-6 -2	-30
243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,044296	-376202,00 --	-- --	-16664 --	-- --	-16664	-- -1333	-17997
244	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,028847	-349794,00 --	-- --	-10091 --	-- --	-10091	-- -807	-10898
245	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)** *СП - 8%*	т	0,022409	-479350,00 --	-- --	-10742 --	-- --	-10742	-- -859	-11601
246	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)** *СП - 8%*	т	0,016007	-366446,00 --	-- --	-5866 --	-- --	-5866	-- -469	-6335
247	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,005942	-331233,00 --	-- --	-1968 --	-- --	-1968	-- -157	-2125
248	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,030493	-331233,00 --	-- --	-10100 --	-- --	-10100	-- -808	-10908
249	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм КР1ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,006002	-354275,00 --	-- --	-2126 --	-- --	-2126	-- -170	-2296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-466796 -7	-1 --	-466788 --	-6 -37342	-504145
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-466796				
		Материалы	Тенге				-13				
		Всего заработная плата	Тенге					-7			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-466775				
		Накладные расходы	Тенге				-6				
		Сметная прибыль	Тенге				-37342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-504144				
		Сметная заработная плата	Тенге					-7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-504144				
		Сметная заработная плата	Тенге					-7			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка,л.АС-3									
262	222-529-0501 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м	6039,53	551,00 --	-- --	3327781 --	-- --	3327781	-- 266222	3594003
263	261-107-0989 РСНБ РК 2022	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	6332,86	122,00 --	-- --	772609 --	-- --	772609	-- 61809	834418
264	261-107-0235 РСНБ РК 2022	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/** *СП - 8%*	шт.	6039,53	96,00 --	-- --	579795 --	-- --	579795	-- 46384	626179
265	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** *СП - 8%*	кг	637,77	783,00 --	-- --	499374 --	-- --	499374	-- 39950	539324
266	231-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм** *СП - 8%*	$м^2$	2415,81	12672,00 --	-- --	30613144 --	-- --	30613144	-- 2449052	33062196
267	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	$м^3$	260,7	41869,00 --	-- --	10915248 --	-- --	10915248	-- 873220	11788468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				46707951 --	-- --	46707951 --	-- 3736637	50444588
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46707951				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46707951				
		Сметная прибыль	Тенге				3736637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50444588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				50444588				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40338956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-196247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-93495			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-28543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37802256		
		- Накладные расходы	Тенге							-161626	
		- Сметная прибыль	Тенге							2988066	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м² перегородок (за вычетом проемов)	310,27		-6886,57	-416,47	-2136696	-129218	-1134279	-842029	-3217022
		НР - 93%; СП - 8%				-2814,32	-103,81	-873199	-32209		-238297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	213-101-0501	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,038808	12,040958	-80204,00				-965733		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2136696	-129218	-1134279	-842029	-3217022
								-873199	-32209	--	-238297	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-2136696				
		Материалы	Тенге					-1134279				
		Всего заработная плата	Тенге						-905408			
		Накладные расходы	Тенге					-842029				
		Сметная прибыль	Тенге					-238297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-3217022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-521
		Сметная заработная плата	Тенге						-905408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-3217022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-521
		Сметная заработная плата	Тенге						-905408			
		РАЗДЕЛ 4.Балконы,л.АС-89-91										
25	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	80		22082,55	122,39	1766604	9791	1687725	86653	2001518
		НР - 118%; СП - 8%				863,60	54,33	69088	4346		148261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1766604	9791	1687725	86653	2001518
								69088	4346	--	148261	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1766604				
		Материалы	Тенге					1687725				
		Всего заработная плата	Тенге						73434			
		Накладные расходы	Тенге					86653				
		Сметная прибыль	Тенге					148261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2001518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						73434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2001518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						73434			
		РАЗДЕЛ 5.Полы л.АС-14										
		По типу 138, S=31,04 м², (ванные, санузлы над техподпольем)										
66	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м³	0,959136		-58760,00	--	-56359	--	-56359	--	-60868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-4509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-56359**	**--**	**-56359**	**--**	**-60868**
							--	--	--	-4509	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-56359				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-56359				
		Сметная прибыль	Тенге				-4509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-60868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-60868				
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка,л.АС-15									
97	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**2032,77**	**582,49**	**2,94**	**1184068**	**5976**	**45412**	**909177**	**2260704**
		НР - 80%; СП - 8%			557,21	1,87	1132680	3801		167460	
101	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**6267,33**	**783,74**	**6,00**	**4911957**	**37604**	**1909154**	**2383842**	**7879475**
		НР - 80%; СП - 8%			473,12	2,33	2965199	14603		583676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6096025**	**43580**	**1954566**	**3293019**	**10140179**
							4097879	18404	--	751136	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6096025				
		Материалы	Тенге				1954566				
		Всего заработная плата	Тенге					4116283			
		Накладные расходы	Тенге				3293019				
		Сметная прибыль	Тенге				751136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10140180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364
		Сметная заработная плата	Тенге					4116283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10140180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364
		Сметная заработная плата	Тенге					4116283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8863808**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3293768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-75847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-9459			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2451653		
		- Накладные расходы	Тенге							2537643	
		- Сметная прибыль	Тенге							656591	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм**	м	3720	361,00	--	1342920	--	1342920	--	1450354
		СП - 8%			--	--	--	--		107434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1342920	--	1342920	--	1450354
							--	--	--	107434	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1342920				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1342920				
		Сметная прибыль	Тенге				107434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1450354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1450354				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1450354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1342920		
		- Сметная прибыль	Тенге							107434	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Надземная часть Согласно протаколу №1

РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64

1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	258,73	14891,26	4524,66	3852816	1170666	364	2771257	7153999
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	2681786	298060		529926	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	75,704398	82785,00	--	6267189	--	6267189	--	6768564
		СП - 8%			--	--	--	--		501375	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	55,88568	29136,00	--	1628285	--	1628285	--	1758548
		СП - 8%			--	--	--	--		130263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11748290	1170666	7895838	2771257	15681111
							2681786	298060	--	1161564	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11748290				
		Материалы	Тенге				365				
		Всего заработная плата	Тенге					2979846			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7895474				
		Накладные расходы	Тенге				2771257				
		Сметная прибыль	Тенге				1161564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15681111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
		Сметная заработная плата	Тенге					2979846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15681111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
		Сметная заработная плата	Тенге					2979846			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13									
4	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	77,4	4476,71	256,77	346497	19874	165722	154065	540607
		НР - 90%; СП - 8%			2078,82	132,85	160901	10283		40045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	м²	1 77,4	--				--		
5	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	77,4	34956,00	--	2705594	--	2705594	--	2922042
		СП - 8%			--	--	--	--		216448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3052091	19874	2871316	154065	3462649
							160901	10283	--	256493	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3052091				
		Материалы	Тенге				165723				
		Всего заработная плата	Тенге					171184			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2705594				
		Накладные расходы	Тенге				154065				
		Сметная прибыль	Тенге				256493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3462649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					171184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3462649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					171184			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19143760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2842687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1190540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					308343			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10767156		
		- Накладные расходы	Тенге							2925322	
		- Сметная прибыль	Тенге							1418057	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отделочные работы Согласно протоколу №1									
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
3	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	16,225902	27292,00	--	442837	--	442837	--	478264
		СП - 8%			--	--	--	--		35427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				442837	--	442837	--	478264
							--	--	--	35427	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				442837				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				442837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				35427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				478264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**478264**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						442837		
		- Сметная прибыль	Тенге							35427	

	Всего по АКТУ	**тенге**		**62 186 943,00**
	Временные здания и сооружения 0,9%	тенге		559 682,49
	Итого с Временные здания и сооружения:	**тенге**		**62 746 625,49**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	тенге		640 015,58
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге		289 206,00
	Итого с доп. Затратами	**тенге**		**63 675 847,07**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге		1 267 732,82
	Итого с непредвиденными работами и затратами и доп. Оплатой труда:	**тенге**		**64 943 579,89**
	НДС 12%	тенге		7 793 229,59
	Всего к оплате	**тенге**		**72 736 809,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай" , БИН 110840016453
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя Сактаганов Р. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" , БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсехан Д. Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО ПИИ Семстройпроект, БИН 941040001154
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер группы авторского надзора Кусаинов А.Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.