Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 179

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство скотомогильника**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.06.2023**

Акт выполненных работ

за **май 2024** (месяц, год) на **02-01 Строительство скотомогильника** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка нормативщика
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Яма скотомогильника										
1	1	E11-010101-0320 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	265,5	147,71 6,86	140,85 29,48	39217 1821	37396 7827	0	6947 3693	49987	
2	2	E11-010205-0208 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	13,95	5255,81 5255,81	0 0	73319 73319	0 0	0	52789 10089	136197	
3	3	E11-010104-0202 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98,65	98,48 0	98,48 27,29	9715 0	9715 2692	0	1938 932	12585	
4	4	E11-010205-0502 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,35	1240,76 1240,76	0 0	27731 27731	0 0	0	19966 3816	51513	
5	5	E11-010201-0501 Кэтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,65	236,84 120,96	115,88 60,18	29995 15319	14676 6361	0	15603 3648	49246	
6	6	E11-080101-0401 Кэтр и Кэм=1,11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	28	11836,76 9276,91	2543,65 1107,98	331429 259754	71232 31023	454	270423 48148	650008	
	6.1	211-102-0101	Глина природная	м3	32,2								Калькуляция ПКС%
7	7	E11-110101-0102 Кэтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,96	389,82 99,47	43,03 15,9	5048 1289	558 206	3201	1405 516	6969	
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,661	4840				3199,05			Калькуляция ПКС%
8	8	E11-010205-1102 Кэтр и Кэм=1,11	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	280	983,9 391,09	37,81 16,81	275491 109504	10587 4707	155400	82232 28618	386341	
	8.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,588	80126				47114,09			Калькуляция ПКС%
	8.2	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,708	59186				101089,69			Калькуляция ПКС%
9	9	E11-060101-0101 Кэтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная В7,5, сульфатостойкий F50, W6. Устройство	м3	1,8	34710,49 1807,19	1689,26 346,34	62479 3253	2986 623	86239	3617 6201	71197	
	9.1	212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,836	28394				52131,38			Калькуляция ПКС%
10	10	E11-061301-0104 Кэтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, сульфатостойкий F150, W6. Устройство	м3	27,041	68480,44 12046,01	4262,37 1583,18	1850267 325733	115286 42811	1089288	335378 146950	1983473	
	10.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	27,4466	35798				982479,03			Калькуляция ПКС%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06996	408502		28579		28579		30865	Казахстан
											2286		
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,84886	389901		1110773		1110773		1199635	Казахстан
											88862		
			Итого по разделу: 1. Яма скотомогильника									4626967	
			ИТОГО:					3494023	262396	2413904	790205	4626967	
								817723	96240		342739		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,4 %		64778					
			Итого с временными									4691746	
			Зимние удорожания			1,3 %		60993					
			Итого с зимними удорожаниями									4752739	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		95055					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4847794	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			*0,848*						*4111967,445*	
			НДС			12 %		493436,0934					
			Итого с НДС									4605403,538	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО""Standart Stroy Invest" Мухамеджанов Т. М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)