Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№7	04.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	**7238415,50**	**6462870,98**	**7272309,00**	**7272309,00**					**775544,52**	**7238415,50**
ИТОГО по справке	**11843819,04**	**6462870,98**	**7272309,00**	**7272309,00**					**775544,52**	**7238415,50**

Заказчик ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Аманшиев А.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО""Standart Stroy Invest" Директор Мухамеджанов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство скотомогильника**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 04.06.2023

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01 Строительство скотомогильника** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Яма скотомогильника										
1	1	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	245	1185,84	28,64	290530	7017	185791	91752	412865	
						398,87	3,82	97723	936		30583		
	1.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	588	295				173460			Казахстан 100%
2	2	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2406	48184,48	1611,49	11593	387	2847	7672	20806	
						34740,23	687,71	8358	165		1541		
3	3	С1215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,2406	139141		33477		33477		36155	Россия
											2678		
4	4	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,2406	9995,99	61,99	2405	15	1639	682	3334	
						3123,94	26,2	752	6		247		
	4.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, I группа огнезащитной эффективности	кг	2,3579	682				1608,07			Казахстан 100%
5	5	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,03	48184,48	1611,49	1446	49	355	957	2595	
						34740,23	687,71	1042	21		192		
6	6	С1215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,03	139141		4174		4174		4508	Россия
											334		
7	7	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	2,25	93,84	3,1	211	7	53	138	377	
						66,97	1,31	151	3		28		
	7.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0002	262626				53,18			Казахстан 100%
8	8	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрамление из уголка 50х50. Монтаж**	т конструкций	0,02412	125572,54	28400,26	3029	685	79	1701	5108	
						93884,36	8306,78	2264	200		378		
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				4,66			Казахстан 100%
	8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				8,63			Казахстан 100%
	8.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0289	457				13,23			Казахстан 100%
	8.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				5,92			Казахстан 100%
	8.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				9,02			Казахстан 100%
	8.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	504496				23,61			Казахстан 100%
	8.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0241								Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02412	435218		10497		10497	840	11337	Казахстан
10	10	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,11	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,00558	329760,06 240548,1	83725,96 3848,15	1840 1342	467 21	31	941 222	3003	
	10.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	272284				28,87			Казахстан 100%
11	11	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм 60х5**	т	0,0024	435218		1045		1045	84	1129	Казахстан
12	12	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00078	408502		319		319	25	344	Казахстан
13	13	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0006558	813201		533		533	43	576	Казахстан
14	14	Е11-100102-0206 Кзтр и Кзм=1,11	**Крышка. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку** **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		2,25	1488,59 562,02	9,02 4,01	3349 1265	20 9	2064	1146 360	4855	
	14.1	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0099	200900				1988,91			Казахстан 100%
15	15	Е11-260301-0801 Кзтр и Кзм=1,11	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка** **м2 поверхности покрытия изоляции**		4,5	3185,86 1594,2	10,74 4,78	14336 7174	49 22	7114	5469 1584	21389	
	15.1	234-203-0101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	9,27	511				4736,97			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,334	5445				1818,82			Казахстан 100%
16	16	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	0,225	41869		9421		9421	754	10175	Казахстан
17	17	Е11-100102-0208 Кзтр и Кзм=1,11	**Крышка. Обивка кровельной сталью оцинкованной** **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		2,25	3556,08 498,65	9,02 4,01	8001 1122	20 9	6859	1018 722	9741	
	17.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0099	691811				6848,93			Казахстан 100%
18	18	Е11-090701-0132 Кзтр и Кзм=1,11	**Ручка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,00044	329760,06 240548,1	83725,96 3848,15	145 106	37 2	2	74 18	237	
	18.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	272284				2,28			Казахстан 100%
19	19	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00044	408502		180		180	14	194	Казахстан
20	20	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** **м3 древесины в конструкции**		0,047	48184,48 34740,23	1611,49 687,71	2265 1633	75 32	556	1499 301	4065	
21	21	С1215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,047	139141		6540		6540	523	7063	Россия
22	22	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами** **м2 покрытия по фермам**		4,185	93,84 66,97	3,1 1,31	393 280	12 5	99	257 52	702	
	22.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0004	262626				98,92			Казахстан 100%
23	23	Е11-100102-0206 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытие ямы. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку** **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		8,37	1488,59 562,02	9,02 4,01	12459 4704	76 34	7680	4264 1338	18061	
	23.1	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0368	200900				7398,75			Казахстан 100%
24	24	Е11-260301-0801 Кзтр и Кзм=1,11	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка** **м2 поверхности покрытия изоляции**		8,37	3185,86 1594,2	10,74 4,78	26666 13343	90 40	13232	10171 2947	39784	
	24.1	234-203-0101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500	м2	17,2422	511				8810,76			Казахстан 100%
	24.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,6213	5445				3383,01			Казахстан 100%
25	25	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		0,42	41869		17585		17585		18992	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-100102-0208 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие ямы. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	м3	4,185	3556,08	9,02	14882	38	12758	1407	18117	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			498,65	4,01	2087	17		1893		
	26.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0184	691811				12739,01	1342		Казахстан 100%
27	27	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,56	43497,1	6062,99	24358	3395	16954	4250	30897	
						7158,5	1180,74	4009	661		2289		
	27.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5684	29141				16563,74			Казахстан 100%
28	28	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0033	3137618,65	2677739,92	10354	8837	0	3471	14931	
						459878,73	602593,26	1518	1989		1106		
29	29	С1241-201-1211	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	м	3,333	3710		12365		12365		13354	Казахстан
											989		
30	30	С1246-301-0302	**Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм**	шт.	1	4176		4176		4176		4510	Казахстан
											334		
31	31	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Устройство корыта**	м3 грунта	2,1	2377,78	0	4993	0	0	3595	9275	
						2377,78	0	4993	0		687		
32	32	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,2	13871,41	2438,43	16646	2926	8323	6194	24667	
						4497,44	993,88	5397	1193		1827		
	32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,348	5471				1903,91			Казахстан 100%
	32.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,2	4840				5808			Казахстан 100%
33	33	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная-+В7,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	1,8	34044,43	1659,26	61280	2986	55040	3527	69992	
						1807,19	346,34	3253	623		5185		
	33.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	27741				50932,48			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Яма скотомогильника									823138	
			Раздел: 2. Здание для вскрытия трупов, хранения дез. средств, инвентаря и спецодежды										
34	34	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1421	389901		55405		55405		59837	Казахстан
											4432		
35	35	С1213-305-0104	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100**	шт.	555	379		210345		210345		227173	Казахстан
											16828		
36	36	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,438	111302		48750		48750		52650	Казахстан
											3900		
37	37	С1214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,1101	456814		50295		50295		54319	Казахстан
											4024		
38	38	С1214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,3742	456814		170940		170940		184615	Казахстан
											13675		
39	39	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т+Закладная деталь ЗД-1**	т	0,0594	973520		57827		57827		62453	Казахстан
											4626		
40	40	С1224-103-0110	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	39,675	3955		156915		156915		169468	Казахстан
											12553		
41	41	С1214-205-0103	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,1875	456814		85653		85653		92505	Казахстан
											6852		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С1224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,15	3918		4506		4506	360	4866	Казахстан
43	43	С1232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	11,424	588		6717		6717	537	7254	Казахстан
44	44	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	0,6	38517		23110		23110	1849	24959	Казахстан
45	45	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	9366		27536		27536	2203	29739	Казахстан
46	46	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,04	37497		188985		188985	15119	204104	Казахстан
47	47	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01137	456152		5186		5186	415	5601	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Здание для вскрытия трупов, хранения дез. средств, инвентаря и спецодежды									1179543	
			Раздел: 3. Вертикальная планировка										
48	48	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10000	2,34 0	2,34 0,46	23400 0	23400 4600	0	3312 2137	28849	
49	49	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+ от разработки ямы скотомогильника с учетом потери грунта при перемещении-142х1,05	м3 грунта	149	98,48 0	98,48 27,29	14674 0	14673 4066	0	2928 1408	19010	
50	50	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	149	413,61 0	413,61 114,64	61628 0	61628 17081	0	12299 5914	79841	
51	51	Е11-010107-1308 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	142	50,96 0	50,96 12,53	7236 0	7236 1779	0	1281 681	9198	
			Итого по разделу: 3. Вертикальная планировка									136898	
			Раздел: 4. Септик на 3 м3										
52	52	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	52,38	193,71 9,91	183,8 42,65	10147 519	9627 2234	0	1982 970	13099	
53	53	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,62	2853,33 2853,33	0 0	4622 4622	0 0	0	3328 636	8586	
54	54	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	37,4	54,65 0	54,65 15,4	2044 0	2044 576	0	415 197	2656	
55	55	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	1240,76 1240,76	0 0	8189 8189	0 0	0	5896 1127	15212	
56	56	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,4	236,84 120,96	115,88 50,15	8858 4524	4334 1876	0	4608 1077	14543	
57	57	Е11-230601-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.2 м в сухих грунтах	м3	1,734	47846,63 14157,03	10161,72 4148,61	82966 24548	17621 7194	40797	31425 9151	123542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9936	29141				28953,97			Казахстан 100%
	57.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0036	1668129				6074,32			Казахстан 100%
	57.3	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3	0,0191								Казахстан 100%
58	58	С1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	2	20530		41060		41060	3285	44345	Казахстан
59	59	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	15748		15748		15748	1260	17008	Казахстан
60	60	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7459		7459		7459	597	8056	Казахстан
61	61	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	21062		21062		21062	1685	22747	Казахстан
62	62	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	21285		21285		21285	1703	22988	Казахстан
63	63	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09108	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	31844 31668	177 74	0	28885 4858	65587	
	63.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0911								Казахстан 100%
64	64	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм+ сальник. Установка**	т фасонных частей	0,016	1880798,9 713978,53	692387,24 214495,58	30093 11424	11078 3432	7591	14707 3584	48384	
	64.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,016	449705				7195,28			Казахстан 100%
65	65	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,46038	314,54 53,15	7,95 1,08	1088 184	28 4	877	129 97	1314	
	65.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,6229	1353				842,74			Казахстан 100%
66	66	С1261-201-0607	**Пакля пропитанная**	кг	5	758		3790		3790	303	4093	Казахстан
67	67	С1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
68	68	Е11-460303-0106 Кзтр и Кзм=1,11	**Заделка концов футляра бетоном В 7,5**	м3	0,01	160884,29 87666,91	1726,13 764,12	1609 877	18 8	715	743 188	2540	
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0104	29141				303,07			Казахстан 100%
	68.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0021	93036				195,38			Россия 100%
	68.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0018	93036				167,46			Россия 100%
69	69	Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	2,55	11836,76 9276,91	2543,65 1107,98	30184 23656	6486 2825	41	24628 4385	59197	
	69.1	211-102-0101	Глина природная	м3	2,9325								Казахстан 100%
70	70	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	8,5	4115,13 649,31	10,91 2,59	34979 5519	93 22	29367	5153 3211	43343	
	70.1	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	19,55	252				4926,6			Казахстан 100%
	70.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	26,265	862				22640,43			Казахстан 100%
71	71	Е11-130301-0107 Кзтр и Кзм=1,05	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	м2	3,6	685,35 63,06	3,01 0,72	2467 227	11 3	2229	158 210	2835	
	71.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2528	1468				1839,11			Казахстан 100%
72	72	Е11-130301-1201 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	3,6	950,09 137,53	5,2 1,08	3420 495	19 4	2906	344 301	4065	
	72.1	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,304	1202				2769,41			Казахстан 100%
73	73	Е11-150201-0102 Кзтр и Кзм=1,05	**Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика**	м2	12,1	5985,23 5489,86	2,65 0	72421 66427	32 0	5962	53142 10045	135608	
	73.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2299	23782				5467,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-130301-1909 Кзтр и Кзм=1,05 К=1,5	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 3 мм**	м2	12,1	4967,13	109,33	60102	1323	42093	12330	78227	
						1379,01	97,83	16686	1184		5795		
	74.1	236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	21,78	1754				38202,12			Казахстан 100%
75	75	Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и фундаменты. Изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	0,531	11836,76	2543,65	6285	1350	9	5128	12326	
						9276,91	1107,98	4926	588		913		
	75.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,6107								Казахстан 100%
76	76	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная+В10, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,177	35172,55	1659,26	6226	293	5612	347	7099	
						1807,19	346,34	320	61		526		
	76.1	212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,1805	28847				5208,04			Казахстан 100%
77	77	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Замок из бетона+В12,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,05	35473,45	1659,26	1774	83	1600	98	2022	
						1807,19	346,34	90	17		150		
	77.1	212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,051	29142				1486,24			Казахстан 100%
78	78	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,3	4572,8	800,96	1372	240	552	573	2101	
						1931,9	191,36	580	57		156		
	78.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,426	289				123,11			Казахстан 100%
	78.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,519	758				393,4			Казахстан 100%
	78.3	261-103-0120	Лазы и люки	м2	0,3								Казахстан 100%
79	79	С1215-204-0303	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,015	93036		1396		1396		1508	Казахстан
											112		
80	80	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	0,3	93,84	3,1	28	1	7	18	50	
						66,97	1,31	20	0		4		
	80.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0	262626				7,09			Казахстан 100%
81	81	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0036	498437		1794		1794		1938	Казахстан
											144		
82	82	С1261-105-0183	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	т	0,0044	179342		789		789		852	Казахстан
											63		
83	83	Е11-100107-0602 Кзтр и Кзм=1,11	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	0,002	4608,53	16,88	9	0	6	3	13	
						1433,23	7,1	3	0		1		
	83.1	261-107-0466	Войлок строительный	т	0	531405				3,22			Казахстан 100%
	83.2	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0	200900				2,89			Казахстан 100%
84	84	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толсолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,0036	959622		3455		3455		3731	Казахстан
											276		
85	85	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	км	0,00105	526160,8	10629,64	552	11	35	507	1144	
						482517	5226,22	507	5		85		
	85.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0007	34966				24,23			Казахстан 100%
	85.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	93036				5,86			Россия 100%
	85.3	261-301-0182	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1,0584								Казахстан 100%
86	86	С1261-301-0149	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	1,05	919		965		965		1042	Казахстан
											77		
87	87	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Устройство корыта**	м3 грунта	0,5	2377,78	0	1189	0	0	856	2209	
						2377,78	0	1189	0		164		
88	88	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,25	13871,41	2438,43	3468	609	1734	1290	5139	
						4497,44	993,88	1124	248		381		
	88.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0725	5471				396,65			Казахстан 100%
	88.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,25	4840				1210			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная.+В7,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,5	34044,43 1807,19	1659,26 346,34	17022 904	829 173	15289	980 1440	19442	
	89.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	27741				14147,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Септик на 3 м3									826195	
			Раздел: 5. Наружные сети канализации										
90	90	Е11-010101-0325 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	56,6203992	119,64 6,12	113,52 26,34	6774 346	6427 1491	0	1323 648	8745	
91	91	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7511464	2853,33 2853,33	0 0	4997 4997	0 0	0	3598 688	9283	
92	92	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,42	9194,64 1496,77	217,87 66,86	13056 2125	309 95	10622	2198 1220	16474	
	92.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,562	6800				10621,6			Казахстан 100%
93	93	Е11-010104-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	43,3168324	52,88 0	52,88 14,66	2291 0	2291 635	0	457 220	2968	
94	94	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	43,3168324	236,84 120,96	115,88 50,15	10259 5239	5019 2172	0	5336 1248	16843	
95	95	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,8292081	1240,76 1240,76	0 0	13436 13436	0 0	0	9674 1849	24959	
96	96	Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0142	4263328,92 68278,65	8163,94 3629,59	60539 970	116 52	59454	1011 4924	66474	
	96.1	241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, С уплотнительным кольцом	м	14,1574	4198				59432,77			Казахстан 100%
97	97	С1241-204-0103	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	14,342	2274		32614		32614	2609	35223	Казахстан
98	98	Е11-220701-0207 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0142	95371,89 46065,89	0 0	1354 654	0 0	700	648 160	2162	
	98.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,5276	277				700,15			Казахстан 100%
99	99	Е11-161101-0103 Кзтр и Кзм=1,05	**Трубопроводы систем диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	14,2	116,58 114,63	1,51 0	1655 1628	21 0	6	1595 260	3510	
	99.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0028	579				1,64			Казахстан 100%
	99.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0071	474				3,37			Казахстан 100%
	99.3	261-107-0370	Вода	м3	2,3146								Казахстан 100%
100	100	Е11-220901-0105 Кзтр и Кзм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	4112,91 3389,12	300,78 133,72	4113 3389	301 134	423	3488 608	8209	
	100.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165506				364,11			Казахстан 100%
	100.2	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1								Казахстан 100%
101	101	С1242-101-0305	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	84943		84943		84943	6795	91738	Казахстан
102	102	С1242-108-0401	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	1	30231		30231		30231	2418	32649	Казахстан
103	103	Е11-220801-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1992,91 726,99	1265,92 362,48	1993 727	1265 362	0	1079 246	3318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	103.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1								Казахстан 100%
104	104	С1241-220-0206	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	шт.	1	5110		5110		5110	409	5519	Казахстан
105	105	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	2346,91 2054,94	169,21 19,1	4694 4110	338 38	246	4107 704	9505	
	105.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	278998				245,52			Казахстан 100%
	105.2	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	2								Казахстан 100%
106	106	С1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	5069		10138		10138	811	10949	Казахстан
107	107	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,561	49385,09 16954,37	10235,18 4179,72	77090 26466	15978 6525	34647	32660 8780	118530	
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8117	29141				23654,33			Казахстан 100%
	107.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003	1668129				4947,5			Казахстан 100%
	107.3	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3	0,0187								Казахстан 100%
108	108	С1225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	1	21285		21285		21285	1703	22988	Казахстан
109	109	С1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	2	20530		41060		41060	3285	44345	Казахстан
110	110	С1225-101-0610	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	34455		34455		34455	2756	37211	Казахстан
111	111	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	7459		7459		7459	597	8056	Казахстан
112	112	С1225-101-0103	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	шт.	1	9911		9911		9911	793	10704	Казахстан
113	113	С1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
114	114	С1222-506-0401	**Лестницы-стремянки**	т	0,029	994397		28838		28838	2307	31145	Казахстан
115	115	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Устройство корыта**	м3 грунта	0,5	2377,78 2377,78	0 0	1189 1189	0 0	0	856 164	2209	
116	116	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,25	13871,41 4497,44	2438,43 993,88	3468 1124	609 248	1734	1290 381	5139	
	116.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0725	5471				396,65			Казахстан 100%
	116.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,25	4840				1210			Казахстан 100%
117	117	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная-+В7,5, сульфатостойкий. Устройство**	м3	0,5	34044,43 1807,19	1659,26 346,34	17022 904	829 173	15289	980 1440	19442	
	117.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	27741				14147,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Наружные сети канализации									675901	
			Раздел: 6. Ограждение										
118	118	С1222-101-0101	**Панель ограды Панель 1ПБ30.20**	м3	37	79658		2947346		2947346	235788	3183134	
119	119	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные; башмаки Фундамент 9.7.5 из тяжелого бетона класса В15**	м3	7,6	49998		379985		379985	30399	410384	
120	120	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07333	389901		28591		28591	2287	30878	Казахстан
121	121	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01414	408502		5776		5776	462	6238	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Ограждение									3630634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					6295152	223935	5632164	438464	7272309	
			В том числе :					439048	66024		538693		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,4 %		101812					
			Итого с временными									7374122	
			Зимние удорожания			1,3 %		95864					
			Итого с зимними удорожаниями									7469986	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		149400					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7619386	
			Итого с поравочным коэффициентом по договору			***0,848***						***6462870,98***	
			НДС			12 %		775544,518					
			Итого с НДС									7238415,50	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО""Standart Stroy Invest" Мухамеджанов Г.У

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ" Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Аманшиев А.Ж.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Хожабаев М. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Б. Ермаков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)