Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство скотомогильника**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 04.06.2023

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01 Строительство скотомогильника работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Яма скотомогильника										
1	1	**Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, сульфатостойкий F150, W6. Устройство**	м3	11,589	55480,47	4262,27	642963	49395	453968	143732	849631	
						12045,91	1583,18	139600	18347		62936		
	1.1	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11,7628	35796				421062,44			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Яма скотомогильника									849631	
			Раздел: 2. Здание для вскрытия трупов, хранения дез. средств, инвентаря и спецодежды										
2	2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,239	2377,78	0	10079	0	0	7257	18723	
						2377,78	0	10079	0		1387		
3	3	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,2	1240,76	0	3970	0	0	2859	7375	
						1240,76	0	3970	0		546		
4	4	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,28	3443,31	229,69	4407	294	3638	530	5332	
						371,43	69,09	475	88		395		
	4.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0236	5471				128,85			Казахстан 100%
	4.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0381	4975				189,77			Казахстан 100%
	4.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0159	205039				3254,38			Казахстан 100%
5	5	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	5,6	43388,75	2986,72	242977	16725	192103	34110	299254	
						6097,9	595,56	34148	3335		22167		
	5.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,684	30700				174498,8			Казахстан 100%
6	6	**Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	7,73	14172,34	4013,67	109552	31025	31638	49649	171937	
						6065,79	840,54	46889	6497		12736		
	6.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,8503	36766				31262,13			Казахстан 100%
7	7	**Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	10	1008,18	363,97	10082	3640	3986	3797	14989	
						245,6	76,22	2456	762		1110		
	7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,114	34966				3986,12			Казахстан 100%
	7.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	10								Казахстан 100%
8	8	**Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т**	т	0.1101	149767,85	9398,28	16489	1035	1225	9864	28461	
						129243,07	605,89	14230	67		2108		
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				447,67			Казахстан 100%
	8.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	289955				446,94			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	504496				107,76			Казахстан 100%
	8.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1101								Казахстан 100%
9	9	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	**0,3742**	**42602,94** / **23429,55**	**13657,83** / **4252,87**	**15942** / **8767**	**5110** / **1591**	**2064**	**7148** / **1847**	**24937**	
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011	813201				912,9			Казахстан 100%
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	278998				271,44			Казахстан 100%
	9.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	623062				139,89			Казахстан 100%
	9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	504496				366,24			Казахстан 100%
	9.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,3742								Казахстан 100%
10	10	**Е11-090601-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж+Закладная деталь ЗД-1**	т конструкций	**0,0594**	**158810,82** / **151953,45**	**3690,95** / **895,19**	**9433** / **9026**	**219** / **53**	**188**	**6265** / **1256**	**16954**	
	10.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				14,58			Казахстан 100%
	10.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	289955				62			Казахстан 100%
	10.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				22,21			Казахстан 100%
	10.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				58,14			Казахстан 100%
	10.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0594								Казахстан 100%
11	11	**Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	**34,5**	**3151,7** / **1650,66**	**1211,53** / **379,66**	**108734** / **56948**	**41798** / **13098**	**9988**	**48332** / **12565**	**169631**	
	11.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0066	965674				6329,99			Казахстан 100%
	11.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024	813201				1963,88			Казахстан 100%
	11.3	261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0199								Казахстан 100%
12	12	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	**28,32677**	**222,73** / **121,11**	**6,11** / **0,72**	**6309** / **3431**	**173** / **20**	**2705**	**2381** / **695**	**9385**	
	12.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0051	467116				2381,74			Казахстан 100%
13	13	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**28,32677**	**187,02** / **70,77**	**4,39** / **0,72**	**5298** / **2005**	**124** / **20**	**3169**	**1397** / **536**	**7231**	
	13.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0051	539649				2751,57			Казахстан 100%
14	14	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	**0,359**	**200030,84** / **34218,5**	**1137,34** / **418,58**	**71811** / **12284**	**408** / **150**	**59118**	**11191** / **6640**	**89642**	
	14.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0574	139141				7992,26			Россия 100%
	14.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,298	139141				41459,84			Россия 100%
15	15	**Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	**0,1875**	**42602,94** / **23429,55**	**13657,83** / **4252,87**	**7988** / **4393**	**2560** / **797**	**1034**	**3581** / **926**	**12495**	
	15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				457,43			Казахстан 100%
	15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	278998				136,01			Казахстан 100%
	15.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				70,09			Казахстан 100%
	15.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	504496				183,51			Казахстан 100%
	15.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1875								Казахстан 100%
16	16	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	**46**	**4884,05** / **1605,27**	**32,52** / **6,14**	**224666** / **73842**	**1495** / **282**	**149328**	**68195** / **23429**	**316290**	
	16.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,77	139141				107144,14			Россия 100%
	16.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23	139141				32002,43			Россия 100%
17	17	**Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Потолки. Подшивка**	м2	**11,2**	**932,01** / **857,69**	**32,8** / **13,86**	**10438** / **9606**	**367** / **155**	**465**	**8785** / **1538**	**20761**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	9,76875	222,73 121,11	6,11 0,72	2176 1183	60 7	933	821 240	3237	
	18.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	467116				821,37			Казахстан 100%
19	19	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,76875	187,02 70,77	4,39 0,72	1827 691	43 7	1093	482 185	2494	
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0018	539649				948,91			Казахстан 100%
20	20	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,359	11757,49 1271,86	86,08 36,57	4221 457	31 13	3733	423 371	5015	
	20.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0024	1512552				3638,14			Казахстан 100%
21	21	**Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	46	409,88 48,19	3,99 1,7	18854 2217	183 78	16454	2065 1674	22593	
	21.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0106	1512552				16002,8			Казахстан 100%
22	22	**Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	0,6	3893,76 1847,94	245,38 118,1	2336 1109	147 71	1080	1062 272	3670	
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,552	1957				1080,26			Казахстан 100%
	22.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0,6								Казахстан 100%
23	23	**Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,04	3788,31 1606,6	817,31 202,69	19093 8097	4120 1022	6877	8207 2184	29484	
	23.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	93036				375,12			Казахстан 100%
	23.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,4856	289				1296,34			Казахстан 100%
	23.3	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,1773	1957				4260,94			Казахстан 100%
	23.4	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,04								Казахстан 100%
24	24	**Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,94	2376,14 1620,62	118,62 49,35	6986 4765	349 145	1872	4419 912	12317	
	24.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0029	104897				308,4			Россия 100%
	24.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,7056	1957				1380,86			Казахстан 100%
	24.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,94								Казахстан 100%
25	25	**Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,5	1673,81 913,26	23,31 7,99	87875 47946	1223 419	38705	38692 10125	136692	
	25.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	587,895	63				37037,39			Казахстан 100%
26	26	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,3	1068,84 716,94	5,94 2,07	12078 8101	67 23	3909	6500 1486	20064	
	26.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,0637	111				3448,07			Казахстан 100%
27	27	**Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	52,5	398,53 225,17	3,5 1,6	20923 11822	184 84	8918	9524 2436	32883	
	27.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0273	313969				8571,35			Казахстан 100%
28	28	**Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,3	441,42 251,29	3,91 1,78	4988 2840	44 20	2104	2288 582	7859	
	28.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0064	313969				2022,27			Казахстан 100%
29	29	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9975	13871,41 4497,44	2438,43 993,88	13837 4486	2432 991	6918	5149 1519	20505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2893	5471				1582,62			Казахстан 100%
	29.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,9975	4840				4827,9			Казахстан 100%
30	30	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,95**	**1037,11**	**32,8**	**20690**	**654**	**10790**	**9052**	**32121**	
						463,47	**19,22**	**9246**	**383**		**2379**		
	30.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,407	26373				10733,28			Казахстан 100%
31	31	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=8**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**19,95**	**1166,86**	**46,24**	**23279**	**922**	**21467**	**1313**	**26559**	
						44,6	**25,42**	**890**	**507**		**1967**		
	31.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,814	26373				21466,57			Казахстан 100%
32	32	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,95**	**2267,06**	**113,63**	**45228**	**2267**	**24679**	**17496**	**67742**	
						916,41	**16,56**	**18282**	**330**		**5018**		
	32.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	22,344	324				7239,46			Казахстан 100%
	32.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,069	203360				14037,33			Казахстан 100%
33	33	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,95**	**1037,11**	**32,8**	**20690**	**654**	**10790**	**9052**	**32121**	
						463,47	**19,22**	**9246**	**383**		**2379**		
	33.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,407	26373				10733,28			Казахстан 100%
34	34	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=8**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**19,95**	**1166,86**	**46,24**	**23279**	**922**	**21467**	**1313**	**26559**	
						44,6	**25,42**	**890**	**507**		**1967**		
	34.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,814	26373				21466,57			Казахстан 100%
35	35	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0113715**	**21740,75**	**2049,97**	**247**	**24**	**0**	**212**	**496**	
						19648,78	**856,99**	**223**	**10**		**37**		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0032	150				0,48			Казахстан 100%
	35.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0114								Казахстан 100%
36	36	**Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39,46**	**1593,68**	**42,11**	**62886**	**1662**	**17657**	**36001**	**106798**	
						1104,11	**36,31**	**43568**	**1433**		**7911**		
	36.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7458	23660				17645,49			Казахстан 100%
37	37	**Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,5**	**222,81**	**2,08**	**7910**	**74**	**4060**	**3046**	**11832**	
						106,35	**0,9**	**3776**	**32**		**876**		
	37.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,49	301				4060,49			Казахстан 100%
38	38	**Е11-150402-0401 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая+Цоколь**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,96**	**725,67**	**4,51**	**2874**	**18**	**2226**	**510**	**3655**	
						159,01	**1,99**	**630**	**8**		**271**		
	38.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	1017469				604,38			Казахстан 100%
	38.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,3364	605				1413,52			Казахстан 100%
39	39	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Устройство корыта**	**м3 грунта**	**2,044**	**2377,78**	**0**	**4860**	**0**	**0**	**3499**	**9028**	
						2377,78	**0**	**4860**	**0**		**669**		
40	40	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,022**	**13871,41**	**2438,43**	**14177**	**2492**	**7088**	**5275**	**21008**	
						4497,44	**993,88**	**4596**	**1016**		**1556**		
	40.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2964	5471				1621,49			Казахстан 100%
	40.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,022	4840				4946,48			Казахстан 100%
41	41	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная-+В7,5, сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**2,044**	**34044,43**	**1659,26**	**69587**	**3392**	**62501**	**4006**	**79480**	
						1807,19	**346,34**	**3694**	**708**		**5887**		
	41.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0849	27741				57836,66			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Здание для вскрытия трупов, хранения дез. средств, инвентаря и спецодежды									**1927608**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Покрытие										
42	42	**E11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**		56,125	67,06	67,06	3764	3763	0	751	4876	
				м3 грунта		0	18,59	0	1043		361		
43	43	**E11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**		56,125	120,07	98,31	6739	5517	455	1494	8892	
				м3 уплотненного грунта		13,66	23,31	767	1308		659		
	43.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,6125	81				454,61			Казахстан 100%
44	44	**E11-010201-0304 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		56,125	89,64	89,64	5031	5031	0	1041	6558	
				м3 уплотненного грунта		0	25,77	0	1446		486		
45	45	**E11-010201-0310 Кзтр и Кэм=1,11 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		56,125	12,65	12,65	710	710	0	216	1000	
				м3 уплотненного грунта		0	5,35	0	300		74		
46	46	**E11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		33,675	9046,88	1359,03	304654	45765	252025	19411	349990	
				м3 материала основания в плотном теле		203,8	329,92	6863	11110		25925		
	46.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	37,0425	6800				251889			Казахстан 100%
	46.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6838	81				136,38			Казахстан 100%
47	47	**E11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		33,675	10738,21	1409,24	361609	47456	307290	19918	412049	
				м3 материала основания в плотном теле		203,8	343,87	6863	11580		30522		
	47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	41,0835	7475				307099,16			Казахстан 100%
	47.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,3573	81				190,94			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Покрытие									**783365**	
			Раздел: 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
48	48	**E11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**		440,1	125,52	0	55241	0	0	48612	112161	
				м2		125,52	0	55241	0		8308		
49	49	**E11-470102-0317 Кзтр и Кэм=1,11**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**		36	5536,85	0	199326	0	27089	151569	378967	
				яма		4784,37	0	172237	0		28072		
	49.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	8,1	1931				15641,1			Казахстан 100%
	49.2	261-501-0105	Перегной	м3	2,7	4240				11448			Казахстан 100%
50	50	**С1254-103-0602**	**Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**		36	7012		252432		252432		272627	Казахстан
				шт.							20195		
51	51	**E11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**		440,1	866,49	20,95	381341	9220	127475	217214	646439	
				м2		555,89	4,97	244646	2187		47884		
	51.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	66,015	1931				127474,96			Казахстан 100%
52	52	**E11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**		440,1	172,73	0,17	76020	75	42492	29439	113896	
				м2		76,01	0	33453	0		8437		
	52.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	22,005	1931				42491,65			Казахстан 100%
53	53	**E11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		440,1	435,01	220,81	191449	97179	57979	52207	263148	
				м2		82,46	52,34	36291	23035		19492		
	53.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	17,604	3091				54413,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									**1787238**	
			Раздел: 5. Траншея										
54	54	**E11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		662,094	161,42	153,16	106874	101406	0	20879	137973	
				м3 грунта		8,26	35,54	5468	23531		10220		
55	55	**E11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+ для обвалования**		662,094	98,48	98,48	65203	65203	0	13009	84469	
				м3 грунта		0	27,29	0	18069		6257		
56	56	**E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+откосы с обеих сторон вала принимаются с уклоном 1:1,5 и утрамбовываются ручными трамбовками.**		662,094	236,84	115,88	156808	76723	0	81568	257446	
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	80085	33204		19070		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Траншея									479888	
			ИТОГО:					4159240	634380	2257175	1236808	5827730	
								1267678	180272		431682		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,4 %		81588					
			Итого с временными									5909320	
			Зимние удорожания			1,3 %		76821					
			Итого с зимними удорожаниями									5986141	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6105864	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***0,848***						***5179080,215***	
			НДС			12 %		621489,6258					
			Итого с НДС									5800569,841	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО""Standart Stroy Invest" Мухамеджанов Г.У.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

БСН 210540007701

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ" Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Аманшиев А.Ж.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Хомабаев Н.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ержанов Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№7	04.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт выполненных работ № 1	5800569,84	5179080,22	12368808	12368808					621489,63	5800569,84
	ИТОГО по справке	**17644388,88**	**5179080,22**	**12368808**	**12368808**					**621489,63**	**5800569,84**

Заказчик ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель Аманшиев
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО""Standart Stroy Invest" Директор
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)