Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО""Standart Stroy Invest"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в с.Богетсай Хромтаускогорайона Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 17.09.2024

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **07-02 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МАФЫ										
1	1	У86-010302-0301 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**		1	54315	216	54315	216	46716	0	58660	
				шт.		7383	63	7383	63		4345		
2	2	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**		1	41025	34	41025	34	40859	0	44307	
				шт.		132	9	132	9		3282		
			Итого по разделу: 1. МАФЫ									102967	
			Раздел: 2. Траншея										
3	3	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		435,906	161,42	153,16	70363	66763	0	13746	90838	
				м3 грунта		8,26	35,54	3600	15492		6729		
4	4	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м+ для обвалования**		435,906	98,48	98,48	42928	42928	0	8565	55612	
				м3 грунта		0	27,29	0	11896		4119		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками+откосы с обеих сторон вала принимаются с уклоном 1:1,5 и утрамбовываются ручными трамбовками.**		435,906	236,84	115,88	103239	50513	0	53702	169496	
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	52726	21861		12555		
			Итого по разделу: 2. Траншея									315946	
			Раздел: 3. Переходный мостик М1										
6	6	Е11-090301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Швеллер массой до 0,1 т. Монтаж**		0,1994	118164,99	60176,35	23562	11999	3754	7783	33853	
				т конструкций		39161,36	17405,63	7809	3471		2508		
	6.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	286428				1199,39			
	6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	813201				1459,37			Казахстан 100%
	6.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	278998				389,43			
	6.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1994								
7	7	С1214-203-0203	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**		0,1994	497856		99272		99272		107214	**Казахстан**
				т							7942		
8	8	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		6,62008	111,36	3,06	737	20	316	278	1096	
				м2		60,55	0,36	401	2		81		
	8.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	467116				278,31			Казахстан 100%
9	9	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,62008	93,51	2,19	619	14	370	163	845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		35,39	0,36	234	2		63		
	9.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	539649				321,53			Казахстан 100%
10	10	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка брусьев.**	м3 древесины в конструкции	0,94	195083,79 34740,23	1611,49 687,71	183379 32656	1514 646	149208	29972 17068	230419	
	10.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,8742	139141				121637,06			
11	11	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,94	11757,49 1271,86	86,08 36,57	11052 1196	81 34	9776	1107 973	13132	
	11.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0063	1512552				9526,05			
12	12	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	7,5	93,84 66,97	3,1 1,31	704 502	23 10	178	461 93	1258	
	12.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0007	262626				177,27			
			Итого по разделу: 3. Переходный мостик М1									387817	
			Раздел: 4. Дезинфицирующая ванна										
13	13	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,8	2377,78 2377,78	0 0	9036 9036	0 0	0	6506 1243	16785	
14	14	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5	3443,31 371,43	229,69 69,09	17217 1857	1148 345	14211	2070 1543	20830	
	14.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,092	5471				503,33			Казахстан 100%
	14.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,149	4975				741,27			Казахстан 100%
	14.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,062	205039				12712,42			
15	15	Е11-061301-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	1,62	97090,02 45923,85	11701,08 4268,87	157286 74397	18956 6916	63933	73994 18502	249782	
	15.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0745	93036				6933,04			
	15.2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,6443	30049				49409,57			Казахстан 100%
16	16	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10752	389901		41922		41922	3354	45276	Казахстан
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0122	408502		4984		4984	399	5383	Казахстан
18	18	Е11-060601-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Монолитный бетонный бордюр, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,53	46922,91 8446,46	3275,02 688,01	24869 4477	1736 365	18657	4406 2342	31617	
	18.1	212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,5406	29538				15968,24			Казахстан 100%
19	19	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0503	125572,54 93884,36	28400,26 8306,78	6316 4722	1429 418	165	3547 789	10652	
	19.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				9,71			Казахстан 100%
	19.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				18			Казахстан 100%
	19.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0604	457				27,58			
	19.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				12,34			
	19.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				18,8			Казахстан 100%
	19.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				49,23			Казахстан 100%
	19.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0503								
20	20	С1222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0503	929500		46754		46754	3740	50494	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,6156	111,36 60,55	3,06 0,36	291 158	8 1	125	110 32	433	
	21.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				109,96			Казахстан 100%
22	22	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,6156	93,51 35,39	2,19 0,36	245 93	6 1	146	65 25	335	
	22.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				127,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Дезинфицирующая ванна									431587	
			Раздел: 5. Ограждение										
23	23	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	46,5	3443,31 371,43	229,69 69,09	160114 17271	10681 3213	132162	19255 14350	193719	
	23.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,8556	5471				4680,99			Казахстан 100%
	23.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,3857	4975				6893,86			Казахстан 100%
	23.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,5766	205039				118225,49			
24	24	**Е11-070111-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	120	3862,61 1541,41	2157,11 836,35	463514 184970	258853 100362	19691	336691 64016	864221	
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54	29141				15736,14			Казахстан 100%
	24.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	1029630				2471,11			Казахстан 100%
	24.3	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	39,96								
	24.4	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	39,96								
	24.5	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	39,96								
25	25	**Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,11**	**Монолитный участок 1 железобетонный высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,7	53207,49 11897,56	5481,83 1078,65	143660 32123	14801 2912	96736	31883 14043	189586	
	25.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,7405	29742				81507,95			Казахстан 100%
26	26	**У86-010605-0103 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМГ 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	1	241036 35931	1583 550	241036 35931	1583 550	203522	0 19283	260319	
27	27	**У86-010605-0402 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	129284 14237	188 69	129284 14237	188 69	114859	0 10343	139627	
			Итого по разделу: 5. Ограждение									1647472	
			ИТОГО:					2077723 485911	483494 168638	1108316	594304 213762	2885789	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,4 %		40401				2926189	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3 %		38040				2964229	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59285				3023514	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*2564583,59*	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			*0,848*						*2198220,27*	
			Сумма недостающая по договору									*4762803,86*	
			Итого										
			НДС			12 %		571536,46				5334340,32	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО""Standart Stroy Invest" Мухамеджанов Г.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ" Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Аманшиев А.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)