Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» ноября 2016 г.

Заказчик ТОО «Батыс су арнасы», 090005, ЗКО, г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 ноября 2016 года, ТОО «Таскала Транс Газ», директор – Махметов Т.М., ЗКО, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 ноября 2016 года, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор – Шаныгин П.П. в лице эксперта Каиргалиева Х.Г. №06656 от 18.02.2014г.; №06657 от 18.02.2014г.; №06658 от 18.02.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 23 ноября 2016 года, ТОО«Уралводпроект», Шидаевой И.Г. _____
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко, г.Уральск, ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.Кердери,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» июня 2014 г. №1668 постановление акима города Уральска;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 29.06.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

ТОО «Уралводпроект» №14.015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ____ТОО «Батыс су арнасы», от 31.12.2014г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4_____;

фактически, месяц:_____4_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропускная способность	л/сек	20	200	200	200
2	Протяженность водопровода	км	1,845	1,845	1,845	1,845

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопровод, построен Д 500мм – 1349м. и Д 400мм – 452м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001. Узловые колодцы прямоугольной формы из железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78, остальные из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 – 14 выпуск 1. Конструкция колодцев выполнено

по типовому проекту ТП 901-09-11.84. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __181 300,0__ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __146 620,0___ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _34 680,0_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____170 452,818 (с НДС) ____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _138 067,0_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _32 385,818 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко, г.Уральск, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Досмаганбетов Х.Т _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шидаева И.Т _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"

Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	157	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов контрактов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по итоги по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажных работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по мот. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	46 422 129								
июль		41 448 329,46	15 706 715	15 334 238		372 477		4 973 799,54	46 422 129

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т.

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: № 157 20.06.2016 г.
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

АКТ
выполненных работ №1 за июль 2016 год

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру								
1	Е Смета	Вынос проекта в натуру	1	152632,00	–	152632	–	–	–	–
		объект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152632	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость прочих работ -		Тенге			152632				
	Материалы -		Тенге			152632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9158				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			161790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			161790				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1591	32,27	30,77	51342	48955	15067	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2259	13269	97	0,03	45
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2387	42,22	40,26	100779	96100	29575	0,01	31
		м3		1,86	10,91	4440	26042	97	0,04	89
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы kтрр1=1,2; kзпр1=1,2;	185	262,72	–	48603	–	54921	1,85	342
		м3		262,72	–	48603	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55; п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; ksnp1=1,2;	278	467,10	--	129854	--	146734	2,98	828
		м3		467,10	--	129854	--	113	--	--
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	185	32,27	30,77	5970	5693	1752	0,01	2
		м3		1,42	8,34	263	1543	97	0,03	5
6	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	278	42,22	40,26	11737	11192	3442	0,01	4
		м3		1,86	10,90	517	3030	97	0,04	10
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	8304	45,00	45,00	373680	373680	74736	--	--
		т		--	9,00	--	74736	100	0,02	157
8	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	1072	32,37	30,77	34701	32985	10141	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1522	8940	97	0,03	31
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1138	42,22	40,26	48046	45816	14088	0,01	15
		м3		1,86	10,90	2117	12404	97	0,04	42
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4095	45,00	45,00	184275	184275	36855	--	--
		т		--	9,00	--	36855	100	0,02	77
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, песком	313	134,10	--	41973	--	47429	0,97	304
		м3		134,10	--	41973	--	113	--	--
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	313	813,00	--	254469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1041	6,83	6,83	7110	7110	1884	--	--
		м3		--	1,87	--	1947	97	0,01	6
16	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1041	3,29	3,29	3425	3425	906	--	--
		м3		--	0,90	--	937	97	--	3
17	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1136	7,51	7,51	8531	8532	2261	--	--
		м3		--	2,05	--	2329	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1136	3,41	3,41	3874	3873	1022	--	--
		м3		--	0,93	--	1056	97	--	3
22	Е0101-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	351	14,12	3,88	4956	1362	3752	0,07	25
		м2		10,24	0,78	3594	274	97	--	--
23	Е0101-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	527	20,18	5,13	10635	2704	8237	0,11	56
		м2		15,05	1,06	7931	559	97	--	--
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72	1114,70	152,52	80258	10982	19734	1,02	73
		м3		153,68	57,15	11065	4115	130	0,28	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1404218	836684			1707
			Тенге			254138	188036			496
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1404218				
	Материалы -		Тенге			58462				
	Всего заработная плата -		Тенге				442174			
	Местные материалы -		Тенге			254936				
		Накладные расходы -	Тенге			472536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2385
		Сметная заработная плата -	Тенге				513063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1989359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2385
		Сметная заработная плата -	Тенге				513063			
		РАЗДЕЛ 3 Крепление стен траншей (на 281 метров)								
29	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах ;	1630	95,40	10,11	155502	16479	162381	0,52	848
		м2		84,38	3,78	137539	6161	113	0,02	30
30	Е0101-172-5к=0,8	Разборка настилК=11,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1630	75,59	8,09	123212	13187	129895	0,42	685
		м2		67,50	3,02	110025	4923	113	0,01	24
31	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ;	15,7	6197,72	316,57	97304	4970	67951	22,50	353
		м3		3487,50	119,25	54754	1872	120	0,58	9
32	Е0110-5-1к=0,8	Разборка брусьев; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,7	3043,26	253,26	47779	3976	54361	18,00	283
		м3		2790,00	95,40	43803	1498	120	0,46	7
33	Е01031-А14-1	Изделия плотничные доски, бревна - погрузка	5,25	332,80	332,80	1747	1747	1223	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	232,96	–	1223	100	0,49	3
34	E01031-A14-2	Изделия плотничные доски, бревна - разгрузка	5,25	257,10	257,10	1350	1350	945	–	–
		т		–	179,97	–	945	100	0,38	2
35	E010332-A1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза от участка к участку	5,25	24,60	24,60	129	129	26	–	–
		т		–	4,92	–	26	100	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			427023	41838			2169
			Тенге			346121	16648			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427023				
	Материалы -		Тенге			39063				
	Всего заработная плата -		Тенге				362769			
		Накладные расходы -	Тенге			416782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2453
		Сметная заработная плата -	Тенге				425276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			894433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2453
		Сметная заработная плата -	Тенге				425276			
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы								
36	E0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,281	272629,88	172616,15	76609	48505	49998	575,00	162
		км		98037,50	38831,51	27549	10912	130	163,82	46
37	С130804-871 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010,	783,81	6180,00	–	4843946	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,428	217692,60	140427,57	93172	60103	59886	444,00	190
		км		75702,00	31929,48	32400	13666	130	134,61	58
57	С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-400x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	432,28	4008,00	--	1732578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм труба-футляр	0,024	412519,50	181879,25	9900	4365	8061	997,00	24
		км		189675,00	68706,00	4552	1649	130	335,56	8
60	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 ммК=1,004;	24,096	14100,00	--	339754	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,024	1536094,58	217692,68	36866	5225	5030	464,00	11
		км		78975,00	82235,25	1895	1974	130	401,64	10
62	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	24	548,34	0,99	13160	24	5509	1,00	24
		м		176,18	0,38	4228	9	130	--	--
64	С130806-141 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720x10 ммК=1,004;	141,62	16200,00	--	2294244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 720 мм	0,141	1723687,43	245783,38	243040	34655	34011	544,00	77
		км		92700,00	92846,25	13071	13091	130	453,46	64
96	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм	27	867,45	117,07	23421	3161	21797	2,89	78
		фланец		616,50	4,50	16646	122	130	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 400 мм	27	3532,00	--	95364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	22	3532,00	--	77704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	25	300,56	225,63	7514	5641	4177	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
113	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	11525,00	--	253550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С130804-3679 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	16077,00	--	16077	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С130804-3523 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8518,00	--	17036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kзкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0,3;	0,428	6469,41	5158,75	2769	2208	1159	6,30	3
		км		1310,66	724,68	561	310	133	4,23	2
127	С151607-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость алюминиевого проводата сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	0,428	2008,00	--	859	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10177563	163887			579
			Тенге			102640	43208			195
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3628				
	Всего заработная плата -		Тенге				871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859				
		Накладные расходы -	Тенге			1159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1045			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503682				
	Материалы -		Тенге			239925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				144977			
		Накладные расходы -	Тенге			188469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				173247			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9670253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9670253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10250468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10989222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				174292			
		РАЗДЕЛ 5 Устройство колодцев								
179	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,95	8120,88	1879,87	23957	5545	7570	8,86	26
		м3		1435,50	538,43	4235	1588	130	2,06	6
180	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит ПН-20	1,18	26180,00	--	30892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/б колец КС20.9с,КС20.9бс	3,56	8520,00	--	30331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/б колец КС20-6с,КС20-6бс	1,2	9372,00	--	11246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,15	127,00	–	654	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
188	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,15	361,00	–	1859	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
189	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,15	420,00	–	2163	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
193	Е0111-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,63	1389,81	–	876	–	370	2,99	2
		м3		477,00	–	301	–	123	–	–
194	Е0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5	1,26	9900,23	95,97	12474	121	1069	4,90	6
		м3		771,75	36,25	972	46	105	0,18	–
195	С11011-457	Пакля пропитанная	3,44	195,00	–	671	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
197	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126904	5849			44
			Тенге			7301	1703			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126904				
	Материалы -		Тенге			27507				
	Всего заработная плата -		Тенге				9004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671				
	Местные материалы -		Тенге			85978				
		Накладные расходы -	Тенге			11206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			146397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10685			
		РАЗДЕЛ 6. Прямоугольные колодцы 28								
51	Е0122-50-7	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам 500 мм	0,0374	19736,26	4681,26	738	175	213	16,30	1
		км		2610,00	1768,50	98	66	130	8,64	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм								
			0,02	8097,48	2006,35	162	40	42	5,34	–
		км		846,00	758,25	17	15	130	3,70	–
53	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость блоков ФБС 12.3.6,ФБС 9.3.6 В7,5 W8								
			5,908	11908,00	–	70352	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
54	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость блоков ФБС24.3.6 В7,5 W6								
			3,248	9405,00	–	30547	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1,5	6976,27	66,01	10464	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	–
63	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			1,6	11356,59	954,98	18171	1528	2362	6,51	10
		м3		1075,50	330,44	1721	529	105	1,34	2
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			65	245,44	3,82	15954	249	2975	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2428	94	118	0,01	–
68	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			0,11072	204796,82	39324,82	22675	4354	6510	147,70	16
		т		30375,00	14854,50	3363	1645	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			169063	6445			43
			Тенге			7921	2386			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169063				
	Материалы -		Тенге			36747				
	Всего заработная плата -		Тенге				10307			
	Местные материалы -		Тенге			122419				
		Накладные расходы -	Тенге			12450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				12175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			192404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				12175			
		РАЗДЕЛ 7. Прямоугольные колодцы 35								
69	Е0122-50-6	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 350; 400 мм	0,0575	13989,30	3580,67	804	206	267	12,40	1
		км		2223,00	1352,25	128	78	130	6,61	--
70	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость блоков ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6 В7,5 W8	4,493	11908,00	--	53503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость блоков ФБС24.3.6 В7,5 W6	3,248	9405,00	--	30547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,1	11356,59	954,98	12492	1050	1624	6,51	7
		м3		1075,50	330,44	1183	363	105	1,34	1
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54	245,44	3,82	13254	207	2472	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2017	78	118	0,01	--
85	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0904	204796,82	39324,82	18514	3555	5315	147,70	13
		т		30375,00	14854,50	2746	1343	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			129114	5018			32
			Тенге			6074	1862			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129114				
	Материалы -		Тенге			25986				
	Всего заработная плата -		Тенге				7936			
	Местные материалы -		Тенге			92037				
		Накладные расходы -	Тенге			9678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				9388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			147120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				9388			
		РАЗДЕЛ 8. Прямоугольные колодцы ПГ 38								
86	Е0122-50-6	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 350; 400 мм	0,114	13989,30	3580,67	1595	408	530	12,40	1
		км		2223,00	1352,25	253	154	130	6,61	1
87	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость блоков ФБС 12.6.3,ФБС 9.3.6 В7,5 W8	7,908	11908,00	–	94168	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
88	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость блоков ФБС24.3.6 В7,5 W6	3,654	9405,00	–	34366	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	2	6976,27	66,01	13953	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	–
97	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,4	11356,59	954,98	27256	2292	3543	6,51	16
		м3		1075,50	330,44	2581	793	105	1,34	3
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	81	245,44	3,82	19881	310	3707	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3025	117	118	0,01	1
102	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1196	204796,82	39324,82	24494	4704	7032	147,70	18
		т		30375,00	14854,50	3633	1777	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			215713	7846			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]	Тенге			9884	2891			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215713				
	Материалы -		Тенге			44811				
	Всего заработная плата -		Тенге				12775			
	Местные материалы -		Тенге			159129				
		Накладные расходы -	Тенге			15275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				15067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			244847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				15067			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			12802230	1067567			4629
			Тенге			734079	256734			780
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3628				
	Всего заработная плата -		Тенге				871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859				
		Накладные расходы -	Тенге			1159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1045			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2975717				
	Материалы -		Тенге			472501				
	Всего заработная плата -		Тенге				989942			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			671				
	Местные материалы -		Тенге			714499				
		Накладные расходы -	Тенге			1126396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4348240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5912
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158901			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9670253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9670253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10250468				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			152632				
	Материалы -		Тенге			152632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9158				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			161790				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14765572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5918
		Сметная заработная плата -	Тенге				1159946			

ИТОГО ПО АКТУ:	**14765572**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	**283499**
Итого:	**15049071**
Доп.затраты на призводство СМР в зимнее время 2,97%	**446957**
Выслуга лет 1%	**150491**
Доп. отпуска 0,4%	**60196**
Итого:	**15706715**
Итого в текущих ценах, К=2,587149257	**40635617**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**812712**
Итого	**41448329**
НДС 12%	**4973800**
ВСЕГО ПО АКТУ:	**46 422 129**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батысжоларнасы"

_____ **Шунаев Е.Т.**

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайкСтройИнжиниринг"

_____ **Кайргалиев Х.Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

Форма №КС-3

Республика Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"

Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	157	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	72 295 143,39	23 100 905,71	24 460 731	8 634 282		119 734		2 772 108,68	25 873 014,39

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т.

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.

(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: № 157 20.06.2016 г.
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

АКТ
выполненных работ № 2
за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			653,3	32,27	30,77	21082	20102	6185	0,01	6
		м3		1,42	8,34	928	5449	97	0,03	19
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			979,9	42,22	40,26	41371	39451	12138	0,01	13
		м3		1,86	10,91	1823	10691	97	0,04	37
3	Е0101-164-2 т.ч. н-1.55, н-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			76	262,72	--	19967	--	22562	1,85	140
		м3		262,72	--	19966	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. н-1.55, н-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			114	467,10	--	53249	--	60172	2,98	339
		м3		467,10	--	53249	--	113	--	--
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			76	32,27	30,77	2453	2339	720	0,01	1
		м3		1,42	8,34	108	634	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			114	42,22	40,26	4813	4590	1412	0,01	1
		м3		1,86	10,91	212	1244	97	0,04	4
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			3409	45,00	45,00	153405	153405	30681	--	--
		т		--	9,00	--	30681	100	0,19	644
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			729	32,27	30,77	23525	22431	6902	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1035	6080	97	0,03	21
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			774	42,22	40,26	32678	31161	9587	0,01	10
		м3		1,86	10,91	1440	8444	97	0,04	29
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			2785	45,00	45,00	125325	125325	25065	--	--
		т		--	9,00	--	25065	100	0,19	526
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, песком								
			213	134,10	--	28563	--	32277	0,97	207
		м3		134,10	--	28563	--	113	--	--
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			213	813,00	--	173169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			708	6,83	6,83	4838	4838	1284	--	--
		м3		--	1,87	--	1324	97	0,01	4
14	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншей и котлованов								
			708	3,29	3,29	2329	2329	618	--	--
		м3		--	0,90	--	637	97	--	2
15	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			773	7,51	7,51	5807	5807	1537	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	--	2,05	--	1585	97	0,01	5
			773	3,41	3,41	2633	2633	695	--	--
17	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	--	0,93	--	716	97	--	2
			144	14,12	3,88	2033	559	1539	0,07	10
18	E0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	10,24	0,78	1475	112	97	--	--
			216,2	2018,00	5,13	4363	1109	3378	0,11	23
			м2	15,05	1,06	3254	229	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			701605	416079			759
			Тенге			112053	92891			1297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			973458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				237456			2164
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
19	E0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	272629,88	172616,15	79335	50231	51778	575,00	167
			0,291	98037,50	38831,51	28529	11300	130	151,92	44
20	C130804-871 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6180,00	--	1798380	--	--	--	--
			291	--	--	--	--	--	--	--
21	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	78245,00	36133,62	4695	2168	4014	247,00	15
			0,06	41850,00	9612,90	2511	577	130	37,30	2
22	C130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	650,00	--	39390	--	--	--	--
			60,6	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм труба-футляр								
			0,015	243707,18	102058,18	3656	1531	3003	615,00	9
		км		115425,00	38553,75	1731	578	130	188,29	3
24	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм								
			15,06	5609,00	--	84472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 370 мм								
			0,015	947225,77	138575,59	14208	2079	2069	313,00	5
		км		53775,00	52348,50	807	785	130	255,67	4
26	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм								
			15	282,86	0,37	4243	6	3052	0,90	13
		м		156,38	0,14	2346	2	130	--	--
27	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			1,32	204796,82	39324,82	270332	51909	77614	147,70	195
		т		30375,00	14854,50	40095	19608	130	72,55	96
28	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм								
			6	986,32	133,57	5918	801	5476	3,30	20
		фланец		695,25	6,75	4172	41	130	0,03	--
29	С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80								
			6	4689,00	--	28134	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода в траншее								
			0,2933	6469,41	5158,75	1898	1513	794	21,00	6
		км		1310,66	724,68	384	213	133	4,20	1
31	С151607-98 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость алюминиевого провода сечением 2, мм ГОСТ6323 76								
			0,2933	2008,00	--	589	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2335249	110238			430
			Тенге			80575	33103			150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2632131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				135842			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Устройство колодцев								
32	Е01Г2-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,09	8120,88	1879,87	130665	30247	41289	8,86	143
		м3		1435,50	538,43	23097	8663	130	2,06	33
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит ПН-20	4,72	26180,00	--	123570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит 2ПП20-1,ПП10-1	2,75	26180,00	--	71995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колец К06	0,1	2880,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС20.9, КС20.96с	12,6	8520,00	--	107352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС10.3с	0,6	5313,00	--	3188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС7-3с	0,6	4025,00	--	2415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,09	127,00	--	2043	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			16,09	361,00	--	5808	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			16,09	420,00	--	6758	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м3	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			454082	30247			143
			Тенге			23097	8663			33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			525093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				37954			196
		РАЗДЕЛ 4. Пожарный гидрант Н-2м (13шт)								
42	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	15,68	1,82	7
			шт	288,00	13,50	1152	54	1,30	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			72303	148			7
			Тенге			1152	54			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441			8
		РАЗДЕЛ 5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
43	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1250	337,31	325,99	421631	407487	39667	0,06	73
			м2	10,05	13,81	12563	17263	133	0,06	69
44	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	250	66,76	51,26	16690	12815	8352	0,12	29
			м3	15,50	9,62	3875	2405	133	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E01031-A36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	400	25,70	25,70	10280	10280	7196	--	--
		т		--	17,99	--	7196	100	0,38	152
46	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	600	108,20	108,20	64920	64920	12984	--	--
		т		--	21,64	--	12984	100	0,45	273
47	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1250	175,71	17,83	219631	22287	19086	0,04	52
		м2		6,41	5,07	8012	6338	133	0,02	23
48	E0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1250	369,24	18,95	461550	23688	17855	0,03	37
		м2		4,32	6,42	5400	8025	133	0,02	28
49	E0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1250	317,31	28,60	396638	35750	23491	0,03	41
		м2		5,00	9,13	6250	11413	133	0,03	40
50	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1250	462,06	15,35	577569	19188	18288	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7425	6325	133	0,02	22
51	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1250	439,11	--	548885	--	133	--	1
		м2		0,08	--	100	--	133	--	--
52	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1250	595,43	15,35	744283	19188	18288	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7425	6325	133	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3465068	616187			330
			Тенге			53075	78385			639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3851246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				156688			
		РАЗДЕЛ 6. Демонтаж и монтаж брусчатки								
54	Е0111-25-1	Демонтаж брусчатки								
			160	141,93	17,01	22708	2721	25839	0,76	121
		м2		124,92	6,38	19987	1020	123	0,04	6
55	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			16	898,26	68,13	14372	1090	726	0,14	2
		м3		21,38	12,76	342	204	133	0,04	1
56	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
			160	395,73	23,95	63317	3832	2775	0,03	5
		м2		5,00	8,04	800	1286	133	0,03	5
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,048	39376,59	339,59	1890	16	9	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
58	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г/Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3								
			160	555,40	15,35	88864	2456	2341	0,03	5
		м2		5,94	5,06	950	810	133	0,02	3
59	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			4,8	89,76	68,13	431	327	218	0,14	1
		м3		21,38	12,76	103	61	133	0,04	--
60	30-8-110	Смесь пескоцементная								
			4,8	1090,00	--	5232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки существующих								
			160	181,31	21,26	29010	3402	32299	0,95	152
		м2		156,15	7,97	24984	1275	123	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			225825	13844			287
			Тенге			47166	4664			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			307433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61461			340
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 7. Прямоугольные колодцы №35								
62	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий П21-5а, П21г-5, В22,5**	1,05	21308,00	--	22373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			22373	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23716				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7276492	1186744			1955
			Тенге			317118	217760			2141
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2487				
	Всего заработная плата -		Тенге				597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589				
		Накладные расходы -	Тенге			794				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				716			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5323630				
	Всего заработная плата -		Тенге				534281			
		Накладные расходы -	Тенге			639004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6320291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4408
		Сметная заработная плата -	Тенге				630131			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1950376				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1950376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2067398				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8391267				
		Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	Тенге			161112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			8552379				
		Доп.затраты на призводство СМР в зимнее время 2,97%	Тенге			254006				
		Выслуга лет 1%	Тенге			85524				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			34210				
		Итого:	Тенге			8926118				
		Сумма возврата (перепроцентовка за июль)	Тенге			172102				
		Итого	Тенге			8754016				
		Итого в текущих ценах, К=2,587149257	Тенге			22647947				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			452959				
		Итого	Тенге			23100906				
		НДС 12%	Тенге			2772109				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			25 873 014				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шуинаев Е.Т.

Эксперт по ценообразу: ТОО "КайыкСтройИнжиниринг"

Кайрекенов А.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	157	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	134 718 833,40	17 144 397,27	45 581 502	6 409 669		87 147		2 057 327,67	19 201 724,94

ЗАКАЗЧИК ТОО "Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.
(должность Ф.И.О., подпись)

Наименование стройки - Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко

Форма 4

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: № 157 20.06.2016 г.
Наименование "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

АКТ
выполненных работ № 4
за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	199,4	32,27	30,77	6435	6136	1888	0,01	2		
		м3		1,42	8,34	283	1663	97	–	–		
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	299,1	42,22	40,26	12628	12042	3706	0,01	4		
		м3		1,86	10,91	556	3263	97	–	–		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,2	262,72	–	6095	–	6887	1,85	43		
		м3		262,72	–	6095	–	113	–	–		
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,8	467,10	–	16255	–	18368	2,98	104		
		м3		467,10	–	16255	–	113	–	–		
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,2	32,27	30,77	749	713	220	0,01	–		
		м3		1,42	8,34	33	193	97	–	–		
6	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,8	42,22	40,26	1469	1401	431	0,01	–		
		м3		1,86	10,91	65	380	97	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, класс груза 1								
		т	1040,65	45,00	45,00	46829	46829	9366	–	–
				–	9,00	–	9366	100	–	–
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)								
		м3	222,6	32,27	30,77	7183	6849	2108	0,01	2
				1,42	8,34	316	1856	97	–	–
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	236,15	42,22	40,26	9970	9507	2926	0,01	3
				1,86	10,91	439	2576	97	–	–
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	850	45,00	45,00	38250	38250	7650	–	–
				–	9,00	–	7650	100	–	–
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, песком								
		м3	65	134,10	–	8717	–	9849	0,97	63
				134,10	–	8717	–	113	–	–
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
		м3	65	813,00	–	52845	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	216	6,83	6,83	1475	1475	391	–	–
				–	1,87	–	404	97	–	–
14	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншей и колованов								
		м3	216	3,29	3,29	711	710	188	–	–
				–	0,90	–	194	97	–	–
15	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3	236	7,51	7,51	1772	1773	470	–	–
				–	2,05	–	484	97	–	–
16	Е0101-28-9	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншей и колованов								
		м3	236	3,41	3,41	805	804	212	–	–
				–	0,93	–	219	97	–	–
17	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	44	14,12	3,88	621	170	470	0,07	3
				10,24	0,78	451	34	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						520
18	E0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом								
		м2	66	20,18	5,13	1332	339	1032	0,11	7
				15,05	1,06	993	70	97	--	--
19	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы								
		м3	4	1114,70	152,52	4459	610	1096	1,02	4
				153,68	57,15	615	229	130	--	--
		Крепление стен траншей (на 1 участок)								
20	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах (на 11 участков)								
		м2	580	148,23	10,11	85973	5863	57780	0,52	302
				84,38	3,78	48940	2192	113	--	--
21	E0101-172-5к=0,8	Разборка крепления досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах (на 11 участков)								
		м2	580	75,59	8,09	43842	4693	46220	0,42	244
				67,50	3,02	39150	1752	113	--	--
22	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	5,6	22541,72	316,57	126234	1773	24237	22,50	126
				3487,50	119,25	19530	668	120	--	--
23	E0110-5-1к=0,8	Разборка брусьев								
		м3	5,6	3043,26	253,26	17042	1418	19390	18,00	101
				2790,00	95,40	15624	534	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			491691	141355			1008
			Тенге			158062	33727			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491691				
		Материалы -	Тенге			139427				
		Всего заработная плата -	Тенге				191789			
		Местные материалы -	Тенге			52845				
		Накладные расходы -	Тенге			214885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42395				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			748971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				224019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			748971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				224019			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,4017	24067,63	–	9668	–	9224	113,30	46
		км		17662,50	–	7095	–	130	–	–
25	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,06	10216,13	–	613	–	751	61,80	4
		км		9630,00	–	578	–	130	–	–
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	662	136	130	–	–
27	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	302,00	–	6100	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,02	8287,75	–	166	–	209	51,50	1
		км		8032,50	–	161	–	130	–	–
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,025	51202,26	20326,01	1280	508	1176	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	771	134	130	–	–
30	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,25	113,00	–	2853	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,025	8097,13	–	202	–	261	51,50	1
		км		8032,50	–	201	–	130	–	–
32	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	594	94	130	–	–
33	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,02	76,00	–	1522	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02	8097,13	–	162	–	209	51,50	1
		км		8032,50	–	161	–	130	–	–
35	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20-40 мм	0,205	47636,09	17877,09	9765	3665	9167	173,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		км		29700,00	4698,68	6089	963	130	–	–
		м	45,045	49,00	–	2207	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
37	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	50,05	30,00	–	1502	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
38	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	111,1	44,00	–	4888	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,205	8097,13	–	1660	–	2141	51,50	11
				8032,50	–	1647	–	130	–	–
40	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (труба-футляр разрезная)								
		км	0,1435	70153,47	10674,97	10067	1532	9860	270,00	39
				48825,00	4032,00	7006	579	130	–	–
41	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	144,074	772,00	–	111225	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
42	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,1435	285120,61	30429,76	40915	4367	8776	205,00	29
				35550,00	11495,25	5101	1650	130	–	–
43	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
		км	0,1435	20732,90	424,40	2975	61	1801	59,30	9
				9495,00	159,75	1363	23	130	–	–
44	Е0104-53-1	Резка труб наружным диаметром 108 мм								
		шт	422	42,78	17,71	18053	7474	12837	0,15	63
				22,50	6,75	9495	2849	104	–	–
45	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			1,298	204796,82	39324,82	265826	51043	76320	147,70	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0122-17-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	т	30375,00	14854,50	39427	19281	130	–	–
			0,0153	110039,40	13015,60	1684	199	478	106,00	2
47	Е0122-17-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	км	19125,00	4916,25	293	75	130	–	–
			0,0396	142617,99	20295,54	5648	804	1715	142,00	6
48	Е0122-17-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	км	25650,00	7665,75	1016	304	130	–	–
			0,0013	163457,44	23876,89	212	31	67	167,00	–
49	Е0122-17-14 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 800 мм	км	30375,00	9020,25	39	12	130	–	–
			0,0013	218976,47	32067,97	285	42	89	222,00	–
50	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	40275,00	12114,00	52	16	130	–	–
			6	904,00	–	5424	–	–	–	–
51	С130809-14 Изм и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	–	–	–	–	–	–	–
			4	671,00	–	2684	–	–	–	–
52	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	–	–	–	–	–	–	–
			10	384,00	–	3840	–	–	–	–
53	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	–	–	–	–	–	–	–
			8	202,00	–	1616	–	–	–	–
54	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру менее или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	–	–	–	–	–	–	–
			26	243,00	–	6318	–	–	–	–
55	С130804-3393 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	–	–	–	–	–	–	–
			8	17442,00	–	139536	–	–	–	–
56	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		–	–	–	–	–	–	–
			6	1615,00	–	9690	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							520
57	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	4	1013,00	–	4052	–	–	–	–
58	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	10	552,00	–	5520	–	–	–	–
59	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	8	244,00	–	1952	–	–	–	–
60	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	23638,00	–	23638	–	–	–	–
61	Прайс	Фланец полиэтиленовый SDR17 ду 600мм								
		шт	1	48058,00	–	48058	–	–	–	–
62	С130804-3681 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	5	24996,00	–	124980	–	–	–	–
63	С130804-3603 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	3	21298,00	–	63894	–	–	–	–
64	С130804-3525 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	8	14077,00	–	112616	–	–	–	–
65	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	84	242,08	6,95	20335	584	15970	0,88	74
66	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		144,00	2,25	12096	189	130	–	–
		шт	1	284,00	–	284	–	–	–	–
67	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	14	316,00	–	4424	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							520
68	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	37	748,00	–	27676	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
69	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	19	748,00	–	14212	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
70	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	13	1260,00	–	16380	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
71	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270,00	8
				48825,00	4032,00	1465	121	130	–	–
72	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	30,12	772,00	–	23253	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
73	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1835	205,00	6
				35550,00	11495,25	1067	345	130	–	–
74	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,003	62586,88	6788,50	188	21	188	253,00	1
				45675,00	2565,00	137	8	130	–	–
75	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
		м	3,012	279,00	–	840	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
76	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
		км	0,003	180453,40	29493,95	541	88	181	203,00	1
				35325,00	11142,00	106	33	130	–	–
77	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,016	62586,88	6788,50	1001	109	1003	253,00	4
				45675,00	2565,00	731	41	130	–	–
78	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм								
		м	1,004	56,00	–	56	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						520
79	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,032	131,00	–	1052	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	3,012	111,00	–	334	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
81	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,016	173,00	–	695	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	180453,40	29493,95	2887	472	967	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	565	178	130	–	–
83	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,003	542651,84	240633,09	1628	722	1372	369,00	4
		км		261000,00	90900,00	783	273	130	–	–
84	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм	3,012	18500,00	–	55722	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0122-14-14 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,003	1996243,15	271531,87	5989	815	815	625,00	2
		км		106425,00	102573,00	319	308	130	–	–
86	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,003	412519,50	181879,25	1238	546	1008	997,00	3
		км		189675,00	68706,00	569	206	130	–	–
87	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,012	9940,00	–	29939	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,003	1536094,58	217692,68	4608	653	629	464,00	1
		км		78975,00	82235,25	237	247	130	–	–
89	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	203	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм в существующий трубопровод д. 200мм, д.150мм,д.100								
		врезка	1	7728,46	912,71	7728	912	2752	8,83	9
				1773,00	344,25	1773	344	130	–	–
1	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм в существующий футляр д.720мм								
		м	9	548,34	0,99	4935	8	2066	1,00	9
				176,18	0,38	1586	3	130	–	–
2	Е0129-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5								
		м3	6,6	6833,09	68,33	45098	451	887	0,98	6
				123,30	1,15	814	8	108	–	–
		Оборудование стальных футляров, деревянные опоры (60шт)								
3	Е0110-5-2	Подпунок деревянный								
		м3	0,96	12593,89	327,33	12090	314	3720	20,10	19
				3105,00	123,75	2981	119	120	–	–
	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций								
		м3	0,96	1862,35	14,17	1788	13	356	1,88	2
				303,75	5,40	292	5	120	–	–
	Е0109-53-2	Монтаж хомутов								
		т	0,0396	9850,47	1162,94	390	46	266	-46,60	2
				7357,50	108,00	291	4	90	–	–
	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Стоимость полосовой стали								
		т	0,0396	62200,00	–	2463	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,0048	149300,00	–	717	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1358319	78123			610
			Тенге			108697	28751			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			550292				
Материалы -			Тенге			265453				
Всего заработная плата -			Тенге				136331			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			99623				
Местные материалы -			Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			173672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43438				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			767402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				162381			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			390				
		Материалы -	Тенге			53				
		Всего заработная плата -	Тенге				295			
		Накладные расходы -	Тенге			266				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				335			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			810924				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			810924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48656				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859580				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			45098				
		Всего заработная плата -	Тенге				822			
		Местные материалы -	Тенге			43834				
		Накладные расходы -	Тенге			887				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2759				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			48744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				955			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1676421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				163671			700
		РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
98	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см								
		м2	1250	337,31	326,99	421638	408738	39663	0,06	73
				10,05	13,81	12563	17263	133	--	--
99	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных								
		м3	250	66,76	51,26	16690	12815	8353	0,12	29
				15,50	9,62	3875	2405	133	--	--
00	E01031-A36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках								
		т	400	25,70	25,70	10280	10280	7196	--	--
				--	17,99	--	7196	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12						520
101	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	600	108,20	108,20	64920	64920	12984	–	–
		т		–	21,64	–	12984	100	–	–
102	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1250	175,71	17,83	219638	22288	19088	0,04	52
		м2		6,41	5,07	8013	6338	133	–	–
103	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1250	369,24	18,95	461550	23688	17850	0,03	37
		м2		4,32	6,42	5400	8025	133	–	–
104	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	950	317,31	28,60	301445	27171	17851	0,03	31
		м2		5,00	9,13	4750	8674	133	–	–
105	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	950	462,05	15,35	438948	14583	13899	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5643	4807	133	–	–
106	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	950	439,10	–	417145	–	105	–	–
		м2		0,08	–	76	–	133	–	–
107	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	950	595,43	15,35	565659	14583	13899	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5643	4807	133	–	–
108	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	–	–
		Демонтаж монтаж барьеров								
109	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	20	122,85	–	2457	–	3268	0,77	15
		м		122,85	–	2457	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж существующих бардюров БР100.20.8								
		м	20	445,02	6,63	8900	132	2938	0,70	14
				108,68	1,76	2174	35	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2932261	599783			328
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52619	72647			--
		Материалы -	Тенге			2932261				
		Всего заработная плата -	Тенге			605037				
		Местные материалы -	Тенге				125266			
		Накладные расходы -	Тенге			2389153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			159937				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23986			98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3277730				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				149252			426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3277730				
		Сметная заработная плата -	Тенге				149252			426
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы								
111	Е0122-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
		км	0,32	144980,70	69380,70	46394	22202	42353	397,20	127
				75600,00	26208,90	24192	8387	130	--	--
112	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм								
		км	0,24	109054,30	51544,30	26173	12371	24018	302,40	73
				57510,00	19471,05	13802	4673	130	--	--
113	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж существующих водопроводных колодцев								
		м3	12,5	2652,30	1503,90	33154	18799	25661	7,09	89
				1148,40	430,74	14355	5384	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0122-37-4	Демонтаж существующих колонок водоразборных	3	734,36	49,91	2203	150	2743	3,94	12
		шт		684,45	18,90	2053	57	130	–	–
115	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	33,08	111,40	111,40	3685	3686	2580	–	–
		т		–	77,98	–	2580	100	–	–
116	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,125	152,80	152,80	19	19	13	–	–
		т		–	106,96	–	13	100	–	–
117	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,267	247,10	247,10	66	66	46	–	–
		т		–	172,97	–	46	100	–	–
118	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, класс груза 1	33,472	108,20	108,20	3622	3621	724	–	–
		т		–	21,64	–	724	100	–	–
119	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж существующих камер	2,6	1424,54	295,94	3704	770	4192	6,41	17
		м3		1128,60	111,78	2934	291	130	–	–
120	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Монтаж перекрытия существующих камер	2,6	17956,54	369,93	46687	962	5241	8,01	21
		м3		1410,75	139,73	3668	363	130	–	–
121	Е0109-53-2	Демонтаж металлического ограждения территории рынка	0,625	5217,75	803,25	3261	503	2520	27,96	17
		т		4414,50	64,80	2759	41	90	–	–
122	Е0109-53-2	Монтаж металлического ограждения существующих	0,625	9850,47	1162,94	6157	727	4199	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4598	68	90	–	–
123	Е0127-9-1	Демонтаж лотков	5	1255,03	842,83	6275	4214	4163	2,58	13
		м3		412,20	213,84	2061	1069	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15						520
124	E0127-9-1	Монтаж существующих лотков	5	2829,39	1053,54	14147	5268	5204	3,23	16
			м3	515,25	267,30	2576	1337	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			195547	73358			414
			Тенге			72998	25033			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186129				
		Материалы -	Тенге			28743				
		Всего заработная плата -	Тенге				90565			
		Местные материалы -	Тенге			19617				
		Накладные расходы -	Тенге			116938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17541			59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				108106			427
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9418				
		Материалы -	Тенге			831				
		Всего заработная плата -	Тенге				7466			
		Накладные расходы -	Тенге			6719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8474			49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			338356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				116580			476
		РАЗДЕЛ 5. Площадка управления задвижками								
125	E0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	т	0,642	13864,97	4022,39	8901	2582	5872	56,50	36
					9090,00	1071,86	5836	688	90	--	--
126	C11041-86	Сталь угловая 63x63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,572	45500,00	--	26026	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	C11041-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,066	47200,00	--	3115	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	C11041-81	Сталь полосовая 100x10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,004	43300,00	--	173	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	28,8	40,72	0,04	1173	1	216	0,04	1
				8,32	–	240	–	90	–	–
130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	28,8	21,80	0,05	628	2	151	0,03	1
				5,81	0,02	167	1	90	–	–
131	Е0110-55-1	Укладка деревянных щитов								
		м2	10	1312,59	29,74	13126	297	529	0,23	2
				32,85	11,23	329	112	120	–	–
132	Е0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам								
		м2	10	220,01	0,75	2200	8	202	0,10	1
				16,58	0,29	166	3	120	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55342	2890			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6738	804			–
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29314				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1759				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31073				
		Материалы -	Тенге			17127				
		Всего заработная плата -	Тенге			15938				
		Накладные расходы -	Тенге				1018			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				165			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19318				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1183			
		Материалы -	Тенге			8901				
		Всего заработная плата -	Тенге			483				
		Накладные расходы -	Тенге				6524			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5872				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				881			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15659				
		Сметная заработная плата -	Тенге							39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7405			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			66051				
		Сметная заработная плата -	Тенге							44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5081545	895509			2401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			399114	160962			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29314				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			31073				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4177500				
		Материалы -	Тенге			1054598				
		Всего заработная плата -	Тенге				544969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99623				
		Местные материалы -	Тенге			2461620				
		Накладные расходы -	Тенге			666530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99972			345
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5134672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				644941			2656
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18709				
		Материалы -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				14285			
		Накладные расходы -	Тенге			12857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1928			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1894				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16213			90
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			810924				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			810924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48656				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859580				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			45098				
		Всего заработная плата -	Тенге				822			
		Местные материалы -	Тенге			43834				
		Накладные расходы -	Тенге			887				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2759				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			48744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				955			6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6107528				
		Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	Тенге			117265				
		Итого:	Тенге			6224793				
		Доп затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%	Тенге			184876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18						520
		Выслуга лет 1%	Тенге			62248				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			24899				
		Итого:	Тенге			6496816				
		Итого в текущих ценах, К=2,587149257	Тенге			16808232,61				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			336 164,65				
		Итого	Тенге			17 144 397,27				
		НДС 12%	Тенге			2 057 327,67				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			19 201 724,94				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Кайпназар Х.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"

Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	157	20.06.2016г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	160 558 044,28	23 070 724,00	54 324 081	8 625 308		117 271		2 768 486,88	25 839 210,88

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т.

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М.

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: № 157 20.06.2016 г.
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул. Сарайшик до ул. Короленко"

АКТ
выполненных работ № 5
за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,3	32,27	30,77	1817	1733	533	0,01	1
		м3		1,42	8,34	80	470	97	–	–
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,4	42,22	40,26	3563	3398	1046	0,01	1
		м3		1,86	10,91	157	921	97	–	–
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,8	262,72	–	1786	–	2019	1,85	13
		м3		262,72	–	1786	–	113	–	–
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,2	467,10	–	4297	–	4856	2,98	27
		м3		467,10	–	4297	–	113	–	–
5	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,8	32,27	30,77	219	210	64	0,01	–
		м3		1,42	8,34	10	57	97	–	–
6	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,2	42,22	40,26	388	370	114	0,01	–
		м3		1,86	10,91	17	100	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, класс груза 1	292,35	45,00	45,00	13156	13156	2631	–	–
		т		–	9,00	–	2631	100	–	–
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	63,4	32,27	30,77	2046	1951	600	0,01	1
		м3		1,42	8,34	90	529	97	–	–
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	127,85	42,22	40,26	5398	5147	1584	0,01	2
		м3		1,86	10,91	238	1395	97	–	–
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на перевозки 5 км, класс груза 1	239	45,00	45,00	10755	10755	2151	–	–
		т		–	9,00	–	2151	100	–	–
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, песком	18	134,10	–	2414	–	2728	0,97	18
		м3		134,10	–	2414	–	113	–	–
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	18	813,00	–	14634	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	61	6,83	6,83	417	417	110	–	–
		м3		–	1,87	–	114	97	–	–
14	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншеи и котлованов	61	3,29	3,29	201	201	53	–	–
		м3		–	0,90	–	55	97	–	–
15	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	66	7,51	7,51	496	495	131	–	–
		м3		–	2,05	–	135	97	–	–
16	Е0101-28-9	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншеи и котлованов	66	3,41	3,41	225	225	59	–	–
		м3		–	0,93	–	61	97	–	–
17	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	12	14,12	3,88	169	46	128	0,07	1
		м2		10,24	0,78	123	9	97	–	–
18	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	18,8	20,18	5,13	379	97	294	0,11	2
		м2		15,05	1,06	283	20	97	–	–
19	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	7	1114,70	152,52	7803	1068	1919	1,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	1076	400	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70163	39269			73
			Тенге			10571	9048			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70163				
		Материалы -	Тенге			5693				
		Всего заработная плата -	Тенге				19619			
		Местные материалы -	Тенге			14634				
		Накладные расходы -	Тенге			21020				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				22773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				22773			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
20	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм км	0,105	272629,88	172616,15	28626	18124	18683	575,00	60
				98037,50	38831,51	10294	4077	130	–	–
21	С130804-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	118,98	6180,00	–	735296	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм км	0,9473	24067,63	–	22799	–	21751	113,30	107
				17662,50	–	16732	–	130	–	–
23	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием км	0,014	484785,09	213713,84	6787	2992	5589	1190,00	17
				226350,00	80732,25	3169	1130	130	–	–
24	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм м	14	16200,00	–	226800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм км	0,014	1723687,43	245783,38	24132	3441	3377	544,00	8
				92700,00	92846,25	1298	1300	130	–	–
26	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм м	14	774,80	1,54	10847	21	3704	1,12	16
				202,95	0,59	2841	8	130	–	–
27	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		30375,00	14854,50	30375	14855	130	–	–
28	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
		фланец		63,00	–	63	–	130	–	–
29	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	–	202	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	47	156,43	21,43	7352	1007	7699	0,60	28
		фланец		126,00	–	5922	–	130	–	–
31	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	47	384,00	–	18048	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	68	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	–	–
33	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671,00	–	1342	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	7	391,37	57,24	2740	401	2764	1,43	10
		фланец		301,50	2,25	2111	16	130	–	–
35	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	7	904,00	–	6328	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
36	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	–	–
37	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877,00	–	3754	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	E0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	2	986,32	133,57	1973	268	1825	3,30	7
		фланец		695,25	6,75	1391	14	130	–	–
39	С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	2	4689,00	–	9378	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	3	1062,55	140,05	3188	420	2852	3,44	10
		фланец		722,25	9,00	2167	27	130	–	–
41	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	3	6769,00	–	20307	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	13	391,37	57,24	5088	744	513	1,43	19
	фланец		301,50	2,25	3920	29	13	–	–
С130809-116 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	13	579,00	–	7527	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–
С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы свободные PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	8	4689,00	–	37512	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–
Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	56	300,56	225,63	16831	12635	935	0,41	23
	шт		69,53	58,98	3894	3303	13	–	–
С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1844,00	–	3688	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–
Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода в траншее	0,1068	6469,41	5158,75	691	551	28	21,00	2
	км		1310,66	724,68	140	77	13	–	–
С151607-98 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1068	2008,00	–	214	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	19	0,88	1
	шт		144,00	2,25	144	2	13	–	–
С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	1	6079,00	–	6079	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–
Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	25	411,46	17,71	10287	443	775	1,40	35
	шт		231,75	6,75	5794	169	13	–	–
С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	25	12756,00	–	318900	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–
Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	86	1,93	4
	шт		317,25	13,50	635	27	13	–	–
С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	2	20654,00	–	41308	–	–	–	–
	шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	–	–
56	С130902-70 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	6	31713,00	–	190278	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	4	5254,33	2482,33	21017	9929	15058	11,10	44
		шт		1957,50	938,25	7830	3753	130	–	–
58	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002	4	460980,00	–	1843920	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	2	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,90	30
		шт		2610,00	1557,00	5220	3114	130	–	–
60	С130902-189 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	2	651836,00	–	1303672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0134-108-4	Опознавательный знак пожарного гидранта	12	109,13	–	1310	–	1247	0,61	7
		шт		94,50	–	1134	–	110	–	–
62	С11011-954	Стоимость знаков пожарного гидранта	12	359,00	–	4308	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм в существующий трубопровод д. 600мм	1	8514,96	912,71	8515	912	2752	8,83	9
		врезка		1773,00	344,25	1773	344	130	–	–
64	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм в проектируемый трубопровод д.400мм	1	5539,98	753,98	5540	754	2182	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	–	–
65	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	203	130	–	–
66	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм в существующий трубопровод д. 200мм, д.150мм,д.100	17	7728,46	912,71	131384	15516	46791	8,83	150
		врезка		1773,00	344,25	30141	5852	130	–	–
		Устройство колодцев								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,2	8120,88	1879,87	123437	28574	39005	8,86	135
	м3		1435,50	538,43	21820	8184	130	–	–
С143018-24	Стоимость плит ПН-20	2,36	26180,00	–	61785	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
С143018-24	Стоимость плит 2ПП20-1,ПП10-1	6,64	26180,00	–	173835	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
С143018-32	Стоимость колец КО6 мм	2,16	2880,00	–	6221	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС20.9с, КС20.96с	30,67	8520,00	–	261308	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС20.6с, КС20.66с	10,01	9372,00	–	93814	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б КС10 3с	3,91	5313,00	–	20774	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б КС7 3с	0,81	4025,00	–	3260	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13	127,00	–	1651	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13	361,00	–	4693	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13	420,00	–	5460	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	–	32240	–	–	–	–
	комплект		–	–	–	–	–	–	–
Е0108-6-9	Кладка стен вокруг колодця	0,714	7739,65	296,60	5526	212	864	5,95	4
	м3		915,75	110,25	654	79	118	–	–
Е0111-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,9	1389,81	–	2641	–	1115	2,99	6
	м3		477,00	–	906	–	123	–	–
Е0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5	2,54	9900,23	95,97	25147	244	2155	4,90	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	1960	92	105	–	–
82	С11011-457	Пакля пропитанная	6,9	195,00	–	1346	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7.5	8	7098,67	66,01	56789	528	1854	1 _ 35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	–	–
84	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов	290,5	245,44	3,82	71300	1109	13296	0 _ 21	62
		м2		37,35	1,44	10850	418	118	–	–
85	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01214	247994,13	49389,75	3011	599	1285	312 _ 70	4
		т		62775,00	18657,00	762	226	130	–	–
86	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1866	204796,82	39324,82	38215	7338	10972	147 _ 70	28
		т		30375,00	14854,50	5668	2772	130	–	–
		Пожарный гидрант Н-2м								
87	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1 _ 82	15
		шт		288,00	13,50	2304	108	130	–	–
88	13-12-82	Полухомут МС-1	0,02032	61500,00	–	1250	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2795	133700,00	–	37369	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0299	149300,00	–	4464	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,13	8524,25	95,97	1108	13	110	4 _ 90	1
		м3		771,75	36,25	100	5	105	–	–
92	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4,94	375,50	30,89	1855	153	1207	1 _ 23	6
		м2		191,93	11,68	948	58	120	–	–
93	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	4,94	13100,00	–	64714	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
94	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,052	46400,00	–	2413	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Разборка и востановление асфальтового покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	300	317,31	28,60	95193	8580	5637	0,[redacted]3	10
		м2		5,00	9,13	1500	2739	133	—	—
96	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	300	462,05	15,35	138615	4605	4389	0,[redacted]3	10
		м2		5,94	5,06	1782	1518	133	—	—
97	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	300	439,10	—	131730	—	33	—	—
		м2		0,08	—	24	—	133	—	—
98	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	300	595,43	15,35	178629	4605	4389	0,[redacted]3	10
		м2		5,94	5,06	1782	1518	133	—	—
99	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	8	406,08	102,33	3249	819	3442	1,[redacted]2	15
		шт		303,75	19,75	2430	158	133	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7121204	177102			1102
			Тенге			199058	57727			—
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3318				
	Всего заработная плата -		Тенге				217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2627				
		Накладные расходы -	Тенге			289				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2273938				
	Материалы -		Тенге			738938				
	Всего заработная плата -		Тенге				256568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76082				
	Местные материалы -		Тенге			1265205				
		Накладные расходы -	Тенге			331122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2761364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1266
		Сметная заработная плата -	Тенге				306237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37369				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39611				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4806579				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4806579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288395				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5094974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7899772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				306497			
		РАЗДЕЛ 3. Установка водоразборных колонок в колодце (1шт) ЛС 2-21-2								
100	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26	28,89	27,85	751	724	239	0,07	–
		м3		1,04	8,44	27	219	97	—	–
101	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,2	262,72	–	53	–	59	1,85	–
		м3		262,72	–	53	–	113	—	–
102	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18	6,83	6,83	123	123	33	—	–
		м3		–	1,87	–	34	97	—	–
103	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпки траншеи и котлованов	18	3,29	3,29	59	59	16	—	–
		м3		–	0,90	–	16	97	—	–
104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	–	1073	–	1212	0,97	8
		м3		134,10	–	1073	–	113	—	–
105	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,17	2
		м3		17,03	–	307	–	97	—	–
106	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,83	8120,88	1879,87	6740	1560	2130	8,86	7
		м3		1435,50	538,43	1191	447	130	—	–
107	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б КС10 9с	1,78	4250,00	–	7565	–	–	—	–
		м		–	–	–	–	–	—	–
108	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость ж/б колец КС7-3с	0,29	4025,00	–	1167	–	–	—	–
		м		–	–	–	–	–	—	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С143018-32	Стоимость колец КО6 мм	0,07	2880,00	–	202	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
110	С143018-24	Стоимость плит ПП10-1,ПП10-1	0,28	26180,00	–	7330	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
111	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	–	8060	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,38	375,50	30,89	143	11	93	1,23	–
		м2		191,93	11,68	73	4	120	–	–
113	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,38	13100,00	–	4978	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
114	С11041-83	Стоимость полосовой стали	0,00246	46400,00	–	114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0108-6-9	Кирпичная кладка вокруг колодца	0,063	7739,65	296,60	488	19	76	5,95	–
		м3		915,75	110,25	58	7	118	–	–
116	Е0106-1-3	Устройство бетонных подушек под задвижку и колонку В7,5	0,01	8453,25	379,21	85	3	7	3,51	–
		м3		551,25	143,26	6	1	105	–	–
117	Е0106-1-20	Устройство сточного лотка В7,5	0,13	8042,28	311,32	1045	40	76	2,82	–
		м3		441,00	117,61	57	15	105	–	–
118	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	–	–
119	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395,00	–	395	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021	84	1524	6,57	7
		шт		1140,75	31,50	1141	32	130	–	–
121	С130810-51	Стояны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	1	106,00	–	106	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 20 мм	0,00125	247994,13	49389,75	310	61	132	312,70	–
		т		62775,00	18657,00	78	23	130	–	–
		Демонтажные работы								
123	Е0122-41-1	Демонтаж существующих водопроводных колодцев	37,5	2652,30	1503,90	99461	56397	76983	7,09	266
		м3		1148,40	430,74	43065	16153	130	–	–
124	Е0122-43-3	Демонтаж перекрытий существующих камер	3,9	1424,54	295,94	5556	1154	6289	6,41	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1128,60	111,78	4402	436	130	–	–
125	E0122-43-3	Монтаж перекрытия существующих камер	3,9	17956,54	369,93	70031	1443	7861	8,01	31
		м3		1410,75	139,73	5502	545	130	–	–
126	E0109-53-2	Демонтаж металлического ограждения територии рынка	0,625	5217,75	803,25	3261	503	2520	27,96	17
		т		4414,50	64,80	2759	41	90	–	–
127	E0109-53-2	Монтаж металлического ограждения существующих	0,625	9850,47	1162,94	6157	727	4199	46,60	29
		т		7357,50	108,00	4598	68	90	–	–
		Прямоугольные колодцы 35								
128	C143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6 В7,5 W6	0,406	9405,00	–	3818	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			225940	62996			393
			Тенге			64534	18043			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			114				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			121				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207847				
	Материалы -		Тенге			55962				
	Всего заработная плата -		Тенге				75111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4978				
	Местные материалы -		Тенге			46260				
		Накладные расходы -	Тенге			97217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				89694			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9418				
	Материалы -		Тенге			831				
	Всего заработная плата -		Тенге				7466			
		Накладные расходы -	Тенге			6719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			349669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				98167			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			7417307	279367			1568
			Тенге			274163	84818			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3432				
	Всего заработная плата -		Тенге				217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2741				
		Накладные расходы -	Тенге			289				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551948				
	Материалы -		Тенге			800593				
	Всего заработная плата -		Тенге				351298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81060				
	Местные материалы -		Тенге			1326099				
		Накладные расходы -	Тенге			449359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3181386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1744
		Сметная заработная плата -	Тенге				418703			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46787				
	Материалы -		Тенге			831				
	Всего заработная плата -		Тенге				7466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37369				
		Накладные расходы -	Тенге			6719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4815140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4815140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5104048				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			8346095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				427437			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7417307	279367			1568
			Тенге			274163	84818			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3432				
	Всего заработная плата -		Тенге				217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2741				
		Накладные расходы -	Тенге			289				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551948				
	Материалы -		Тенге			800593				
	Всего заработная плата -		Тенге				351298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81060				
	Местные материалы -		Тенге			1326099				
		Накладные расходы -	Тенге			449359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3181386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1744
		Сметная заработная плата -	Тенге				418703			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46787				
	Материалы -		Тенге			831				
	Всего заработная плата -		Тенге				7466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37369				
		Накладные расходы -	Тенге			6719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4815140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4815140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5104048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8346095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1795
		Сметная заработная плата -	Тенге				427437			

ОТДЕЛ 2. Исключаемые работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Задвижка								
125	E0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	2	-8146,92	-4120,54	-16294	-8241	-10834	-14 ,90	-30
		шт		-2610,00	-1557,00	-5220	-3114	130	–	–
		Демонтажные работы								
126	E0122-41-1	Демонтаж существующих водопроводных колодцев	3,4	-2652,30	-1503,90	-9018	-5114	-6980	-7 ,09	-24
		м3		-1148,40	-430,74	-3905	-1465	130	–	–
		Земляные работы под колодцы								
127	E0101-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	5,52	-10,22	–	-56	–	-64	-0 ,07	–
		м3		-10,22	–	-56	–	113	–	–
128	E0101-166-2	Обсыпка оголовка колодцев	0,344	-134,10	–	-46	–	-52	-0 ,97	–
		м3		-134,10	–	-46	–	113	–	–
129	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,68	-21,55	-4,52	-58	-12	-44	-0 ,11	–
		м3		-17,03	–	-46	–	97	–	–
		Устройство колодцев								
130	E0111-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,96	-1389,81	–	-1334	–	-563	-2 ,99	-3
		м3		-477,00	–	-458	–	123	–	–
131	E0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5	0,1752	-9900,23	-95,97	-1735	-16	-149	-4 ,90	-1
		м3		-771,75	-36,25	-135	-6	105	–	–
132	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	0,55	-7098,67	-66,01	-3904	-37	-127	-1 ,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-108	-14	105	–	–
133	E0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов	48,41	-245,44	-3,82	-11882	-185	-2216	-0 ,21	-10
		м2		-37,35	-1,44	-1808	-70	118	–	–
134	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,4	-8120,88	-1879,87	-27611	-6392	-8725	-8 ,86	-30
		м3		-1435,50	-538,43	-4881	-1831	130	–	–
		Установка гидрантов								
135	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	-18075,87	-36,99	-18076	-37	-392	-1 ,82	-2
		шт		-288,00	-13,50	-288	-14	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-64702	-6679			-47
			Тенге			-7826	-1935			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-64702				
	Материалы -		Тенге			-46736				
	Всего заработная плата -		Тенге				-9761			
	Местные материалы -		Тенге			-4050				
		Накладные расходы -	Тенге			-12332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-81656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-53
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-81656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-53
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11611			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			-90014	-20034			-101
			Тенге			-16951	-6514			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-90014				
Материалы -			Тенге			-49569				
Всего заработная плата -			Тенге				-23465			
Местные материалы -			Тенге			-4050				
		Накладные расходы -	Тенге			-30146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7210				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-127370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-116
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27987			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			-127370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-116
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27987			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7340979	241543			1437
			Тенге			252124	72529			–
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3432				
Всего заработная плата -			Тенге				217			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2741				
		Накладные расходы -	Тенге			289				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				260			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2475620				
Материалы -			Тенге			675142				
Всего заработная плата -			Тенге				316970			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			81060				
Местные материалы -			Тенге			739041				
		Накладные расходы -	Тенге			404765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60717			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3053208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				377687			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			46787				
Материалы -			Тенге			831				
Всего заработная плата -			Тенге				7466			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37369				
		Накладные расходы -	Тенге			6719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3210				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			56716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8474			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4815140				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4815140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288908				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5104048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8218725				
		Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	Тенге			157800				
		Итого:	Тенге			8376525				
		Доп.затраты на призводство СМР в зимнее время 2,97%	Тенге			248783				
		Выслуга лет 1%	Тенге			83765	117271			
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			33506				
		Итого:	Тенге			8742579	8625308			
		Итого в текущих ценах, К=2,587149257	Тенге			22 618 356,86				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			452 367,14				
		Итого	Тенге			23 070 724,00				
		НДС 12%	Тенге			2 768 486,88				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			25 839 210,88				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс суарысы"

Шоанов Е.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Эксперт по технадзору ТОО "Жаик СтройИнжиниринг"

Кайрулин Х.Г.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Батыс Қазақстан облысы №157 2016-06-20

директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғы негізінде әрекет ететін Шунаев Есенжан Темирбулатович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Таскала Транс Газ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Махметов Тлек Маратович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-08 № 474040 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках работ

Западно-Казахстанская область №157 2016-06-20

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Шунаев Есенжан Темирбулатович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Махметов Тлек Маратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-08 года № 474040, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Лот №1 «Реконструкция водопровода по ул.Гагарина от ул.С.Датова до путепровода 2-ая база в г.Уральск ЗКО», Лот №2 «Реконструкция водопровода по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко в г.Уральск ЗКО» , который находится - по ул.Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко в г.Уральск ЗКО.
Генеральный проектировщик - Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) проектно-сметная документация;
4) график выполнения работ;
5) график выполнения работ;
6) обеспечение исполнения Договора;
7) реконструкция водопровода реализуется за счет программы «Нұрлы жол» на 2016 год.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 160 958 498.40 (сто шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемь тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 17 245 553.40 тенге (семнадцать миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят три тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 4 828 754.95 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 722 176.50 тенге что в общем составляет 5 550 931.45 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать один тенге сорок пять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ098560000000097510 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Подрядчик в течение 10 календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта;
9) предоставить по запросу Заказчика все необходимые документы, связанные с качеством и гарантией используемых материалов и/или оборудований при выполнении работ Объекта.
10) в случае выполнения п.п.6) п.4.3 настоящего Договора, приостановить работу Объекта

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и заменить материал и/или оборудование соответствующим требованиям Заказчика и/или проектно-сметной документацией в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

11) при выполнении пп. 10) настоящего пункта, продолжить выполнение работ Объекта без продления срока выполнения работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента проверки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1 экз;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экз.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Прием-передача Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется отдельно по каждой части Работ. Представитель Заказчика, а именно, уполномоченное лицо, назначенное Заказчиком, обязан принять Работы путем подписания соответствующего Акта выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения от Подрядчика о завершении части выполнения работ и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ в адрес Подрядчика, или предоставить мотивированный отказ от приема результата Работ. В случае если Представитель Заказчика не подписывает Акт выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа от приёма результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения, то Работы по соответствующему Объекту считаются принятыми Заказчиком. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру.

6.4 Окончательный Прием (передача) Работ, оказанных Подрядчиком по Договору, осуществляется после завершения выполнения Работ на основании Акта выполненных работ с приложением к нему копий Актов приема-передачи Работ по всем частям Работ, который направляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется их печатями. Наряду с Актом выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику Счет-фактуру и назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

6.5 Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

6.6 Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 10 (десять) лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору. Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок16.

8.11 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по данному Договору17.

8.12 Генеральный подрядчик должен в качестве обеспечения ликвидаций возможных дефектов в гарантированный период со дня подписания акта рабочей комиссии до подписания акта государственной комиссии обязан предоставить один из видов обеспечения: 1) страховой полис по согласованию с Заказчиком страховой компании, на сумму 3% от общей стоимости работ по строительству на гарантированный период на имя заказчика. 2) банковская гарантия

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

на сумму равную 3% от общей стоимости строительства со сроком равным гарантийному периоду с возможностью ежегодной пролонгации.

8.13 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

8.14 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители подрядчика, технадзора, проектировщика и эксплуатирующей организации. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Заказчика, Технадзора, Подрядчика и эксплуатирующей организации с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования Заказчик вправе составить двухсторонний акт обследования с привлечением соответствующей эксплуатирующей организацией. Отказ подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписания акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, С. Датова, 4/4
БИН 040840000451
БИК SABRKZKA
ИИК KZ18914398415BC06457
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8 71112 28 33 73
директор Шунаев Есенжан Темирбулатович

2016-06-20 19:16:52
Шунаев Есенжан Темирбулатович
"Батыс су арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, СЕЙФУЛЛИНА, 50
БИН/ИИН 000540001184
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000005015846
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7112-22-81-16
Директор Махметов Тлек Маратович

2016-06-20 19:18:26
Махметов Тлек Маратович
"Таскала Транс Газ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 538488
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1243754	Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"	Работы строительные по ремонту систем водопровода	Работы строительные по ремонту и реконструкции водопровода	Реконструкция водопровода по ул. Кердери от ул.Сарайшык до ул.Короленко в г.Уральск	Работа	1	160958498.4	4 ай	4 ай	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск ЗКО, г.Уральск (1)	0	160958498.4

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1075522

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1075522

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.