Форма №3

Генподрядчик: ПрК "ЕРЗАТ"

Субподрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Наименование: Строительство газопровода в населенном пункте Бестогай, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 25.06.2019 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в текущ. ценах 2018 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты субподрядчика	14 957 635	1 602 604	14 957 635	13 355 031			1 602 604	14 957 635
4	Всего по стройке	14 957 635	1 602 604					1 602 604	14 957 635

ГЕНПОДРЯДЧИК

Председатель ПрК "ЕРЗАТ" Аликулов К.К.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Айт-Gold" Утембаев Ш.Б.

Генподрядчик: ПрК "ЕРЗАТ"
Субподрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Наименование: Строительство газопровода в населенном пункте Бестогай, Байдибекского района ЮКО

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2019г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2764,8445**		**187,94**	**519617**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0115	31,796	788,00	25055
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	69,121	1608,00	111147
		Итого оплата труда:				**49,26**	**136202**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	69,121	7155,00	494562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	69,121	1608,00	111147
		Итого эксплуатация машин:				**178,88**	**494562**
		Накладные расходы	%	72		35,47	98065
		Сметная прибыль	%	8		17,87	49415
		Сметная стоимость:				**241,28**	**667096**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**85,5107**		**1681,68**	**143802**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	158,024	910,00	143802
		Итого оплата труда:				**1681,68**	**143802**
		Накладные расходы	%	72		1210,81	103537
		Сметная прибыль	%	8		231,40	19787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3123,89**	**267126**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**192,6144**		**1401,40**	**269930**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	296,626	910,00	269930
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**269930**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	194349
		Сметная прибыль	%	8		192,83	37142
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**501422**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**428,9056**		**730,94**	**313506**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	416,896	752,00	313506
		Итого оплата труда:				**730,94**	**313506**
		Накладные расходы	%	72		526,28	225724
		Сметная прибыль	%	8		100,58	43138
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**582369**
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2293,7639**		**30,99**	**71085**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	18,488	1345,00	24866
		Итого оплата труда:				**10,84**	**24866**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	18,488	3845,00	71085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	18,488	1345,00	24866
		Итого эксплуатация машин:				**30,99**	**71085**
		Накладные расходы	%	72		7,81	17904
		Сметная прибыль	%	8		3,10	7119
		Сметная стоимость:				**41,90**	**96108**
6	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2293,7639**		**15,30**	**35102**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	9,129	1345,00	12279
		Итого оплата труда:				**5,35**	**12279**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	9,129	3845,00	35102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	9,129	1345,00	12279
		Итого эксплуатация машин:				**15,30**	**35102**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3,85	8841
		Сметная прибыль	%	8		1,53	3515
		Сметная стоимость:				**20,69**	**47458**
7	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2293,7639**		**135,12**	**309933**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	247,727	660,00	163499
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	60,211	1126,00	67798
		Итого оплата труда:				**100,84**	**231297**
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	60,211	2376,00	143062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	60,211	1126,00	67798
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	240,845	14,00	3372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**146434**
		Накладные расходы	%	72		72,60	166534
		Сметная прибыль	%	8		16,62	38117
		Сметная стоимость:				**224,34**	**514585**
8	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	**м3 грунта**	**320,3001**		**204,73**	**65576**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0106	3,395	660,00	2241
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	9,865	1608,00	15863
		Итого оплата труда:				**56,52**	**18104**
8. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,466	4215,00	10396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,466	1608,00	3965
8. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	7,399	7155,00	52939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	7,399	1608,00	11898
		Итого эксплуатация машин:				**197,74**	**63335**
		Накладные расходы	%	72		40,70	13035
		Сметная прибыль	%	8		19,63	6289
		Сметная стоимость:				**265,06**	**84900**
9	**4102-0103-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /лишний грунт - вывоз на 4км/**	**т**	**560,5252**		**142,00**	**79595**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**216,1200**		**5046,32**	**1090612**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	220,442	864,00	190462
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	7,564	1126,00	8517
		Итого оплата труда:				**920,69**	**198980**
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	7,564	4287,00	32428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	7,564	1126,00	8517
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**32428**
10. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	237,732	3650,00	867722
		Итого материалов:				**4015,00**	**867722**
		Накладные расходы	%	99		911,48	196990
		Сметная прибыль	%	8		476,62	103008
		Сметная стоимость:				**6434,43**	**1390610**
11	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**км**	**2,6256**		**265817,23**	**697930**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	469,982	1072,00	503821
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	55,269	954,49	52753
		Итого оплата труда:				**211979,95**	**556575**
11. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	51,987	3578,00	186009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	51,987	942,00	48972
11. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,39384	4041,00	1592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,39384	1345,00	530
11. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	21,005	81,00	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,442	1457,00	3558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,442	1126,00	2750
11. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,446352	2503,00	1117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,446352	1126,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**73879,07**	**193977**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,577632	228,00	132
		Итого материалов:				**50,16**	**132**
		Накладные расходы	%	99		209860,15	551009
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	99915
		Сметная стоимость:				**513731,57**	**1348854**
12	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**2910,4160**		**692,00**	**2014008**
13	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2625,6000**		**-72,61**	**-190638**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	131,543	-1425,00	-187448
		Итого оплата труда:				**-71,39**	**-187448**
13. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	39,384	-81,00	-3190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-1,22**	**-3190**
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-183699
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-29947
		Сметная стоимость:				**-153,98**	**-404284**
14	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**2881,6000**		**470,00**	**1354362**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1372)	чел-ч	0,333	959,573	1372,00	1316534
		Итого оплата труда:				**456,88**	**1316534**
14. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	12,967	323,00	4188
14. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	7,204	128,00	922
14. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	28,816	671,00	19336
14. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	25,934	516,00	13382
		Итого материалов:				**13,13**	**37828**
		Накладные расходы	%	98		447,74	1290203
		Сметная прибыль	%	8		73,42	211565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**991,16**	**2856131**
15	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/**	**стык**	**240,0000**		**576,45**	**138347**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1300)	чел-ч	0,4	96	1300,00	124800
		Итого оплата труда:				**520,00**	**124800**
15. 2	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,2	48	99,00	4752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,80**	**4752**
15. 3	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00004	0,0096	363788,00	3492
15. 4	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,051	12,24	147,00	1799
15. 5	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,144	14882,00	2143
15. 6	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	2,4	567,00	1361
		Итого материалов:				**36,65**	**8795**
		Накладные расходы	%	61		317,20	76128
		Сметная прибыль	%	8		71,49	17158
		Сметная стоимость:				**965,14**	**231633**
16	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/**	**шт.**	**35**		**1822,17**	**64140**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,611	21,507	1035,00	22260
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	11,722	944,32	11069
		Итого оплата труда:				**946,84**	**33329**
16. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	11,616	3578,00	41562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	11,616	942,00	10942
16. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,0352	4041,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0352	1345,00	47
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0704	2503,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0704	1126,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**1189,79**	**41881**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		937,37	32996
		Сметная прибыль	%	8		220,76	7771
		Сметная стоимость:				**2980,31**	**104907**
17	**Прайс-лист стр.8**	**Тройник равнопроходной с ЭН PE 100 SDR 11 Ду 63мм**	**шт**	**35**		**2445,54**	**86083**
18	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок для засыпки тройников**	**м3**	**64,7680**		**5046,32**	**326840**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	66,063	864,00	57079
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,267	1126,00	2553
		Итого оплата труда:				**920,69**	**59631**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,267	4287,00	9718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,267	1126,00	2553
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**9718**
18. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	71,245	3650,00	260044
		Итого материалов:				**4015,00**	**260044**
		Накладные расходы	%	99		911,48	59035
		Сметная прибыль	%	8		476,62	30870
		Сметная стоимость:				**6434,43**	**416745**
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-5шт (8353.10 СБ)					
57	**Прайс-лист стр.7**	**Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 63мм**	**шт**	**2**		**2441,96**	**5128**
58	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км кабеля**	**2,4864**		**26140,04**	**64995**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1191)	чел-ч	6,3	15,664	1191,00	18656
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	22,477	408,18	9175
		Итого оплата труда:				**11193,25**	**27831**
58. 3	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	3,282	9445,00	30999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	3,282	1608,00	5277
58. 4	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	3,461	3290,00	11387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	3,461	1126,00	3897
58. 5	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	3,461	1142,00	3953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18636,74**	**46338**
		Накладные расходы	%	72		8059,14	20038
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	6803
		Сметная стоимость:				**36935,12**	**91835**
59	**Прайс-лист стр.18**	**Лента сигнальная "Газ"**	**м**	**2486,4000**		**17,86**	**44400**
60	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2521,4000**		**293,30**	**739533**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,11	277,354	1126,00	312301
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	100,856	1024,88	103365
		Итого оплата труда:				**164,85**	**415665**
60. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	9,833	4743,00	46640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	9,833	1608,00	15811
60. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	81,189	3592,00	291631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	81,189	942,00	76480
60. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	81,189	15,00	1218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	9,833	3354,00	32981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	9,833	1126,00	11072
		Итого эксплуатация машин:				**147,72**	**372471**
60. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,009	369,00	372
60. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,020171	1834958,00	37013
60. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,242054	1772,00	429
60.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,034	2834,00	2930
60.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,20978	383,00	80
60.12	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,0025	6,304	1872,00	11800

1	2	3	4	5	6	7	8
60.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,513	1413,00	2138
		Итого материалов:				**21,72**	**54762**
		Накладные расходы	%	72		118,70	299279
		Сметная прибыль	%	8		32,96	83105
		Сметная стоимость:				**444,96**	**1121917**
61	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,5214**		**89227,00**	**224977**
		Установка ковера для провода-спутника - 69шт. /ГСН-17/					
79	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,7564**		**7547,70**	**73639**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	2,99	29,172	864,00	25204
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,927	1126,00	3296
		Итого оплата труда:				**2921,16**	**28500**
79. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,780513	4287,00	3346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,780513	1126,00	879
79. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,146	2376,00	5100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,146	1126,00	2416
79. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,293	14,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**871,84**	**8506**
79. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	10,927	3650,00	39884
79. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,463	30,00	44
		Итого материалов:				**4092,50**	**39928**
		Накладные расходы	%	94		2745,89	26790
		Сметная прибыль	%	8		823,49	8034
		Сметная стоимость:				**11117,08**	**108463**
80	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,5642**		**4422,90**	**431517**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,526	51,319	880,00	45161
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	3,22	2608,39	8398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**548,96**	**53559**
80. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	1,502	4287,00	6441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	1,502	1126,00	1691
80. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	2,381	4215,00	10034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	2,381	1608,00	3829
80. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	2,263	3211,00	7268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	2,263	1126,00	2548
80. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	9,952	120,00	1194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,292692	2503,00	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,292692	1126,00	330
		Итого эксплуатация машин:				**263,11**	**25670**
80. 8	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	3,59	2206,00	7920
80. 9	2101-0202-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,795	2206,00	3960
80.10	2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	5,815	1820,00	10583
80.11	2113-0104-1102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0248	2,42	139785,00	338223
		Итого материалов:				**3696,91**	**360686**
		Накладные расходы	%	94		516,02	50345
		Сметная прибыль	%	8		395,11	38549
		Сметная стоимость:				**5334,03**	**520411**
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-16/					
81	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**36**		**5445,16**	**194392**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	2,74	97,818	1090,00	106622
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	17,136	1377,04	23597
		Итого оплата труда:				**3647,58**	**130219**
81. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	14,637	547,00	8006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	8,925	4383,00	39118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	8,925	1608,00	14351
81. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	6,426	30,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	8,211	2503,00	20552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	8,211	1126,00	9246
81. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,357	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1901,37**	**67879**
81. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,714	3650,00	2606
81. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,0357	15340,00	548
81.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,5355	210,00	112
81.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	124,95	127,00	15869
81.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,003213	235559,00	757
		Итого материалов:				**557,19**	**19892**
		Накладные расходы	%	99		3611,10	128916
		Сметная прибыль	%	8		724,50	25865
		Сметная стоимость:				**9780,77**	**349173**
82	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36**		**524,00**	**18707**
83	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер**	**м3**	**0,4998**		**22523,98**	**11257**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	1,969	925,00	1822
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,114204	1339,83	153
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**1975**
83. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001349	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001349	1126,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,104958	45,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,005248	4383,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,005248	1608,00	8
83. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,09996	4041,00	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,09996	1345,00	134
83. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,005498	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,007647	2503,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,007647	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**457**
83. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,19992	70,00	14
83.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0004	40422,00	16
83.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001	61158,00	61
83.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003449	58366,00	201
83.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00025	24659,00	6
83.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,184926	310,00	57
83.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,002799	6994,00	20
83.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003449	27228,00	94
83.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,008747	30,00	0
83.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,247401	907,00	224
83.19	2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,509796	16251,00	8285
		Итого материалов:				**17964,96**	**8979**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	1797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2089,53	1044
		Сметная стоимость:				**28208,60**	**14099**
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)					
140	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9025**		**439279,00**	**396466**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ					Тенге	**9594840**	
		Накладные расходы -			Тенге	**3377816**	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге	**14010468**	
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	**3720**	
		Сметная заработная плата -			Тенге	**3910133**	
		ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге	14 010 468	
		Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге	406 304	
		ИТОГО:			Тенге	14 416 772	
		Производство работ в зимнее время 0,91%			Тенге	131 193	
		ИТОГО :			Тенге	14 547 964	
		Непредвидениые затраты 2%			Тенге	290 959	
		ИТОГО в текущих ценах			Тенге	14 838 923	
		Понижающ. коэф. 0,900000000			Тенге	13 355 031	
		НДС 12%			Тенге	1 602 604	
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**Тенге**	**14 957 635**	

ГЕНПОДРЯДЧИК
Председатель ПК "Ерзат" Аликулов К.К.

СУБПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Айт-Gold" Утембаев Ш.Б.