Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Актогай – ПС 500 кВ Талдыкорган»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	нет
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 500 кВ	км	287,41
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	нет
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	нет
5	Площадь опор		
	Опоры У2к	м^2	165
	Опоры У2к+5	м^2	206
	Опоры У2к+5т	м^2	414
	Опоры У2к+12	м^2	265
	Опоры ПБ4	м^2	188
	Опоры ПБ4-I	м^2	186
	Опоры ПП500-3	м^2	266
	Опоры ПП500-3-I	м^2	262,5
	Опоры ПП500-3-II	м^2	259
	Опоры ПП500-3-III	м^2	256
	Опоры Р2	м^2	75,3
	Опоры Р2+10	м^2	109,5
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт.)	792
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	нет
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	нет
	4) железобетонные	шт.	нет
	5) тросовые подвесы	шт.	нет
7	Провода:		
	1) медные	км	нет
	2) алюминиевые	км	нет
	3) сталеалюминевые	км	2676
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт.	нет
	2) металлические	шт.	нет
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт.	нет
	2) светильники с ртутными лампами	шт.	нет
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт.	нет
10	Кабели:		

	1) марки... напряжением...	км	нет
	2) марки... напряжением...	км	нет
11	Муфты соединительные...	шт.	нет
12	Муфты концевые	шт.	нет
13	Контуры заземления	шт.	792
14	Устройства грозозащиты	шт	Грозозащитный трос ТК-11, OPGW 32В1+16В4-78.
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м^2	нет
	2) булыжные	м^2	нет
	3) тротуары	м^2	нет

Заказчик _____Айтбеков Б.Д._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор__Далабаев О.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.