Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Субподрядчик ТОО "АСПМК-519"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - декабрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		ПСЭ 16-015	15.03.2016				

Стоимость выполненных работ и затрат — тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 739 460,02675		1 834 368,78314	1 666 405,62057	50 643,34700	117 319,81557	-	-	507 799,28858	4 739 460,02675
в т.ч. за отчетный месяц		1 139 826,27199	494 099,56538	450 774,23502	14 467,18600	28 858,14436	-	-	136 779,15264	1 276 605,42462
В базовых ценах 2001 года	4 953 999,39133	494 099,56538	494 099,56538	450 774,23502	14 467,18600	28 858,14436	-	-		
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом K=2,26164282576	4 148 686,99819	1 117 476,73724								
Строительно-монтажные работы	3 768 814,31658	1 019 490,31467								1 019 490,31467
Оборудование	114 537,16243	32 719,60743								32 719,60743
Прочие не входящие в СМР	265 335,51919	65 266,81515								65 266,81515
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	82 973,73997	22 349,53474								22 349,53474
Пусконаладочные работы										
Итого	4 231 660,73817	1 139 826,27199								1 139 826,27199
Н Д С 12 %	507 799,28858	136 779,15264								136 779,15264
ВСЕГО с НДС	4 739 460,02675	1 276 605,42463								1 276 605,42463

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

(подпись) (ФИО)

Наименование стройки - "Строительство ВЛ 500 кВ " ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Субподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС500 кВ Актогай- ПС 500кВ Талдыкорган, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма", Алматинская область

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-2. Снятие и хранение плодородного слоя								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя м3	68	9,24	9,24	629	629	198	--	--
				--	3,00	--	204	97	0,01	1
2	Е0101-24-10	То же,добавлять на каждые последующие 10 м	68	7,91	7,91	538	538	169	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

Локальная смета 2-1-2. Устройство фундаментов и установка опор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка металлических опор								
		Земляные работы								

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44280	18,51	17,50	819764	775042	232643	0,01	311
		м3		1,01	4,41	44723	195115	97	0,02	677
2	Е0101-12-7 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	855	22,22	21,00	18995	17958	5391	0,01	7
		м3		1,21	5,29	1036	4521	97	0,02	16
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8877	23,36	22,08	207360	195997	58883	0,01	79
		м3		1,28	5,56	11363	49342	97	0,02	171
4	Е0101-12-8 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	217	28,03	26,50	6083	5749	1727	0,01	2
		м3		1,54	6,67	333	1447	97	0,02	5
11	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	51739	23,36	22,08	1208582	1142356	343198	0,01	459
		м3		1,28	5,56	66226	287586	97	0,02	999
12	Е0101-12-8 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	1056	28,03	26,50	29601	27979	8406	0,01	11
		м3		1,54	6,67	1622	7044	97	0,02	24
14	С143008-79	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 10-20 мм	2493,3	915,00	--	2281370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные	1275	494,00	--	629850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	237,8	966,32	248,35	229791	59057	35032	0,22	51
		м3		32,18	78,59	7652	18688	133	0,27	65
18	Е0127-14-4 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	7,2	1022,42	298,02	7361	2146	1273	0,26	2
		м3		38,62	94,30	278	679	133	0,33	2
19	Е010333-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2294,4	97,38	97,38	223429	223429	44686	--	--
		т		--	19,48	--	44686	100	0,41	938
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1905	0,28	0,28	536	536	169	--	--
		м2		--	0,09	--	174	97	--	1
21	Е0101-30-1 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	72	0,34	0,34	24	24	8	--	--
		м2		--	0,11	--	8	97	--	--
23	Е0138-1-1	Возведение банкеток при отсыпке насухо	6902	25,41	21,75	175407	150145	70460	0,01	97
		м3		2,16	6,72	14908	46361	115	0,02	160
24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные - для банкеток	6902	494,00	--	3409588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е010331-Т21-12 к=128	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 песка,гравия, ПГС, щебня	17566,4	1561,60	1561,60	27431690	27431690	5486338	--	--
		т		--	312,32	--	5486338	100	6,56	115213
		Развозка воды вдоль трассы ВЛ по бездорожью								

					строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
37	Е010333-А40-1 СН РК 8.02-04-2002 Раздел 3 п.7 табл.4 п.3	Перевозка воды автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	110,4	302,25	302,25	33368	33368	6674	–	–
					–	60,45	–	6674	100	1,27	140
		Установка фундаментов									
40	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15	То же, в сыпучих песках	1м3	369,8	2279,08	1338,23	842802	494879	388085	3,98	1471
					701,21	298,26	259308	110297	105	1,06	392
41	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4	То же, в заболоченном грунте	1м3	30	2431,51	1338,23	72945	40147	36285	4,84	145
					853,65	298,26	25610	8948	105	1,06	32
42	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4, сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ, в песках	1м3	47,92	2686,97	1605,88	128759	76954	60347	4,77	229
					841,46	357,91	40323	17151	105	1,27	61
45	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.13 к=1,25	То же, по затапливаемой пойме	1м3	46,76	2340,05	1338,23	109421	62576	52066	4,33	202
					762,19	298,26	35640	13947	105	1,06	50
47	Е0133-1-7СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15	То же, в сыпучих песках	1м3	140,68	2004,99	1040,41	282061	146365	148490	4,09	576
					719,33	285,93	101195	40225	105	1,05	148

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
50	Е0133-1-5СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15	То же, в сыпучих песках 1м3	415,52	2582,42	1501,52	1073047	623912	482118	4,66	1935
				817,65	287,37	339750	119410	105	1,15	478
53	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 - вдоль действующей ВЛ 1м3	16,8	1987,36	1108,06	33388	18615	12805	2,92	49
				510,30	215,63	8573	3623	105	0,88	15
54	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4	То же, в заболоченном грунте 1м3	16,8	1887,73	923,38	31714	15513	13672	3,40	57
				595,35	179,69	10002	3019	105	0,73	12
56	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,5	То же, в сыпучих песках 1м3	324,8	1930,26	923,38	626947	299914	278823	3,65	1184
				637,88	179,69	207182	58364	105	0,73	237
58	Е0133-1-16СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 - вдоль действующей ВЛ 1м3	3,2	7851,18	5029,68	25124	16095	11297	13,80	44
				2403,00	959,34	7690	3070	105	3,82	12
59	Е0133-1-16СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.13 к=1,25	То же, по затапливаемой пойме 1м3	0,8	7113,03	4191,40	5690	3353	2774	14,38	12
				2503,13	799,45	2003	640	105	3,18	3
60	Е0133-30-18	Установка стальных фундаментных рам ФР1,ФР2,ФР3 1т	16,785	9081,59	4424,09	152434	74258	102743	25,00	420
				4657,50	1172,16	78176	19675	105	4,07	68
61	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стальных фундаментных рам ФР1,ФР2,ФР3 из оцинкованной стали С255 т	16,785	161864,00	--	2716887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
62	С12041-50 СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно - детали крепления ригелей из стали С245 оцинкованные т	0,42	92584,00	--	38885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные - анкерные болты Р40 т	6,64	154700,00	--	1027208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф5-Ам-р на сульфатостойком цементе шт	84	84760,87	--	7119913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф3-Ам-р на сульфатостойком цементе шт	24	67100,46	--	1610411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	СЦеновое предложение ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки ФП5-А5м на сульфатостойком цементе с гидроизоляцией шт	12	205683,94	--	2468207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф2-2 на сульфатостойком цементе шт	8	30288,40	--	242307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф6-4р на сульфатостойком цементе шт	8	78050,88	--	624407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки ФП6-4 на сульфатостойком цементе шт	4	103865,86	--	415463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф4-0,5 на сульфатостойком цементе шт	100	41798,12	--	4179812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки АФ-4 на сульфатостойком цементе шт	110	45362,61	--	4989888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
73	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки АФ-5 на сульфатостойком цементе шт	136	57780,95	–	7858209	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
74	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф4-1/5 на сульфатостойком цементе шт	146	42031,11	–	6136541	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
75	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Ригель железобетонный марки Р1-А-р на сульфатостойком цементе шт	20	7455,61	–	149112	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
76	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита пригрузочная железобетонная марки П3-р на сульфатостойком цементе шт	512	27327,40	–	13991630	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 - фундаментов, ригелей, плит без учета фундаментов ФП5-А5м м2	7464,72	83,45	0,12	622894	896	54619	0,04	309
				8,08	0,05	60315	373	90	–	1
78	Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 - фундаментов, ригелей, плит на 2 раза м2	14929,44	90,77	0,09	1355188	1344	53343	0,02	269
				3,92	0,05	58523	746	90	–	3
		К=1,02- 2% Заготовительно-складские расходы								
79	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 25т т	21,312	1186,77	–	25292	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
80	СКалькуляция №2	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 30т т	86,2137	1089,19	–	93903	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
81	СКалькуляция №3	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 35т т	292,2741	1021,10	–	298442	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
82	СКалькуляция №4	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 40т	285,5475	968,90	--	276666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	СКалькуляция №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 45т	501,0318	928,05	--	464981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	СКалькуляция №7	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 60т	3,33	848,62	--	2826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	СКалькуляция №8	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 25т	21,312	1564,17	--	33336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	СКалькуляция №9	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 30т	86,2137	1430,27	--	123309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	СКалькуляция №10	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 35т	292,2741	1332,68	--	389508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	СКалькуляция №11	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 40т	285,5475	1262,33	--	360456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	СКалькуляция №12	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 45т	501,0318	1205,59	--	604038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	СКалькуляция №14	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 60т	3,33	1092,11	--	3637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
91	СКалькуляция №15	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 25т	21,376	2734,62	--	58455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	СКалькуляция №16	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 30т	86,4726	2562,14	--	221555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	СКалькуляция №17	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 35т	293,1518	2439,59	--	715169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	СКалькуляция №18	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 40т	286,405	2346,54	--	672061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	СКалькуляция №19	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%%),при норме загрузки вагона 45т	502,5364	2273,92	--	1142726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	СКалькуляция №21	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 60т	3,33	2130,93	--	7096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	3556,545	323,20	323,20	1149475	1149475	229895	--	--
		т		--	64,64	--	229895	100	1,36	4828
				Развозка материалов и конструкций по линии						
98	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	3556,545	260,90	260,90	927903	927903	185581	--	--
		т		--	52,18	--	185581	100	1,10	3897
99	Е010331-Т21-12 К=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2	3556,545	1683,60	1683,60	5987799	5987799	1197560	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		--	336,72	--	1197560	100	7,07	25149
		Установка металлических опор								
100	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т	18,327666	14964,95	8157,57	274273	149509	162339	37,50	687
		1т		6502,50	1933,28	119176	35433	105	7,22	132
101	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68	То же, по большим косогорам, оврагам	54,982997	19386,65	8157,57	1065936	448528	742290	63,00	3464
		1т		10924,20	1933,28	600645	106298	105	7,22	397
108	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.29 к=1,35 прим.	То же, на участках, залитых водой	32,194504	17240,83	8157,57	555060	262629	362099	50,63	1630
		1т		8778,38	1933,28	282615	62241	105	7,22	232
109	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 прим.	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т - транспозиционных опор	23,256844	14964,95	8157,57	348038	189719	205999	37,50	872
		1т		6502,50	1933,28	151228	44962	105	7,22	168
111	Е0133-11-1СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	1,4387452	11551,28	7151,40	16619	10289	8858	26,00	37
		1т		4342,50	1521,12	6248	2189	105	5,90	8

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
115	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	635,53371	13838,92	6758,17	8795100	4295045	5270433	38,30	24341
		1т		6457,50	1440,52	4103959	915501	105	5,58	3546
117	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.31 =1,21 прим.	То же, по кустарникам	40,026521	15195,00	6758,17	608203	270506	388930	46,34	1855
		1т		7813,58	1440,52	312750	57659	105	5,58	223
120	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245	384,46205	160339,00	–	61644261	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
121	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С255	150,65434	161864,00	–	24385514	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
122	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С345	310,26669	176911,00	--	54889591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11041-15 СН РК 8.02-05-	Метизы	57,422201	167800,00	--	9635445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-1051 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Электроды, d-4 мм, Э42А	1,692084	86900,00	--	147042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-769 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Скобы зажимные /литье стальное/	7,7044	201100,00	--	1549355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Оттяжки анкерных железобетонных опор	41,691928	96700,00	--	4031609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	985,23454	323,20	323,20	318428	318428	63686	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		т		–	64,64	–	63686	100	1,36	1337
133	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	985,23454	260,90	260,90	257048	257048	51410	–	–
		т		–	52,18	–	51410	100	1,10	1080
134	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	135962,37	12,20	12,20	1658741	1658741	331748	–	–
		т		–	2,44	–	331748	100	0,05	6967
141	СЦена завода ТОО"Метакон"	Антивандальные оцинкованные гайки	2834	694,67	–	1968682	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Развозка по трассе								
144	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	2,834	323,20	323,20	916	916	183	–	–
		т		–	64,64	–	183	100	1,36	4
145	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	2,834	260,90	260,90	739	739	148	–	–
		т		–	52,18	–	148	100	1,10	3
146	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	391,092	12,20	12,20	4771	4771	954	–	–
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			316 465 721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217 323

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего

Локальная смета №2-1-3 Устройство заземления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8037	18,51	17,50	148791	140673	42226	0,01	57
		м3		1,01	4,41	8117	35414	97	0,02	123
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1646	29,64	28,03	48784	46134	13836	0,01	18
		м3		1,61	7,06	2650	11614	97	0,02	40
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8037	5,55	5,55	44645	44645	14060	--	--
		м3		--	1,80	--	14495	97	0,01	56
5	Е0101-27-2	То же, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1646	6,48	6,48	10665	10665	3359	--	--
		м3		--	2,10	--	3463	97	0,01	13
		Устройство заземления								
8	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1696	37,47	23,70	63548	40194	37931	0,09	144
		1м		13,77	7,53	23354	12771	105	0,03	44
10	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	8991	21,36	11,73	192047	105464	123954	0,06	533
		1м		9,63	3,50	86583	31469	105	0,01	111
11	Е0133-25-2СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ	176	25,63	14,08	4511	2477	2912	0,07	13

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		11,56	4,20	2034	739	105	0,01	3
14	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26 к=1,03	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	17,678446	64762,00	–	1144892	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0242	154700,00	–	3744	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С11011-1051	Электроды, d-4 мм, Э42А	0,05	86900,00	–	4345	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Развозка по трассе								
22	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	17,752646	323,20	323,20	5738	5738	1148	–	–
		т		–	64,64	–	1148	100	1,36	24
23	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	17,752646	260,90	260,90	4632	4632	926	–	–
		т		–	52,18	–	926	100	1,10	19
24	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	2449,8652	12,20	12,20	29888	29888	5978	–	–
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2 069 712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 448

Локальная смета №2-1-4. Подвеска провода и троса

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
6	Е0133-17-10	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	18,919	164432,52	100495,39	3110899	1901272	1564271	316,00	5978
		1км		55350,00	23395,27	1047167	442615	105	96,98	1835
9	Е0133-17-10 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.34 к=1,21 к=1,44	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км - на крутых склонах (косогорах)	0,68	209980,07	134419,44	142786	91405	64523	382,36	260
		1км		66973,50	23395,27	45542	15909	105	139,65	95
15	Е0133-18-4	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	9,4595	14639,95	6384,70	138487	60396	90411	43,20	409
		1км		7402,50	1700,09	70024	16082	105	6,63	63
18	Е0133-18-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.39 к=1,24 к=1,64	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км - на крутых склонах (косогорах)	0,34	19414,70	9382,85	6601	3190	3884	53,57	18
		1км		9179,10	1700,09	3121	578	105	10,87	4
51	СЦЕНОВОЕ предложение АО "Казэнергокабель"	Провод для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2	228,012	353011,68	–	80490899	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-201 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	2018,697	547,00	–	1104227	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0133-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	19,599	5697,17	2955,17	111659	57918	55670	10,90	214
		1км		2016,00	689,18	39512	13507	105	3,44	67
62	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W с доставкой до склада	46	1089,73	–	50128	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
63	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W с доставкой до склада шт.	93	1350,65	–	125611	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
64	Ценовое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А с доставкой до склада шт.	5173	2762,70	–	14291448	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
67	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	61	190,00	–	11590	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
68	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	250	368,00	–	92000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
69	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	283,00	–	13018	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
70	С151804-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	405,00	–	2430	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
71	С151804-1375 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	111	598,00	–	66378	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
72	С151804-1381 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	506,00	–	3036	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
74	С151804-1387 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	719,00	–	1438	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
76	С151804-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	139	1041,00	–	144699	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
78	С151804-1431 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	188,00	–	1504	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
79	С151804-1436 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	195	737,00	–	143715	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
81	С151804-1433 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	447,00	–	20562	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
83	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	67	310,00	–	20770	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
84	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	197	406,00	–	79982	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
87	С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	199,00	–	1194	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	139	298,00	–	41422	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	985,00	–	7880	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
91	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	167	1322,00	–	220774	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
92	С151804-1624 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2А ГОСТ Р 51177-98 шт.	56	1349,00	–	75544	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
94	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	473,00	–	3784	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
95	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	250	798,00	–	199500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
96	С151804-1631 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	139	459,00	–	63801	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
97	С151804-1707 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	56	421,00	–	23576	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
99	С151804-1630 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	249,00	–	498	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
101	С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	275,00	–	2200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
102	С151804-1646 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	56	474,00	–	26544	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
103	С151804-1760 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98 шт.	139	10588,00	–	1471732	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
104	С151804-1846 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	56	1574,00	–	88144	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
105	С151804-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	19	25245,00	–	479655	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
107	С151804-1511 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла трехлучевые универсальные типа ЗКУ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	6104,00	–	12208	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
108	С151804-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98 шт.	49	364,00	–	17836	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
109	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 шт.	46	954,00	–	43884	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
110	С151804-1893 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	633,00	–	3798	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Инвестор-М"	Зажим натяжной транспозиционный ТРАС-300-1 шт	6	2762,70	–	16576	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
113	СЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Инвестор-М"	Зажим соединительный прессуемый САС-330-3 шт	73	2394,34	–	174787	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
114	С151804-1953 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	158,00	–	1264	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
116	СЦЕНА поставщика ООО "Аверс"	Протектор защитный длиной 1200 мм ПЗС-24.8-03 компл	908	2505,46	–	2274960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
117	С151804-2014 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	155,00	–	465	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
118	С151804-2342 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	19	1888,00	–	35872	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
120	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	19	3470,00	–	65930	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
121	С151804-2049 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	1746,00	–	3492	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
123	С151804-2084 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	99	1150,00	–	113850	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
126	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.400.28	1690	6188,47	–	10458522	–	–	–	–

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.500.28	12	10676,96	--	128124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СЦЕНОВОЕ предложение "MOSDORFER GMBH"	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.600.28	12	11415,13	--	136982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	42,938	1100,25	--	47243	--	49605	6,71	288
		1т		1100,25	--	47243	--	105	--	--
147	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	9,434	846,00	--	7981	--	8380	5,15	49
		1т		846,00	--	7981	--	105	--	--
149	Е010332-А66-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 2 -линейной арматуры	9,434	403,90	403,90	3810	3810	762	--	--
		т		--	80,78	--	762	100	1,70	16
152	Е010331-Т20-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2, группа дорог 2 - развозка по трассе изоляторов и линейной арматуры	52,372	325,80	325,80	17063	17063	3413	--	--
		т		--	65,16	--	3413	100	1,37	72
153	Е010331-Т21-22 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2, группа дорог 2 - до 158 км	7227,308	15,20	15,20	109855	109855	21971	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			124 654 524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10 760

Локальная смета №2-1-5. Дополнительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3		4	строителей 5	машинистов 6	строителей 7	машинистов 8	% 9	на един. 10	всего 11
		Расчистка местности от песчаных наносов и травяных кочек									
9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	42771	7,91	7,91	338335	338335	106551	--	--
					--	2,57	--	109846	97	0,01	421
		Сооружение площадок под опоры									
21	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	8820	7,91	7,91	69770	69770	21972	--	--
					--	2,57	--	22652	97	0,01	87
24	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	27000	0,28	0,28	7597	7597	2392	--	--
					--	0,09	--	2466	97	--	9
		Водоотлив и откачка грунтовых вод									
25	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - устройство дренажного приямка	м3	18	18,51	17,50	333	315	95	0,01	--
					1,01	4,41	18	79	97	0,02	--
26	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	848,4	290,80	290,80	246716	246716	182571	--	--
					--	221,85	--	188218	97	1,02	865
		Укрепление откосов котлованов от оплывания									
27	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах - с учетом 4-кратного применения лесоматериалов	м2	385	239,32	10,34	92139	3981	35652	0,50	193
					78,08	3,87	30061	1490	113	0,02	7

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		Устройство подъездов к опорам ВЛ								
34	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка грунта**	**8100**	**7,91**	**7,91**	**64074**	**64074**	**20179**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 259 678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 847
		Всего оборудования:				14 467 186,00				
		Всего по Акту/ без оборудования	Тенге			429 984 075,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			16 769 378,93				
		Итого с временными	Тенге			446 753 453,93				
		Зимние удорожания, 0,9%	Тенге			4 020 781,09				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			4 467 534,54				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			1 787 013,82				
		Командировочные расходы				22 603 596,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			494 099 565,38				
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,26164282576	Тенге			1 117 476 737,25				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			22 349 534,74				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 139 826 271,99				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			136 779 152,64				
		Итого с НДС	Тенге			1 276 605 424,63				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	Тенге			1 276 605 424,63				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"

(подпись) (ФИО)